



Regione Sicilia

Libero consorzio comunale di Trapani

Comune di Erice

**Impianto agrivoltaico
"ERICE"
di potenza installata pari a 940 kWp
da realizzarsi nel
Comune di Erice**

PROGETTO DEFINITIVO

00	23/06/2026	Prima Stesura	GREEN FUTURE	Dott. G. Filiberto	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA

GREEN FUTURE Srl

Sede Legale: Via U. Maddalena, 92

Sede operativa: Corso Calatafimi, 421

90100 - Palermo, Italia

info@greenfuture.it

Dott. Giuseppe Filiberto

Ing. Alessio Furlotti

Arch. Pianif. Giovanna Filiberto

Ing. Ilaria Vinci

Ing. Fabiana Marchese

Ing. Daniela Chifari

Dott. Geol. Ulisse Furlotti

Green Future s.r.l. unipersonale
L'Amministratore
Giuseppe Filiberto

CLIENTE

ERICE S.r.l.

Sede legale Milano (MI) Largo Card. I.
Schuster, 1 CAP 20122

P.IVA 14408150960

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

CODICE ELABORATO

ERICE_EL39_REV00

SCALA

-

DATA

Giugno 2026

TIPOLOGIA-ANNO

AGV26

COD. PROGETTO

ERICE

N. ELABORATO

EL39

REVISIONE

00

CRONOPROGRAMMA*

Laori di realizzazione impianto fotovoltaico "ERICE" da 940 kWp da realizzare nel Comune Trapani				2026												2027											
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
L1	LAVORI AREA IMPIANTO	Inizio	Fine																								
	L.1.a. - Livellamento del piano di posa dell'impianto fotovoltaico	10/01/2027	15/01/2027																								
	L.1.b. - Realizzazione della recinzione perimetrale	16/01/2027	21/01/2027																								
	L.1.c. - Realizzazione della viabilità interna	22/01/2027	29/01/2027																								
	L.1.d. - Realizzazione impianto di videosorveglianza	30/01/2027	05/02/2027																								
L2	LAVORI COMPONENTE STRUTTURALE																										
	L.2.1 - Installazione sistemi di fissaggio moduli	06/02/2027	22/02/2027																								
	L.2.2 - Scavi cavidotti	16/02/2027	06/03/2027																								
	L.2.3 - Installazione cabine Inverter e di trasformazione MT/BT	07/03/2027	15/03/2027																								
L3	LAVORI COMPONENTE FOTOVOLTAICA ED ELETTRICA																										
	L.3.1 - Installazione moduli fotovoltaici	16/03/2027	05/04/2027																								
	L.3.2. - Installazione Inverter	21/03/2027	31/03/2027																								
	L.3.3 - Cablaggio moduli fotovoltaici-Inverter	24/03/2027	11/04/2027																								
	L.3.4 - Cablaggio inverter cabine di trasformazione	25/03/2027	31/03/2027																								
	L.3.5 - Installazione Cabina di Consegna e Cabina Utente	01/04/2027	08/04/2027																								
	L.3.6 - Installazione Quadri MT	09/04/2027	16/04/2027																								
	L.3.7 - Installazione Trasformatori	24/04/2027	02/05/2027																								
	L.3.8- Cablaggio Cabine di Trasformazione-Cabine consegna e utente	03/05/2027	08/05/2027																								
	L.3.9 - Installazione impianto di controllo e monitoraggio	05/05/2027	10/05/2027																								
L4	LAVORI DI COMPLETAMENTO																										
	L.4.1 - Realizzazione fascia arborea perimetrale	11/05/2027	17/05/2027																								
	L.4.3 - Realizzazione impianto irrigazione perimetrale	17/05/2027	23/05/2027																								
	L.4.4 - Inerbimento e interventi di compensazione e mitigazione	24/05/2027	01/06/2027																								
	L.4.4 - Collaudo	02/06/2027	06/06/2027																								

*le date sono passibili di slittamento dovuto ad eventuali ritardi da parte delle autorità competenti preposte al rilascio delle autorizzazioni

[illegible]