



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 231 Del 27/07/2026

TECNICO

OGGETTO: Scuola elementare e media di via Madonnina – demolizione e ricostruzione in un’ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficientamento energetico. Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/06/2026 e del Certificato di pagamento n. 1.

CIG: B7F6689F4A

CUP: F77B20002370003 – F71B21005790007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO che:

- l’Amministrazione Comunale di Fogliano Redipuglia ha avviato l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e media ubicata in via della Madonnina, finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo scolastico adeguato alla normativa sismica, efficiente sotto il profilo energetico e funzionale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2024 è stata approvata la variazione n. 2 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e al relativo elenco annuale, nel quale è ricompreso l’intervento, finanziato per l’importo complessivo di € 9.592.630,94;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 114 del 09/04/2024 l’ing. arch. Francesco de Cillia è stato nominato Responsabile Unico del Progetto e responsabile dei lavori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dalla Società Eutecne S.r.l.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 240 del 24/07/2025 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 10/02/2026 sono stati approvati gli esiti della procedura di gara e i lavori sono stati aggiudicati alla società SETTEN GENESIO S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV), via Venezia n. 18, C.F. e P. IVA 05022460264, che ha offerto il ribasso del 13,848%, per l’importo contrattuale netto di € 5.413.208,33, di cui € 158.603,79 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- il contratto d’appalto è stato sottoscritto digitalmente tra il Comune di Fogliano Redipuglia e SETTEN GENESIO S.p.A.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 del 27/04/2026 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori all’ing. Matteo Barbina dello studio SB ENGINEERING di P.I. Bodigoì Gimmi e ing. Barbina Matteo;

VISTI:

- gli artt. 114, 115 e 125 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché l’Allegato II.14 al medesimo decreto, in materia di direzione, controllo tecnico-contabile, contabilizzazione e pagamenti in acconto dei lavori pubblici;

- gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori, trasmessi dalla Direzione dei Lavori e acquisiti al protocollo comunale n. 5769 del 24/07/2026, costituiti dallo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, dal Libretto delle misure, dal Registro di contabilità e dal Certificato di pagamento n. 1;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, contabilizzato a tutto il 29/06/2026, relativo ai lavori eseguiti dall'impresa SETTEN GENESIO S.p.A.;
- il Certificato di pagamento n. 1, predisposto con riferimento alla contabilità a tutto il 29/06/2026 e sottoscritto dal RUP in data 24/07/2026, dal quale risulta un credito netto dell'impresa pari a € 392.954,00, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che:

- la contabilità del SAL n. 1 risulta ripartita tra i due CUP dell'intervento come segue: lavori e somministrazioni per € 278.529,42 e oneri della sicurezza per € 12.009,39 sul CUP F77B20002370003; lavori e somministrazioni per € 195.321,25 e oneri della sicurezza per € 8.421,70 sul CUP F71B21005790007;
- la somma delle predette voci è pari a € 494.281,76; nel riepilogo finale del SAL è indicato il totale di € 494.281,77, con una differenza aritmetica di € 0,01, mentre il Certificato di pagamento n. 1 assume correttamente l'importo complessivo di € 494.281,76;
- sull'importo complessivo contabilizzato sono applicate la ritenuta dello 0,50%, pari a € 2.471,41, e il recupero dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20%, pari a € 98.856,35, per complessive detrazioni di € 101.327,76;
- il credito netto certificato in favore dell'impresa ammonta pertanto a € 392.954,00, oltre IVA al 10% pari a € 39.295,40, per un importo complessivo di € 432.249,40;
- il Certificato di pagamento n. 1 reca l'attestazione di regolarità del DURC, ferma restando la verifica della sua validità al momento dell'effettivo pagamento;

	Importo
Importo complessivo contabilizzato	€ 494.281,76
Ritenuta dello 0,50%	– € 2.471,41
Recupero anticipazione del 20%	– € 98.856,35
Credito netto dell'impresa	€ 392.954,00
IVA al 10%	€ 39.295,40
Totale complessivo	€ 432.249,40

CONSIDERATO che:

- la documentazione tecnico-contabile presentata consente di procedere all'approvazione del SAL n. 1 e del relativo Certificato di pagamento n. 1, assumendo quale importo contabilizzato il totale aritmeticamente corretto di € 494.281,76;
- la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento e negli impegni già assunti sul capitolo n. 3120/S "Costruzione nuova scuola primaria e secondaria di primo grado";
- il pagamento sarà eseguito previa acquisizione della fattura elettronica, verifica della regolarità contributiva in corso di validità e completamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 107, 147-bis, 183 e 184;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;
- il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- l'assenza, in capo al sottoscrittore del presente provvedimento, di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/06/2026, acquisiti al protocollo comunale n. 5769 del 24/07/2026 e costituiti dallo Stato di Avanzamento Lavori, dal Libretto delle misure, dal Registro di contabilità e dal Certificato di pagamento n. 1;
- 3) di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per l'importo complessivo contabilizzato di € 494.281,76, determinato dalla somma di € 473.850,67 per lavori al netto del ribasso contrattuale e di € 20.431,09 per oneri della sicurezza, dando atto che il totale di € 494.281,77 riportato nel riepilogo finale del SAL presenta una differenza aritmetica di € 0,01;
- 4) di approvare il Certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal RUP in data 24/07/2026, che riconosce all'impresa SETTEN GENESIO S.p.A. il credito netto di € 392.954,00, a seguito dell'applicazione della ritenuta dello 0,50% pari a € 2.471,41 e del recupero dell'anticipazione del 20% pari a € 98.856,35;
- 5) di autorizzare il pagamento in favore dell'impresa SETTEN GENESIO S.p.A., C.F. e P. IVA 05022460264, dell'importo netto di € 392.954,00, oltre IVA al 10% pari a € 39.295,40, per complessivi € 432.249,40, previa presentazione della fattura elettronica e completamento delle verifiche previste dalla normativa vigente;
- 6) di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo n. 3120/S "Costruzione nuova scuola primaria e secondaria di primo grado", a valere sugli impegni già assunti per l'esecuzione dei lavori, senza assunzione di nuovi o maggiori oneri rispetto al quadro economico approvato;
- 7) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara è B7F6689F4A e i codici unici di progetto sono F77B20002370003 e F71B21005790007;
- 8) di demandare al Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compresa l'imputazione della spesa ai pertinenti impegni e alle rispettive fonti di finanziamento dei due CUP;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, alla Direzione dei Lavori, all'impresa esecutrice e al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
231	27/07/2026	TECNICO	27/07/2026

OGGETTO: Scuola elementare e media di via Madonnina – demolizione e ricostruzione in un’ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficientamento energetico.

Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/06/2026 e del Certificato di pagamento n. 1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 28/07/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/08/2026.

Addì 28/07/2026

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.