



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 273 Del 16/09/2026

TECNICO

OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA MADONNINA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN UN’OTTICA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/08/2026 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

CIG: B7F6689F4A

CUP: F77B20002370003 – F71B21005790007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO che:

- l’Amministrazione Comunale di Fogliano Redipuglia ha avviato l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e media ubicata in via della Madonnina, finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo scolastico adeguato alla normativa sismica, efficiente sotto il profilo energetico e funzionale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2024 è stata approvata la variazione n. 2 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e al relativo elenco annuale, nel quale è ricompreso l’intervento, finanziato per l’importo complessivo di € 9.592.630,94;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 114 del 09/04/2024 l’ing. arch. Francesco de Cillia è stato nominato Responsabile Unico del Progetto e responsabile dei lavori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dalla Società Eutecne S.r.l., per un importo complessivo dell’opera pari a € 9.592.630,94, di cui € 6.257.829,04 per lavori ed € 3.334.801,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 240 del 24/07/2025 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 10/02/2026 sono stati approvati gli esiti della procedura di gara e i lavori sono stati aggiudicati alla società SETTEN GENESIO S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV), via Venezia n. 18, C.F. e P. IVA 05022460264, a fronte del ribasso del 13,848%, per l’importo contrattuale netto di € 5.413.208,33, di cui € 158.603,79 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 del 27/04/2026 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori all’ing. Matteo Barbina dello studio SB ENGINEERING di P.I. Bodigo Gimmi e ing. Barbina Matteo;
- i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice e il termine contrattuale, tenuto conto della riduzione temporale offerta in gara, è fissato in 540 giorni naturali e consecutivi;

- con il Certificato di pagamento n. 1 del 29/06/2026 è stato riconosciuto all'impresa un credito netto di € 392.954,00, oltre IVA di legge.

VISTI:

- gli artt. 114, 115 e 125 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché l'Allegato II.14 al medesimo decreto, in materia di direzione, controllo tecnico-contabile, contabilizzazione e pagamenti in acconto dei lavori pubblici;
- gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori, trasmessi dalla Direzione dei Lavori e acquisiti al protocollo comunale n. 6731 del 04/09/2026, costituiti dallo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, dal Libretto delle misure n. 2, dal Registro di contabilità e dal Certificato di pagamento n. 2;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, contabilizzato a tutto il 20/08/2026, relativo ai lavori eseguiti dall'impresa SETTEN GENESIO S.p.A.;
- il Certificato di pagamento n. 2, datato 20/08/2026, dal quale risulta un credito netto dell'impresa, per la rata n. 2, pari a € 240.550,74, oltre IVA di legge.

DATO ATTO che:

- il SAL n. 2 espone un importo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso contrattuale sulle lavorazioni, pari a € 919.406,16, di cui € 884.928,31 per lavori a corpo ed € 34.477,85 per costi della sicurezza;
- applicando il ribasso contrattuale del 13,848% all'importo dei lavori a corpo, la contabilità netta cumulata a tutto il 20/08/2026 ammonta a € 796.861,31, comprensiva degli oneri della sicurezza;
- la contabilità cumulata risulta ripartita tra i due CUP come segue: lavori e somministrazioni per € 448.119,75 e oneri della sicurezza per € 20.265,66 sul CUP F77B20002370003; lavori e somministrazioni per € 314.263,71 e oneri della sicurezza per € 14.212,19 sul CUP F71B21005790007;
- sull'importo cumulato di € 796.861,31 sono applicate le ritenute dello 0,50% per complessivi € 3.984,31 e il recupero dell'anticipazione per complessivi € 159.372,26; tenuto conto dell'ammontare del certificato precedente pari a € 392.954,00, le detrazioni complessive ammontano a € 556.310,57;
- il credito netto relativo al Certificato di pagamento n. 2 è pertanto pari a € 240.550,74, oltre IVA al 10% pari a € 24.055,07, per un importo complessivo di € 264.605,81;
- l'ammontare cumulato dei Certificati di pagamento n. 1 e n. 2 risulta pari a € 633.504,74, oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2 reca l'indicazione "DURC REGOLARE", fermo restando l'obbligo di verificare la regolarità contributiva in corso di validità al momento dell'effettiva liquidazione.

CONSIDERATO che:

- la documentazione tecnico-contabile presentata consente di procedere all'approvazione del SAL n. 2 e del relativo Certificato di pagamento n. 2;
- la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento e negli impegni già assunti sul capitolo n. 3120/S "Costruzione nuova scuola primaria e secondaria di primo grado";
- il pagamento è eseguito previa acquisizione della fattura elettronica, verifica della regolarità contributiva in corso di validità, verifica degli obblighi di tracciabilità e completamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 107, 147-bis, 183 e 184;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;
- il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- l'assenza, in capo al sottoscrittore del presente provvedimento, di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

D E T E R M I N A

- 1) di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 20/08/2026, acquisiti al protocollo comunale n. 6731 del 04/09/2026 e costituiti dallo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, dal Libretto delle misure n. 2, dal Registro di contabilità e dal Certificato di pagamento n. 2;
- 3) di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, che espone lavori eseguiti a tutto il 20/08/2026 per € 884.928,31 e costi della sicurezza per € 34.477,85, per complessivi € 919.406,16 prima dell'applicazione del ribasso, corrispondenti a € 796.861,31 netti cumulati ai fini del certificato di pagamento;
- 4) di approvare il Certificato di pagamento n. 2 del 20/08/2026, che riconosce all'impresa SETTEN GENESIO S.p.A. il credito netto della rata n. 2 di € 240.550,74, tenuto conto delle ritenute contrattuali, del recupero dell'anticipazione e del Certificato di pagamento n. 1 già emesso per € 392.954,00;
- 5) di autorizzare il pagamento in favore dell'impresa SETTEN GENESIO S.p.A., C.F. e P. IVA 05022460264, dell'importo netto di € 240.550,74, oltre IVA al 10% pari a € 24.055,07, per complessivi € 264.605,81, previa presentazione della fattura elettronica e completamento delle verifiche previste dalla normativa vigente;
- 6) di dare atto che, con il presente certificato, l'ammontare complessivo dei certificati di pagamento emessi in favore dell'appaltatore raggiunge € 633.504,74, oltre IVA;
- 7) di dare atto che la spesa trova copertura ai capitoli n. 3120/S e n. 3121/S a valere sugli impegni già assunti per l'esecuzione dei lavori, senza assunzione di nuovi o maggiori oneri rispetto al quadro economico approvato;
- 8) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara è B7F6689F4A e i codici unici di progetto sono F77B20002370003 e F71B21005790007;
- 9) di demandare al Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compresa l'imputazione della spesa ai pertinenti impegni e alle rispettive fonti di finanziamento dei due CUP;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, alla Direzione dei Lavori, all'impresa esecutrice e al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
273	16/09/2026	TECNICO	16/09/2026

OGGETTO: Scuola elementare e media di via Madonnina – demolizione e ricostruzione in un’ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficientamento energetico.

Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 20/08/2026 e del Certificato di pagamento n. 2.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 24/09/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/10/2026.

Addì 24/09/2026

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.