



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 325 Del 29/10/2026

TECNICO

OGGETTO: Scuola elementare e media di via Madonnina - demolizione e ricostruzione in un'ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficientamento energetico - CUP: F77B20002370003, F71B21005790007 - CIG B7F6689F4A - Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2026 e del Certificato di Pagamento n. 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO che:

- l'Amministrazione Comunale di Fogliano Redipuglia ha avviato l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare e media ubicata in via della Madonnina, identificata catastalmente con la p.c. .621 del Foglio 3 del C.C. di Fogliano, finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo scolastico adeguato alla normativa sismica ed efficiente dal punto di vista energetico e funzionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di euro 9.592.630,94, di cui euro 6.257.829,04 per lavori ed euro 3.334.801,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Direttore Centrale n. 18519/GRFVG del 11/04/2025 è stata attivata l'unità specializzata di cui all'art. 44 della L.R. 14/2002 per l'attività di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, individuando l'ing. arch. Francesco De Cillia quale RUP dell'intervento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 10/02/2026 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'operatore economico SETTEN GENESIO S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV), via Venezia n. 18, C.F. e P.IVA 05022460264, a fronte del ribasso del 13,848%, per un corrispettivo netto di euro 5.413.208,33, di cui euro 158.603,79 per oneri della sicurezza, oltre IVA, con riduzione del tempo contrattuale del 10%, pari a 60 giorni naturali e consecutivi;
- con verbale di consegna del 06/04/2026 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dell'appalto all'impresa SETTEN GENESIO S.p.A.;
- con determinazione n. 144 del 27/04/2026 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori all'ing. Matteo Barbina dello studio SB Engineering;
- con determinazione n. 145 del 27/04/2026 è stato affidato l'incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Stefano Carniel;

PRESO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2026, unitamente al Libretto delle Misure n. 3 e al Registro di Contabilità n. 3, trasmettendo la documentazione al Comune, ove è stata acquisita al protocollo n. 7637 del 09/10/2026;
- la documentazione contabile risulta sottoscritta dall'impresa esecutrice senza formulazione di riserve;

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 espone lavori lordi per euro 1.200.943,02, ai quali si applica il ribasso contrattuale del 13,848%, pari a euro 166.306,59, con conseguente importo netto dei lavori pari a euro 1.034.636,43, oltre euro 63.481,45 per costi della sicurezza, per un importo complessivo maturato a tutto il 30/09/2026 pari a euro 1.098.117,88;
- il predetto importo complessivo è ripartito tra i due CUP come segue: euro 645.461,14 sul CUP F77B20002370003 ed euro 452.656,74 sul CUP F71B21005790007;
- dal Certificato di Pagamento n. 3 risultano ritenute per infortuni complessivamente pari a euro 5.490,58, recupero dell'anticipazione pari a euro 219.623,57 e certificati precedenti per complessivi euro 633.504,74;
- i certificati di pagamento precedentemente emessi risultano: Certificato n. 1 del 29/06/2026 per euro 392.954,00 e Certificato n. 2 del 20/08/2026 per euro 240.550,74;
- il Certificato di Pagamento n. 3, riferito alla rata n. 3, determina il credito dell'impresa in euro 239.498,99, oltre IVA se dovuta come per legge;
- il Certificato di Pagamento n. 3 è stato sottoscritto dal RUP in data 29/10/2026;
- nel Certificato di Pagamento è attestata la regolarità del DURC dell'impresa esecutrice;

VERIFICATO che:

- gli importi riportati nello Stato di Avanzamento Lavori n. 3, nel Registro di Contabilità n. 3 e nel Certificato di Pagamento n. 3 risultano tra loro coerenti;
- l'importo complessivo maturato al SAL n. 3, pari a euro 1.098.117,88, detratte le ritenute, il recupero dell'anticipazione e i certificati precedenti, determina la rata n. 3 pari a euro 239.498,99;
- non risultano riserve iscritte dall'impresa esecutrice in relazione alla contabilità del SAL n. 3;

RITENUTO

Pertanto di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2026 e la relativa documentazione contabile, nonché il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di euro 239.498,99 oltre IVA come per legge, dando corso alla conseguente liquidazione nei limiti dell'impegno assunto per l'intervento;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per quanto attiene alla direzione, contabilità e controllo tecnico-contabile dei lavori;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale e i vigenti regolamenti dell'Ente;[--_Hlk219367871--]
- la delibera di CC n. 31 dd 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell'ente;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;
- la Deliberazione di Giunta n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;

D E T E R M I N A

- 1) di rendere le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **APPROVARE** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2026 relativo all'intervento in oggetto, predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Barbina e acquisito, unitamente al Libretto delle Misure n. 3 e al Registro di Contabilità n. 3, al protocollo comunale n. 7637 del 09/10/2026, dell'importo complessivo maturato di euro 1.098.117,88;
- 3) di **DARE ATTO** che l'importo di cui al SAL n. 3 è costituito da euro 1.034.636,43 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 13,848% ed euro 63.481,45 per costi della sicurezza;

- 4) di **DARE ATTO** che la contabilità del SAL n. 3 è stata sottoscritta dall'impresa SETTEN GENESIO S.p.A. senza riserve;
- 5) di **APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 3, sottoscritto dal RUP in data 29/10/2026, che determina la rata n. 3 in euro 239.498,99, oltre IVA come per legge;
- 6) di **DARE ATTO** che i certificati di pagamento precedenti ammontano complessivamente a euro 633.504,74, di cui euro 392.954,00 per il Certificato n. 1 ed euro 240.550,74 per il Certificato n. 2;
- 7) di **LIQUIDARE** a favore dell'impresa SETTEN GENESIO S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV), via Venezia n. 18, C.F. e P.IVA 05022460264, la somma di euro 239.498,99 oltre IVA come per legge, quale rata relativa al Certificato di Pagamento n. 3, nei limiti dell'impegno assunto al capitolo 3120/S;
- 8) di **LIQUIDARE** a favore della Direzione Lavori e del Coordinatore della sicurezza le relative spettanze in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, nei limiti dell'impegno assunto al capitolo 3120/S;
- 9) di **DARE ATTO** che il pagamento è subordinato alla permanenza della regolarità contributiva dell'impresa e agli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente;
- 10) di **DARE ATTO** che l'impresa è tenuta ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 11) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dei Lavori, al RUP, all'impresa esecutrice e al Servizio finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 12) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e contratti pubblici.

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
325	29/10/2026	TECNICO	29/10/2026

OGGETTO: Scuola elementare e media di via Madonnina - demolizione e ricostruzione in un'ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficientamento energetico - CUP: F77B20002370003, F71B21005790007 - CIG B7F6689F4A - Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2026 e del Certificato di Pagamento n. 3.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/10/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/11/2026.

Addì 29/10/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.