



# COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

*Provincia di Gorizia*

**Determinazione nr. 297 Del 06/10/2026**

## TECNICO

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305 “CIMITERO E SACRARIO” NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA” LOTTO 1”. CUP: E71B10000100002 - CIG: B702052F94. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--\_Hlk219367871--]VISTA la delibera di CC n. 31 dd 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell'ente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;

### Richiamati:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché l'ordinamento finanziario e contabile, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi, funzioni e responsabilità;

**Accertata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

### Premesso che:

- in data 19/07/2010, con delibera di Giunta n. 75, l'Amministrazione Comunale approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la S.R. n. 305 e la S.P. n. 1 al km 11+400 della S.R. n. 305 e realizzazione di passaggi pedonali in località Fogliano Redipuglia”;
- con determina n. 428 del 31/12/2019 è stato, quindi, affidato l'incarico di aggiornamento del progetto per realizzazione attraversamenti pedonali SR305 allo “Studio Novarin di Novarin Alberto & C. SAS” con sede a Udine (UD) cap. 33100 in via Manin, n. 10, P.IVA 01947460307;
- in seguito all'aumento prezzi dovuto al Covid ed alla situazione internazionale, nel 2022 è stato nuovamente necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi e ad una revisione degli elaborati del progetto per cui con determina n. 269 del 15/09/2022 è stato affidato l'incarico di aggiornamento del progetto allo “Studio Novarin di Novarin Alberto & C. SAS” con sede a Udine (UD) cap. 33100 in via Manin, n. 10, P.IVA 01947460307;

Comune di Fogliano Redipuglia - Determina n. 297 del 06/10/2026

- con delibera di Consiglio n. 58 del 22/12/2022 è stato inserito il progetto “ATTRaversAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305” nel Piano Triennale delle opere Pubbliche;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 117 del 28/03/2023 si è provveduto alla nomina del RUP per l'intervento in oggetto nella persona dell'arch. Stefania Zorzi e costituzione del gruppo di lavoro;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 392 del 21/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria per l'intervento in oggetto;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 52 del 05/03/2025 si è provveduto alla sostituzione del RUP per l'intervento in oggetto nella persona del geom. Alfonso Rainone e costituzione del gruppo di lavoro;
- lo Studio Novarin di Novarin Alberto & C. SAS ha consegnato in data 07/04/2025 giusto prot. comunale n. 2701-A il progetto di esecutivo inerente i [--\_Hlk199785929--]“Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 “Cimitero e Sacratio” nel Comune di Fogliano Redipuglia” LOTTO 1” ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 8 e Allegato I.7, sezione III, artt. dal 22 al 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per un importo complessivo pari ad € 232.514,21;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2025 è stata approvata la variazione n. 1 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, nel quale è compreso con il CUI L00123380313202400001 l'intervento denominato “Attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 in Comune di Fogliano Redipuglia – I Lotto”, per un importo di euro 232.514,21;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/05/2025 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo inerenti i “Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 “Cimitero e Sacratio” nel Comune di Fogliano Redipuglia” LOTTO 1” ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002 per un importo complessivo di € 232.514,21;
- con determinazione n. 182 del 03/06/2025 si è provveduto all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. con sede in Premariacco (UD) via A. Malignani n. 6 – 33040 – P.IVA 02954130304 per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,00% pari ad € 95.395,45 oltre € 22.310,96 per costi della manodopera ed € 4.041,40 per oneri della sicurezza per un totale di € 121.747,81 oltre IVA;
- il rapporto contratto si è perfezionato tramite scambio di lettera commerciale;
- in data 14/08/2025 si è provveduto alla richiesta di autorizzazione, per l'utilizzo di parte del parcheggio del Demanio Militare, a seguito di sopralluoghi congiunti e al fine di mitigare rischi legati alla viabilità;
- in data 26/11/2025 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori parziale;
- in data 23/12/2025 si è provveduto a sospendere i lavori di cui all'oggetto;
- in data 04/02/2026 si è provveduto a riprendere i lavori di cui all'oggetto;
- in data 05/02/2026 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori di cui all'oggetto;
- con nota prot. n. 137/2025 codice StN n. 541 del 02/10/2025, acclarata al prot. comunale n. 7506-A in pari data, l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha fatto richiesta di autorizzazione per la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- con nota prot. n. 0011329 del 07/10/2025, acclarata al prot. comunale n. 7660 del 08/10/2025, il Ministero della Difesa – Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, ha trasmesso l'autorizzazione alla concessione delle aree richieste;
- in data 05/10/2025 il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante, ha richiesto integrazione alla suddetta richiesta al fine dell'espressione del proprio parere;
- con nota prot. n. 137/2025 codice StN n. 541 del 24/10/2025, acclarata al prot. comunale, l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha trasmesso l'integrazione alla richiesta di autorizzazione per la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- in data 25/10/2025 il Responsabile Unico del Progetto, a seguito dell'integrazione sulla richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante, ha autorizzato l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas, alla redazione della perizia suppletiva e di variante nel rispetto della normativa vigente;
- in data 31/12/2025 prot. n. 0009746 il direttore dei lavori Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha presentato gli atti della perizia di variante tecnica e suppletiva per l'appalto in oggetto controfirmata dall'impresa e trasmessa in data 12/01/2026 prot. n. 0000277;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2026 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera inerenti i “Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 “Cimitero e Sacratio” nel Comune di Fogliano Redipuglia” LOTTO 1” ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002 per un importo totale dell'intervento pari ad € 232.514,21;
- con determinazione n. 8 del 22/01/2026 si è provveduto all'integrazione dell'affidamento dei lavori, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. con sede in Premariacco (UD) via A. Malignani n. 6 CAP 33040, partita IVA 02954130304 per un importo al netto del ribasso dell' 1,00% pari ad € 135.182,18 compreso dei costi della manodopera ed € 13.254,38 per oneri della

- sicurezza per un totale di € 148.436,56 oltre IVA come per legge (€ 15.966,55) per un totale complessivo pari ad € 164.403,11;
- con determinazione n. 134 del 16/04/2026 si è provveduto all'approvazione del 1° SAL a tutto il 31/03/2026 e approvazione del relativo certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 120.270,45 oltre IVA al 4 e 22 % (€ 12.464,40) per un totale complessivo di € 132.734,85 da liquidare a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L.;
  - in data 22/05/2026 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
  - in data 05/06/2026 è stato pubblicato l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 16, allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - con determinazione n. 184 del 15/06/2026 si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa dell'intervento principale di cui all'oggetto;
  - con determinazione n. 212 del 29/06/2026 si è provveduto all'affidamento dei lavori in economia per le sistemazione stradali con rifacimento segnaletica inerenti i "Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 "Cimitero e Sacratio" nel Comune di Fogliano Redipuglia" LOTTO 1" ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002", a favore della ditta LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC con sede in Villesse (GO), Via De Iacomini n. 2/C, C.F. - P.IVA 01115320317 per un importo pari ad € 13.299,15 compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 22% (€ 2.925,81) per un totale complessivo pari ad € 16.224,96;
  - con determinazione n. 230 del 24/07/2026 si è provveduto all'approvazione del 2° SAL a tutto il 22/05/2026 e approvazione del relativo certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 27.423,35 oltre IVA al 4 e 22 % (€ 2.397,06) per un totale complessivo di € 29.820,41 da liquidare a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L.;

**CONSIDERATO CHE:**

- la ditta "ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. con sede in Premariacco (UD) via A. Malignani n. 6 CAP 33040, partita IVA 02954130304" in data 22/05/2026 ha ultimato le opere come risulta dal relativo Certificato di Ultimazione dei Lavori di pari data, acclarato al prot. comunale n. 0004157 del 27/05/2026;
- in data 05/06/2026 è stato pubblicato sull'albo pretorio online l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 16, allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in data 10/09/2026 è stata redatta la dichiarazione della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 ed allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore non ha formalizzato alcuna riserva ed ha firmato la contabilità finale compilata;
- trattandosi di appalto conclusosi con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) con esito favorevole e senza riserve o contestazioni in corso, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 non si rende necessaria la costituzione di alcuna polizza fideiussoria o garanzia a tutela del saldo finale, potendosi svincolare integralmente ogni eventuale cauzione ancora in essere;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 14/09/2026 il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas, a seguito di visita sui luoghi, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), acclarato al prot. comunale n. 0006993 del 14/09/2026, attestando che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- il suddetto certificato è stato debitamente vistato dal Responsabile Unico del Progetto geom. Alfonso Rainone;
- dal CRE emerge che l'importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale è pari a € 148.435,98, a dedurre i pagamenti in acconto effettuati pari a € 147.693,80, lasciando un credito residuo a favore della ditta di € 742,18;
- risulta necessario procedere all'approvazione del citato Certificato di Regolare Esecuzione ai fini della successiva e separata liquidazione del saldo finale all'impresa esecutrice;

**CONSIDERATO** che è stato acquisito il DURC prot. n. INAIL\_54452935 rilasciato con esito di regolarità ed in corso di validità fino al 06/10/2026;

**PRESO ATTO che:**

- non sono pervenuti reclami o opposizioni da parte di terzi e non risultano atti impeditivi né cessioni di credito da parte della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L.;
- il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Alfonso Rainone, ai sensi dell'art. 5 dalla L. n. 241/1990 e dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che, per effetto della contabilità finale e risultanze dei lavori in economia affidati, si rende necessario procedere alla rimodulazione e riapprovazione del quadro economico finale al fine di accertare le somme effettivamente spese come di seguito:

| RIDETERMINAZIONE ASSESTAMENTO FINALE DEL<br>QUADRO ECONOMICO DI SPESA<br>redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 |                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                                                                                                        | <b>IMPORTO LAVORI</b>                                                                                                            |                     |
| a.1                                                                                                             | Lavori a corpo soggetti a ribasso                                                                                                | 135.983,03 €        |
| a.2                                                                                                             | oneri per costo della sicurezza                                                                                                  | 12.452,95 €         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                            |                                                                                                                                  | <b>148.435,98 €</b> |
| <b>B</b>                                                                                                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                 |                     |
| B.1                                                                                                             | IVA 4% e 22% sui lavori:                                                                                                         | 14.936,14 €         |
| B.2                                                                                                             | <b>SPESE TECNICHE</b>                                                                                                            |                     |
| B.2.1                                                                                                           | Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione | 15.339,00 €         |
| B.2.2                                                                                                           | inarcassa (4% da B2.1)                                                                                                           | 613,56 €            |
| B.2.3                                                                                                           | IVA 22% da B2.1 a B.2.2                                                                                                          | 3.509,56 €          |
| B.3                                                                                                             | Incentivo RUP e gruppo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 36/2023                                                                     | 2.308,99 €          |
| B.4                                                                                                             | IRAP 8,5% su voce B.3                                                                                                            | 196,26 €            |
| B.5                                                                                                             | Contributo ANAC                                                                                                                  | 35,00 €             |
| B.6                                                                                                             | Espropri ed indenizzi                                                                                                            | - €                 |
| B.7                                                                                                             | Lavori in economia per illuminazione tipo APL (IVA compresa al 22%)                                                              | 29.029,81 €         |
| B.8                                                                                                             | Lavori in economia per sistemazione stradali con rifacimento segnaletica (IVA compresa al 22%)                                   | 18.109,90 €         |
| B.9                                                                                                             | Imprevisti                                                                                                                       | - €                 |
| <b>TOTALE B</b>                                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>84.078,23 €</b>  |
| <b>TOTALE A+B</b>                                                                                               |                                                                                                                                  | <b>232.514,21 €</b> |

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTI** altresì:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- le vigenti disposizioni in materia;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

**DATO ATTO CHE** in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici, dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

#### DETERMINA

- 1) **di recepire ed approvare** le premesse del presente atto che qui si intendono trascritte ed approvate;
- 2) **di approvare**, ai sensi della normativa vigente, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 14/09/2026 dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas e vistato dal RUP geom. Alfonso Rainone acclarato al prot. comunale n. 0006993 del 14/09/2026;
- 3) **di prendere atto** delle risultanze finali del Certificato di Regolare Esecuzione dalle quali si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta complessivamente a € 148.435,98 e che il credito residuo netto della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. a titolo di saldo finale è pari a € 742,18;
- 4) **di dare atto** che con successivo e separato provvedimento si procederà alla liquidazione e al pagamento del suddetto saldo finale di € 742,18 oltre IVA 4 - 22% a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. con sede

Comune di Fogliano Redipuglia - Determina n. 297 del 06/10/2026

in Premariacco (UD) via A. Malignani n. 6 CAP 33040, partita IVA 02954130304, senza necessità di richiedere polizze fideiussorie o ulteriori garanzie a tutela del saldo medesimo, in virtù dell'avvenuta emissione e approvazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

- 5) **di dare atto** che con successivo e separato provvedimento si procederà al disimpegno delle somme a seguito delle economie residue;
- 6) **di dare atto** che il R.U.P. è il geom. Alfonso Rainone;
- 7) **di dare atto** che i codici identificativi della procedura sono: CUP: E71B10000100002 - CIG: B702052F94;
- 8) **di approvare**, per effetto della contabilità finale e risultanze dei lavori in economia affidati, si rende necessario procedere alla rimodulazione e riapprovazione del quadro economico finale al fine di accertare le somme effettivamente spese come di seguito:

| RIDETERMINAZIONE ASSESTAMENTO FINALE DEL<br>QUADRO ECONOMICO DI SPESA<br>redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 |                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                                                                                                        | <b>IMPORTO LAVORI</b>                                                                                                            |                     |
| a.1                                                                                                             | Lavori a corpo soggetti a ribasso                                                                                                | 135.983,03 €        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                     |
| a.2                                                                                                             | oneri per costo della sicurezza                                                                                                  | 12.452,95 €         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                            |                                                                                                                                  | <b>148.435,98 €</b> |
| <b>B</b>                                                                                                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                 |                     |
| B.1                                                                                                             | IVA 4% e 22% sui lavori:                                                                                                         | 14.936,14 €         |
| B.2                                                                                                             | SPESE TECNICHE                                                                                                                   |                     |
| B.2.1                                                                                                           | Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione | 15.339,00 €         |
| B.2.2                                                                                                           | inarcassa (4% da B2.1)                                                                                                           | 613,56 €            |
| B.2.3                                                                                                           | IVA 22% da B2.1 a B.2.2                                                                                                          | 3.509,56 €          |
| B.3                                                                                                             | Incentivo RUP e gruppo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 36/2023                                                                     | 2.308,99 €          |
| B.4                                                                                                             | IRAP 8,5% su voce B.3                                                                                                            | 196,26 €            |
| B.5                                                                                                             | Contributo ANAC                                                                                                                  | 35,00 €             |
| B.6                                                                                                             | Espropri ed indenizzi                                                                                                            | - €                 |
| B.7                                                                                                             | Lavori in economia per illuminazione tipo APL (IVA compresa al 22%)                                                              | 29.029,81 €         |
| B.8                                                                                                             | Lavori in economia per sistemazione stradali con rifacimento segnaletica (IVA compresa al 22%)                                   | 18.109,90 €         |
| B.9                                                                                                             | Imprevisti                                                                                                                       | - €                 |
| <b>TOTALE B</b>                                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>84.078,23 €</b>  |
| <b>TOTALE A+B</b>                                                                                               |                                                                                                                                  | <b>232.514,21 €</b> |

- 9) **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 11) **dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del personale che ha avuto parte all'istruttoria;
- 12) **disporre** che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall'adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall'art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall'art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013;
- 13) **dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

#### DICHIARA

Comune di Fogliano Redipuglia - Determina n. 297 del 06/10/2026

- che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il firmatario della presente determinazione;
- che la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (c.d. CAD).

Il Responsabile  
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



## **COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA**

*Provincia di Gorizia*

| N.RO DETERMINA | DATA              | PROPOSTA DA    | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>297</b>     | <b>06/10/2026</b> | <b>TECNICO</b> | <b>06/10/2026</b> |

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305 "CIMITERO E SACRARIO" NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA" LOTTO 1". CUP: E71B10000100002 - CIG: B702052F94. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 07/10/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/10/2026.

Addì 07/10/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.