



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 293 Del 02/10/2026

TECNICO

OGGETTO: L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E DPREG. N. 0178/2015. COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA: RIMOZIONE DELL'AMIANTO DA «EX CASERMA CORNELIO DE COLLE», VIA XXV APRILE, FOGLIO 3, MAPPALE 653 (EDIFICIO A) - (EDIFICIO D) - (EDIFICIO E) - (EDIFICIO F) - (EDIFICIO G). CUP: F74C24000310006 - CIG: B7CD1058E8. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--_Hlk219367871--]**VISTA** la delibera di CC n. 31 dd 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell'ente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamati:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché l'ordinamento finanziario e contabile, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi, funzioni e responsabilità;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'area del ex caserma "CORNELIO DE COLLE" di via XXV Aprile a Fogliano Redipuglia, fg. 3/mapp. 653;
- con Decreto n° 5255/TERINF del 22/11/2019, prenumero 5431, è stato concesso, ai sensi dell'articolo 5, commi da 8 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a favore del Comune di Fogliano Redipuglia, il contributo di € 20.000,00 a sostegno delle spese tecniche necessarie all'esecuzione di opere volte ad assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà;

- con determina n. 276 del 07/09/2020 è stato affidato, alla ditta MULTIPROJECT SRL con sede in via Terza Armata n. 117/7 – 34170 Gorizia (GO) CF/P.IVA 00509600318, l'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica comprensivo di tutte le indagini conoscitive dei materiali costituenti gli edifici esistenti presso l'area dell'ex caserma "Cornelio de Colle" e delle valutazioni necessarie alla bonifica e allo smaltimento dei materiali medesimi, comprendendone i costi reali;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019 veniva assegnato al Comune di Fogliano Redipuglia un contributo di € 5.428,36 per i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi;
- con Decreto n° 17058/GRFVG del 13/10/2022, sulla base del suddetto progetto di fattibilità tecnico economica, è stato concesso al Comune di Fogliano Redipuglia per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, un contributo pari ad € 96.163,75, corrispondente all'80% della spesa, e che la mancante quota di € 24.040,94, corrispondente all'20%, è stato prevista a carico del bilancio del Comune;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 386 del 15/12/2022 è stato individuato il RUP dell'opera, arch. Stefania Zorzi, ed il gruppo di lavoro;
- con determina n. 390 del 21/12/2023 è stata affidata la redazione del progetto definitivo-esecutivo alla ditta MULTIPROJECT SRL con sede in via Terza Armata n. 117/7 – 34170 Gorizia (GO) CF/P.IVA 00509600318;
- in data 24/04/2023 la ditta incaricata a trasmesso al prot.n. 2877 il progetto definitivo – esecutivo;
- il progetto ha previsto la suddivisione dell'opera in due stralci, in quanto, per i motivi indicati nella relazione illustrativa redatta dal progettista, si è verificato un notevole aumento del quadro economico complessivo di spesa per cui si è reso necessario suddividere l'opera in due lotti, il primo immediatamente appaltabile, il secondo una volta reperiti i fondi;
- con i fondi a disposizione e considerate le priorità indicate dal progettista in relazione, è previsto un primo lotto per lo smaltimento completo degli edifici B e C, ed un secondo lotto (o più di uno in base ai fondi a disposizione) per lo smaltimento dei restanti edifici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 26/04/2023 si è approvato il progetto complessivo per la rimozione e smaltimento amianto dell'Ex Caserma "Cornelio De Colle" redatto dal progettista MULTIPROJECT SRL per un importo totale di € 309.275,61 suddiviso in due lotti funzionali;
- l'amministrazione, in funzione della disponibilità delle risorse, ha proceduto a realizzare esclusivamente il 1° lotto che comprendeva la rimozione e smaltimento di amianto degli edifici B – C per un importo totale di € 120.143,45;
- la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), all'articolo 3, in particolare:
 - a) al comma 27, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;
 - b) al comma 28, ha previsto che il contributo è concesso nei limiti dell'80% dell'importo complessivo dell'intervento e comunque fino a un massimo di 100.000,00 euro;
 - c) al comma 33, ha sancito che il contributo in parola è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto;
- il Comune ha presentato domanda di contributo per i lavori in oggetto per un importo dell'intervento complessivo pari ad € 189.132,16;
- con Decreto n° 51051/GRFVG del 24/10/2024 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati è stato concesso al Comune di Fogliano Redipuglia un contributo regionale ai sensi della legge in oggetto pari ad € 100.000,00;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 206 del 26/06/2025, si è provveduto alla sostituzione del RUP per l'intervento in oggetto nella persona del geom. Alfonso Rainone e alla costituzione del gruppo di lavoro;
- il RUP per le vie brevi ha comunicato al progettista, MULTIPROJECT S.R.L., di adeguare il progetto alla luce del nuovo codice dei contratti relativamente al lotto 2 a seguito dell'ottenimento del finanziamento regionale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09/07/2025, si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo inerenti i "Lavori di RIMOZIONE DELL'AMIANTO DALL'EX CASERMA CORNELIO DE COLLE" IN VIA XXV APRILE nel Comune di Fogliano Redipuglia – FOGLIO 3 MAPPALE 653 (edificio A) - (edificio D) - (edificio E) - (edificio F) - (edificio G) - L.R. 20/2015, art. 3, comma 27 e DPR n. 0178/2015" ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): F74C24000310006 per un importo complessivo di € 189.132,16;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 241 del 29/07/2025, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in esito alla Rdo n. rfq 101623 avviata sulla piattaforma eAppalti-FVG messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, i lavori di rimozione dell'amianto alla ditta APRILE ALESSANDRO S.R.L. con sede in Sevegliano/Bagnaria Arsa (UD) via Verdi n. 32 CAP 33050, partita IVA 01831880305 per un importo al netto del ribasso dell' 3,00% pari ad € 137.710,90, oltre ad € 7.808,35 per oneri della sicurezza per un totale di € 145.519,25 oltre IVA al 22% (€ 32.014,24) per un totale complessivo pari ad € 177.533,49, attribuendo al provvedimento la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 254 del 06/08/2025, si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in esito alla Rdo n. rfq 101987 avviata sulla piattaforma eAppalti-FVG messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, i servizi tecnici per la direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione inerente i lavori di rimozione dell'amianto alla società MULTIPROJECT S.R.L., con sede in Gorizia (GO) via Terza Armata n. 117/7 - CAP 34170, partita IVA 00509600318, per un corrispettivo al netto del ribasso dello 0,3% pari ad € 3.988,00, oneri e spese incluse, oltre IVA come per legge, per complessivi € 4.865,36;
- è stata perfezionata la convenzione tramite scambio di lettere commerciale n. rfq101623 in data 19/10/2025;
- con verbale del 27/10/2025, sono stati consegnati i lavori in oggetto, con contestuale decorrenza dei termini per l'ultimazione degli stessi lavori a cura e onere dell'appaltatore;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 326 del 28/10/2025 a seguito degli affidamenti sopra citati, si è provveduto all'approvazione del quadro economico rideterminato inerenti ai lavori di "Lavori di RIMOZIONE DELL'AMIANTO DALL'"EX CASERMA CORNELIO DE COLLE" IN VIA XXV APRILE nel Comune di Fogliano Redipuglia – FOGLIO 3 MAPPALE 653 (edificio A) - (edificio D) - (edificio E) - (edificio F) - (edificio G) - L.R. 20/2015, art. 3, comma 27 e DPR n. 0178/2015" ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): F74C24000310006" per un importo totale di progetto pari ad € 189.132,16;
- il Piano di Lavoro-Bonifica amianto trasmesso dalla ditta stessa, è stato approvato dalla Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina-ASUGI (N. pratica SPSAL 2025/2734);
- in data 18/02/2026 il Responsabile Unico del Progetto ha concesso la proroga del termine di esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta dell'impresa appaltatrice e nulla osta del DD.LL., con nuova data di ultimazione lavori al 24/04/2026;
- con determinazione n. 167 del 21/05/2026, si è provveduto all'affidamento dei servizi di supporto al RUP per i lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 31/03/2026 la ditta "APRILE ALESSANDRO S.R.L. con sede in Sevegliano/Bagnaria Arsa (UD) via Verdi n. 32 CAP 33050, partita IVA 01831880305" ha comunicato l'ultimazione dei lavori, acclarata al prot. comunale n. 0002511 del 01/04/2026;
- i lavori eseguiti completati nel rispetto del Piano di Lavoro-Bonifica amianto approvato dalla Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina-ASUGI, come si evince dall'attestato di convalida dello stesso (2025/2734) , acclarato al prot. comunale n. 0004710 del 16/06/2026;
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori congiuntamente alla relazione del DD.LL., Registro di contabilità e conto finale firmati il 31/07/2026, acclarati al prot. comunale n. 0006080 del 03/08/2026;

PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito di verifiche e specifiche richieste di approfondimento formulate dal RUP in ordine alle modalità esecutive dei lavori e relativa contabilità, si è reso necessario un supplemento al fine di tutelare il corretto impiego delle risorse pubbliche e verificare la rispondenza sinallagmatica delle lavorazioni a corpo;

VISTA la Relazione Integrativa redatta dal Direttore dei Lavori (Multiproject S.R.L.) in data 25/09/2026, acclarata al prot. comunale n. 0007265 in pari data, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che dà atto del completamento delle attività di bonifica e delle lavorazioni compensative extra contrattuali eseguite dall'Impresa;

VISTO il parere legale espresso in data 29 settembre 2026, acclarata al prot. comunale n. 0007325 del 30/09/2026, dal supporto al RUP Avv. Francesco Lilli, con il quale è stata confermata la sussistenza dei presupposti per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) sulla base della contabilità sintetica dei lavori;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto parere legale, nel quale si evidenzia che:

1. l'opera realizzata **non è qualitativamente conforme** da quella pattuita;
2. nonostante le criticità procedurali riscontrate, l'importo finale risulta congruo e giustificato dalla contabilità di tipo "sintetico" applicabile agli appalti a corpo, con la produzione di lievi economie rispetto alla stima originaria dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore non ha formalizzato alcuna riserva ed ha firmato la contabilità finale compilata;
- trattandosi di appalto conclusosi con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) con esito favorevole e senza riserve o contestazioni in corso, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 non si rende necessaria la costituzione di alcuna polizza fideiussoria o garanzia a tutela del saldo finale, potendosi svincolare integralmente ogni eventuale cauzione ancora in essere;

- in data 28/09/2026 il Direttore dei Lavori, a seguito di visita sui luoghi, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), acclarato al prot. comunale n. 0007338 del 30/09/2026, attestando che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- il suddetto certificato è stato debitamente vistato dal Responsabile Unico del Progetto;
- dal CRE emerge che l'importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale è pari a € 145.519,25, a dedurre le economie di cui alla Relazione Integrativa della DD.LL. del 25/09/2026, lasciando un credito residuo a favore della ditta di € 145.019,25;
- risulta necessario procedere all'approvazione del citato Certificato di Regolare Esecuzione ai fini della successiva e separata liquidazione del saldo all'impresa esecutrice;

CONSIDERATO che è stato acquisito il DURC prot. n. INAIL_56044701 rilasciato con esito di regolarità ed in corso di validità fino al 21/01/2027;

VISTA la nota formale trasmessa a mezzo PEC in data 30/09/2026 dalla società Multiproject s.r.l., a firma del Legale Rappresentante, con la quale la stessa comunica di rinunciare, in via volontaria, al compenso previsto nella Determina n. 254 del 06/08/2025, per ragioni professionali e personali nonché nell'interesse pubblico di non aggravare i costi dell'intervento sostenuti dalla P.A.;

CONSIDERATO che, per effetto delle lievi economie registrate sulla contabilità dei lavori e della totale rinuncia al compenso da parte della Direzione Lavori, si rende necessario procedere alla rimodulazione e riapprovazione del Quadro Economico Finale dell'intervento al fine di accertare le somme effettivamente spese e disimpegnare le economie residue a favore del bilancio comunale come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO FINALE		
A	IMPORTO LAVORI	
a.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	141.970,00 €
	ribasso d'asta del 3,00%	- 4.259,10 €
a.2	economie di cui alla R.L. - DD.LL. del 25/09/2026	- 500,00 €
	Importo Lavori al netto	137.210,90 €
a.3	oneri per costo della sicurezza	7.808,35 €
TOTALE LAVORI		145.019,25 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA 22% sui lavori:	31.904,24 €
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.1	Direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso	- €
B.2.2	IVA al 22 su B.2.1	- €
B.3	Incentivo di cui al D.Lgs. n. 36/2023	2.291,01 €
B.4	IRAP su voce B.3	194,74 €
B.5	Contributo ANAC	35,00 €
B.6	Imprevisti	1.440,73 €
B.7	Supporto al RUP compreso oneri ed IVA	8.247,20 €
TOTALE B		44.112,91 €
TOTALE A+B		189.132,16 €

PRESO ATTO che:

- non sono pervenuti reclami o opposizioni da parte di terzi e non risultano atti impeditivi né cessioni di credito da parte della ditta APRILE ALESSANDRO S.R.L.;
- il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Alfonso Rainone, ai sensi dell'art. 5 dalla L. n. 241/1990 e dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto procedere in merito;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici è stato integrato e modificato dal decreto legislativo
- le vigenti disposizioni in materia;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTA la relazione in premessa;

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici, dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

DETERMINA

- 1) **di recepire ed approvare** le premesse del presente atto che qui si intendono trascritte ed approvate;
- 2) **di approvare**, ai sensi della normativa vigente, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 28/09/2026 dal Direttore dei Lavori, a seguito di visita sui luoghi, acclarato al prot. comunale n. 0007338 del 30/09/2026;
- 3) **di prendere atto** delle risultanze finali del Certificato di Regolare Esecuzione dalle quali si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti dedotto dallo stato finale è pari a € 145.519,25, a dedurre le economie di cui alla Relazione Integrativa della DD.LL. del 25/09/2026, residuando un credito a favore della ditta di € 145.019,25 oltre I.V.A. al 22% (€ 32.014,24) per un totale di € 176.923,49;
- 4) **di dare atto** che con successivo e separato provvedimento si procederà al disimpegno delle somme a seguito delle economie residue a favore del bilancio comunale;
- 5) **di dare atto** che con successivo e separato provvedimento si procederà alla liquidazione e al pagamento del suddetto saldo finale di € 176.923,49, senza necessità di richiedere polizze fideiussorie o ulteriori garanzie a tutela del saldo medesimo, in virtù dell'avvenuta emissione e approvazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) **di dare atto che** il R.U.P. è il geom. Alfonso Rainone;
- 7) **di dare atto che** i codici identificativi della procedura sono: CUP: F74C24000310006 - CIG: B7CD1058E8;
- 8) **di approvare**, per effetto delle lievi economie registrate sulla contabilità dei lavori e della totale rinuncia al compenso da parte della Direzione Lavori, il Quadro Economico Finale dell'intervento al fine di accertare le somme effettivamente spese e disimpegnare le economie residue a favore del bilancio comunale come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO FINALE		
A	IMPORTO LAVORI	
a.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	141.970,00 €
	ribasso d'asta del 3,00%	- 4.259,10 €
a.2	economie di cui alla R.L. - DD.LL. del 25/09/2026	- 500,00 €
	Importo Lavori al netto	137.210,90 €
a.3	oneri per costo della sicurezza	7.808,35 €
	TOTALE LAVORI	145.019,25 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA 22% sui lavori:	31.904,24 €
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.1	Direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso	- €
B.2.2	IVA al 22 su B.2.1	- €
B.3	Incentivo di cui al D.Lgs. n. 36/2023	2.291,01 €
B.4	IRAP su voce B.3	194,74 €
B.5	Contributo ANAC	35,00 €
B.6	Imprevisti	1.440,73 €
B.7	Supporto al RUP compreso oneri ed IVA	8.247,20 €
	TOTALE B	44.112,91 €
	TOTALE A+B	189.132,16 €

- 9) **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) **dare atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 11) **dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del personale che ha avuto parte all'istruttoria;
- 12) **disporre che** la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Albo Pretorio online, entro 7 giorni dall'adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall'art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall'art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013;
- 13) **dare atto che** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DICHIARA

- che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il firmatario della presente determinazione;
- che la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (c.d. CAD).

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
293	02/10/2026	TECNICO	02/10/2026

OGGETTO: L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E DPREG. N. 0178/2015. COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA: RIMOZIONE DELL'AMIANTO DA «EX CASERMA CORNELIO DE COLLE», VIA XXV APRILE, FOGLIO 3, MAPPALE 653 (EDIFICIO A) - (EDIFICIO D) - (EDIFICIO E) - (EDIFICIO F) - (EDIFICIO G). CUP: F74C24000310006 - CIG: B7CD1058E8. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DI SPESA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/10/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/10/2026.

Addì 05/10/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.