

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1778 del Reg.

Data 06/08/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CIRCOLO COMUNALE DEL TENNIS DI VIALE DEI MARATONETI - CUP J43D21003130001 PNRR M5C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 4° SAL A TUTTO IL 30.07.2025 E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG 9917959EAB.

Redatta da: Dott.ssa Coppola Bianca

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento "*Ristrutturazione e adeguamento del circolo comunale del tennis di Viale Dei Maratoneti*" dell'importo complessivo di € 500.000,00 – CUP J43D21003130001;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022 è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che l'articolo 3 del suddetto Atto d'obbligo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono in questo provvedimento tutti richiamati;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio, in entrata al capitolo 3677 e in uscita al cap. 11467/0;
- che, con determinazione n. 1148 del 14.11.2022 del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e di redazione certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento in oggetto, è stato affidato all'arch. Giovanni D'Amuri, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto al n. 305;
- che, con determinazione n. 1149 del 14.11.2022 del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo all'intervento in oggetto è stato affidato all'ing. Daniele Zingaropoli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 1495;
- che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 è stata formalizzata, per l'intervento in oggetto, la preassegnazione del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" nella misura del 10% del contributo già assegnato, ossia pari a € 50.000,00, successivamente assegnato definitivamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS n. 183 del 03.08.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2023;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, al fine di mantenere i target previsti in sede di candidatura e di non alterare il progetto proposto, è stata garantita la copertura finanziaria dell'intervento attraverso l'utilizzo di fondi comunali per un importo pari a ulteriori € 75.000,00, iscritti in bilancio al capitolo 11467/5;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 13.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "*Ristrutturazione e adeguamento del Circolo comunale del tennis di viale dei Maratoneti* – CUP: J43D21003130001, PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU", dell'importo complessivo di € 625.000,00;
- che il progetto esecutivo per la "*Ristrutturazione e adeguamento del Circolo comunale del tennis di viale dei Maratoneti*", trasmesso dall'arch. Giovanni D'Amuri, è stato validato e approvato con determina n. 1153 del 26.06.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1154 del 26.06.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici

individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;

- che le lettere di invito a presentare le offerte sono state trasmesse dalla C.U.C. ai predetti operatori in data 28.06.2023;
- che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 1266 del 14.07.2023 sono stati approvati i verbali della gara e, per l'effetto, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico ELEDIL Srls, P.IVA 08138011211, che ha offerto il ribasso più alto, pari a 24,97%, e quindi un importo pari a € 365.844,59, a cui vanno aggiunti € 8.021,93 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 373.866,52, oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 2098 del 14.11.2023 l'incarico per il servizio tecnico di "Collaudo statico" relativo all'intervento di che trattasi è stato affidato all'ing. Giuseppe Vozza;
- che, con determina n. 2158 del 21.11.2023:
 - si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto, e si è dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione disposta sotto riserva di legge con precedente determinazione n. 1266 del 14.07.2023;
 - si è rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'espletamento della suddetta gara;
 - si è impegnata la somma di € 411.253,17 (€ 373.866,52+ € 37.386,65 per IVA al 10%) per i lavori, in favore della ELEDIL s.r.l.s., P.IVA 08138011211, come di seguito ripartita:
 - € 361.902,79 sul cap. 11467/0 del b.c., sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, P.N.R.R., M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione urbana, assegnati dal Ministero dell'Interno, nonché le risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – preassegnazione 10%" di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124;
 - € 49.350,38 sul cap. 11467/5 del b.c., sul quale sono iscritti i fondi comunali assegnati all'intervento con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023;
- che il contratto con l'impresa ELEDIL srl è stato sottoscritto in data 18.12.2023 con rep. n. 1762;
- che i lavori sono stati consegnati in data 29.01.2024, come da verbale redatto in pari data;
- che, con determina n. 308 del 19.02.2024, la ditta appaltatrice ELEDIL Srl è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico Fiorita Group srl l'esecuzione delle lavorazioni di "sistemazione area esterna e realizzazione blocchi spogliatoi", appartenenti alla categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali", per un importo pari ad € 118.537,06 (€ 115.043,40 + € 3.493,66 per oneri della sicurezza), oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 23.01.2024;
- che, con determina n. 552 del 03.04.2024, la ditta appaltatrice ELEDIL Srl è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico Gardenia di Bonfrate Fabio l'esecuzione delle lavorazioni della cat. OS24, per un importo dei lavori complessivo pari ad € 6.460,31, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 330,44 e oltre IVA come per legge;
- che, con determina n. 630 del 12.04.2024, si è preso atto dell'avvenuta "risoluzione ipso iure" del contratto di subappalto stipulato dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto con la ditta Fiorita Group srl come comunicata dalla ELEDIL srl con nota del 05.04.2024, acquisita al protocollo comunale al n. 13420 del 08.04.2024, e si è revocata l'autorizzazione al subappalto di cui alla determina n. 308 del 19.02.2024;
- che, con determina n. 713 del 29.04.2024, la ditta appaltatrice ELEDIL Srl è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico Guiscardo Costruzioni srl l'esecuzione delle lavorazioni della cat. OG1, per un importo dei lavori complessivo pari ad € 118.537,06, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a 3.493,66 e oltre IVA come per legge;
- che con determina n. 746 del 06.05.2024 è stata liquidata all'impresa ELEDIL srl l'anticipazione contrattuale del 20%, corrispondente a € 82.250,63 (€ 74.773,30 + € 7.477,33 per IVA al 10% in split payment);
- che i lavori sono stati sospesi parzialmente in data 26.04.2024 e, successivamente, sospesi totalmente in data 19.09.2024, per le motivazioni riportate nei verbali redatti e sottoscritti in pari date;

- che i lavori sono ripresi parzialmente in data 21.10.2024, in attesa delle lavorazioni programmate a cura di Enel distribuzione Spa, giusta verbale sottoscritto in pari data;
- che i lavori sono stati sospesi in data 05.12.2024 e ripresi in data 16.12.2024, giusta verbali redatti e sottoscritti in pari date;
- che con determina n. 2163 del 20.11.2024 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24.10.2024, di importo pari a € 81.208,03 (€ 77.912,27 + € 3.295,76 per oneri della sicurezza) e oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento di importo pari a € 71.016,42 (€ 64.560,38 + € 6.456,04 per IVA al 10%);
- che con successiva determina n. 376 del 14.02.2025 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento revisionale dei Lavori, ex art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo alle lavorazioni effettuate dall'Impresa ELEDIL Srls a tutto il 24.10.2023 e già contabilizzate al 1° SAL approvato con determina n. 2163 del 20.11.2024, per una spesa aggiuntiva pari a € 3.103,79 al netto dell'IVA al 10%, rimodulando il quadro economico complessivo di spesa, già rideterminato con determina n. 2158 del 21.11.2023;
- che, con la medesima determina n. 376 del 14.02.2025:
 - si è impegnata la suddetta somma aggiuntiva di € 3.414,17 (€ 3.103,79 + € 310,38 per IVA al 10%), a favore dell'impresa ELEDIL Srls – P.IVA 08138011211, come di seguito indicato:
 - € 3.004,47 sul Cap. 11467/0;
 - € 409,70 sul Cap. 11467/5;
 - è stato liquidato il 1° Certificato di Pagamento revisionale dell'importo di € 3.088,27, al netto della ritenuta di garanzia pari a € 15,52 e oltre IVA al 10%;
- che, con determina n. 431 del 21.02.2024, in accoglimento della richiesta congiunta presentata dalla Ditta appaltatrice ELEDIL Srl e dalla Ditta subappaltatrice Guiscardo Costruzioni srl, acquisita al protocollo comunale n. 6206 del 12.02.2025 per le motivazioni dalle stesse indicate, è stata revocata l'autorizzazione al subappalto di cui alla determina n. 713 del 29.04.2024;
- che con determina n. 491 del 03.03.2025 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 12.02.2025, di importo pari a € 178.443,38 (€ 171.743,48 + € 6.699,90 per oneri della sicurezza) e oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 2° certificato di pagamento di importo pari a € 85.032,31 (€ 77.302,10 + € 7.730,21 per IVA al 10%);
- che con determina n. 616 del 20.03.2025 si è concessa alla stessa ditta Eledil srls, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.13 del C.S.A., una proroga di 52 (giorni) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni riportate nella premessa dello stesso provvedimento;
- che con determina n. 1039 del 16.05.2025 è stato approvato il 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 08.05.2025, di importo netto pari a € 287.419,72 (€ 280.719,82 + € 6.699,90 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 3° certificato di pagamento di importo pari € 95.299,82 (€ 86.636,20 + € 8.663,62 per IVA al 10%);
- che, con determina n. 1293 del 19.06.2025, a seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili riscontrate dal direttore dei lavori durante l'esecuzione dei lavori e di cui alla sua nota prot. n. 19179 del 21.05.2025, lo stesso direttore dei lavori è stato autorizzato a redigere una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per le sole lavorazioni per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, nei limiti e requisiti indicati nella comunicazione ricevuta dal D.A.I.T. tramite e-mail del 17.06.2025;
- che, con determina n. 1459 del 12.07.2025, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori, arch. Giovanni D'Amuri e, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dall'ing. Daniele Zingaropoli, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016, e cui quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato rimane comunque invariato, pari a € 625.000,00;
- che con la medesima determina n. 1459 del 12.07.2025:
 - si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante comporta un differimento del termine di ultimazione lavori previsto dal contratto di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori suppletivi;
 - è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 36.600,94 (€ 33.273,58 + € 3.327,36 per Iva al 10%), a favore della ditta ELEDIL Srls, P.IVA 08138011211, come di seguito:

- € 32.208,83 sul cap. 11467/0 sul quale sono iscritti i fondi *P.N.R.R. M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione urbana*, assegnati dal Ministero dell'Interno, nonché le risorse del “*Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – preassegnazione 10%*” di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124;
- € 4.392,11 sul cap. 11467/5 sul quale sono iscritti i fondi comunali assegnati all'intervento con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023;
- che i lavori sono stati sospesi in data 30.05.2025, in attesa dell'approvazione della perizia di variante proposta dalla direzione dei lavori, e ripresi in data 14.07.2025, giusta verbali, rispettivamente del 29.11.2025 e del 14.07.2025;

Considerato

- che con note prot. nn. 29610-29611 del 01.08.2025, il direttore dei lavori, arch. Giovanni D'Amuri, ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 4° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 30.07.2025 composto da Stato Avanzamento Lavori n. 4, Registro di contabilità n. 4, Libretto delle misure n. 4, Sommario registro di contabilità n. 4, Libretto dei sottocomputi n. 4, tutti sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna;
- che con le stesse note prot. nn. 29610-29611 e con le ulteriori prot. nn. 29608-29609 del 01.08.2025, sono state trasmesse le relazioni del Direttore dei Lavori contenenti le opportune verifiche in merito agli obblighi assunti con il contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
- che l'importo del 4° SAL trasmesso è pari a € 402.433,90 (€ 395.734,15 + € 6.699,90 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta offerto e al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero anticipazione 20% già corrisposta alla ditta;

Preso atto

- che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;
- che l'art. 16 del contratto d'appalto sottoscritto in data 18.12.2023 Rep. n. 1762, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede il pagamento della rata di acconto quando il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di € 75.000,00;
- che l'intervento in oggetto è finanziato:
 - per € 500.000,00 con le risorse del PNRR - M5C2 INV 2.1 “Rigenerazione urbana” – NextGenerationEU, Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, iscritte in bilancio al cap. 11467/0;
 - per € 50.000,00 con le risorse preassegnate dal FOI con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124, iscritte in bilancio al cap. 11467/0;
 - per € 75.000, con le risorse comunali assegnate con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, iscritte in bilancio al cap. 11467/5;

Visto il Certificato di Pagamento relativo al 4°SAL con cui si accerta il credito dell'appaltatore, pari a € 97.149,75, al netto della ritenuta di garanzia pari a € 2.012,17, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 74.773,30, oltre IVA al 10%;

Considerato che, per l'avanzamento lavori di che trattasi, l'impresa ELEDIL Srl ha emesso la seguente fattura:

fattura n. FPA 14/25 del 05.08.2025, acquisita al prot. n. 30091 del 06.08.2025, cronologico n. 2396/2025, dell'importo complessivo di € 106.864,73 (€ 97.149,75+ € 9.714,98 per IVA al 10%);

Accertato

- che l'impresa appaltatrice ELEDIL Srl – P.IVA 08138011211, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla consultazione del DURC Online prot. n. INPS_46107106 richiesto in data 03.06.2025 ed avente scadenza al 01.10.2025;

- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della ELEDIL Srl ha restituito l'esito "*Soggetto non inadempiente*";
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 2396/2025, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che è stata acquisita al protocollo dell'Ente, prot. nn. 29608-29609-29610-29611 del 01.08.2025, la documentazione inerente alle verifiche sugli adempimenti e obblighi PNRR in fase di esecuzione (tra i quali il rispetto del principio del DNSH e l'applicazione dei criteri CAM di cui al CSA);

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale, alla presa d'atto degli atti di contabilità riferiti al 4° Stato avanzamento dei lavori indicati in oggetto e alla liquidazione, altresì, del credito vantato dall'appaltatore;

Visti

- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023, e, in particolare l'art. 225, comma 9, ai sensi del quale "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia*";
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "*Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il 4° Stato d'Avanzamento a tutto il 30.07.2025 relativo ai lavori di "*Ristrutturazione e adeguamento del Circolo comunale del tennis di viale dei Maratoneti – CUP: J43D21003130001, PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU*", dell'importo netto di € 402.433,90 (€ 395.734,15 + € 6.699,90 per oneri della sicurezza), emesso dal Direttore dei lavori in data 30.07.2025, trasmesso con note prot. n. 29610-29611 del 01.08.2025,

composto da Stato Avanzamento Lavori n. 4, Registro di contabilità n. 4, Libretto delle misure n. 4, Sommario registro di contabilità n. 4, Libretto dei sottocomputi n. 4, tutti sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna;

3. **di prendere atto** della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori, arch. Giovanni D'Amuri, con le note prot 29608-29609-29610-29611 relativa alle opportune verifiche in merito agli obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH/CAM e dei principi trasversali PNRR, con la quale la direzione lavori attesta al RUP il rispetto del principio del DNSH, l'applicazione, nel corso dei lavori, dei Criteri Ambientali Minimi secondo quanto stabilito nel CSA e il rispetto degli altri principi trasversali previsti dal PNRR;
4. **di approvare**, altresì, il Certificato di pagamento n. 4 relativo al suddetto Stato Avanzamento Lavori, emesso in data 30.07.2025 dell'importo di € 97.149,75, al netto della ritenuta di garanzia pari a € 2.012,17, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 74.773,30, oltre IVA al 10%;
5. **di liquidare** l'importo totale di € 106.864,73 (€ 97.149,75+ € 9.714,98 per IVA al 10%), corrispondente al C.P. n. 4 relativo al 4 ° Stato di Avanzamento Lavori in oggetto e alla relativa **fattura n. FPA 14/25 del 05.08.2025**, acquisita al prot. n. 30091 del 06.08.2025, cronologico n. 2396/2025, emessa dall'appaltatore ELEDIL Srl, – P.IVA 08138011211, mediante accredito sul Conto Corrente dedicato;
6. **di imputare** la spesa di € 106.864,73 (€ 97.149,75+ € 9.714,98 per IVA al 10%), come di seguito indicato:
 - € 68.335,52 sul cap. 11467/0 del b.c., Imp. D2158/1/2023;
 - € 25.705,44 sul cap. 11467/0 del b.c., Imp. D1459/1/2025;
 - € 9.318,47 sul cap. 11467/5 del b.c., Imp. D2158/2/2023;
 - € 3.505,30 sul cap. 11467/5 del b.c., Imp. D1459/2/2025;
7. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale "*Pagamento 4° SAL Lavori di Ristrutturazione e adeguamento del Circolo comunale del tennis di viale dei Maratoneti – CUP J43D21003130001 - PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, CIG 9917959EAB*", in favore dell'Impresa appaltatrice ELEDIL srl, P.IVA 08138011211, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € 97.149,75, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - di procedere al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € 9.714,98 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, codice tributo 620E, causale "*Pagamento 4° SAL Lavori di Ristrutturazione e adeguamento del Circolo comunale tennis di viale dei Maratoneti – CUP J43D21003130001 - PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, CIG 9917959EAB*", da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
8. **di dare atto** che il **CUP** per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003130001**;
9. **di dare atto** che il **CIG** per l'intervento in oggetto è il seguente: **9917959EAB**;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*";
11. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
12. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;

14. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
15. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".

bmc