

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 235 del Reg.

Data 28/01/2026

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLO STADIO D'AMURI - CUP J42H22000470006, P.N.R.R., MISURA 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONCESSIONE TERZA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CIG 9973404956.

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che, in data 29.09.2022 il Sindaco del Comune di Grottaglie ha sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport per la realizzazione dell'intervento di *“Rigenerazione dello Stadio D'Amuri - CUP: J42H22000470006, P.N.R.R., Misura 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale – Cluster 3”* finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;
- che l'articolo 5 del medesimo Accordo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che qui si intendono tutti richiamati;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 06.09.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto in bilancio in entrata al capitolo 3674 e in uscita al capitolo 11464/0;
- che, a seguito di procedura telematica, con determina del responsabile del Settore Affari Generali n. 1612 del 30.12.2022 sono stati aggiudicati i servizi di progettazione di definitiva, esecutiva, c.s.p., direzione lavori e contabilità, c.s.e. dei lavori per la *“Rigenerazione dello Stadio d'Amuri” – CUP J42H22000470006* in favore dell'operatore economico Studio Associato d_progetti Donati D'Elia - P.IVA 00842870735 che ha partecipato alla procedura competitiva in R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, c. 8) con:
 - Apulia Ingegneria s.r.l.s. - P.IVA/Cod Fisc. 03336130731 (Mandante)
 - Geol. Gianfranco Moro - P.IVA/Cod Fisc. 02461310738 (Mandante)
 - Ing. Giovanni Cito - P.IVA/Cod Fisc. 03104230739 (Mandante)
 - Soc. Cooperativa Novelune s.c.a.r.l. - P.IVA/Cod Fisc. 02672780737 (Mandante)
 - Ing. Hermann D'Aversa - P.IVA/Cod Fisc. 0331618730 (Mandante)
- che in data 16.01.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via di urgenza ai sensi art. 8, co. 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e il relativo contratto/disciplinare è stato sottoscritto dall'arch. Francesco D'Elia in data 28.02.2023;
- che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 è stata formalizzata, per l'intervento in oggetto, la preassegnazione del *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”* nella misura del 10% del contributo già assegnato, ossia pari a € 400.000,00, successivamente assegnato definitivamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS n. 183 del 03.08.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2023;
- che, con determina n. 906 del 25.05.2023, l'incarico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, relativa all'intervento *“Rigenerazione dello Stadio Atlantico D'Amuri - CUP: J42H22000470006”* è stato affidato alla Engineering tecnoproject s.r.l.;
- che con determina n. 952 del 01.06.2023 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del geom. Davide Caputo;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, a seguito dell'aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 413 del 20 marzo 2023 ed efficace a decorrere dalla sua pubblicazione sul BURP, ossia dal 31.03.2023, al fine di mantenere i target previsti in sede di candidatura e di non alterare il progetto proposto, all'intervento di che trattasi sono stati assegnati fondi comunali per un importo pari a ulteriori € 250.000,00, iscritti in bilancio al capitolo 11464/5;
- che, con determina n. 1094 del 15.06.2023, per il progetto definitivo di *“Rigenerazione dello Stadio D'Amuri - CUP: J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, dell'importo complessivo pari a € 4.650.000,00, il RUP:
 - ha preso atto dell'esito positivo del *“Rapporto Tecnico di Verifica Finale”*, acquisito al protocollo comunale al n. 20306 del 15.06.2023, redatto e sottoscritto in data 14.06.2023 dal soggetto incaricato dell'attività di verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, ing. Luca Casulli, in contraddittorio con l'arch. Francesco D'Elia, in qualità di rappresentante dell'Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti, aggiudicataria dei servizi tecnici, sottoscritto dal RUP;
 - ha approvato, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL 77/2021, il verbale di validazione redatto in data 15.06.2023 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Adele Celino;
- che il suddetto progetto definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 16.06.2023;
- che con determina n. 1236 del 29.06.2023 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL 77/2021, ha approvato il progetto esecutivo per la *“Rigenerazione dello*

Stadio D'Amuri" - CUP: J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", dell'importo complessivo pari a € 4.650.000,00, trasmesso dall'arch. Francesco D'Elia, previa:

- presa d'atto dell'esito positivo del "Rapporto Tecnico di Verifica Finale", acquisito al protocollo comunale al n. 22435 del 29.06.2023, redatto dal soggetto incaricato dell'attività di verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, ing. Luca Casulli, in contraddittorio con l'arch. Francesco D'Elia, e sottoscritto dal RUP;
- approvazione, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL 77/2021, del verbale di validazione redatto in data 29.06.2023 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Adele Celino;
- che, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, con determina a contrarre n. 1188 del 29.06.2023 è stata avviata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
- che la suddetta procedura è stata espletata sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro, previa consultazione di n. 20 (venti) operatori economici, invitati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro in possesso di attestazione SOA nella categoria dei lavori prescritte negli elaborati di progetto, OG1 classifica IV (Edifici civili e industriali);
- che con determina 1284 del 18.07.2023 si è preso atto che entro il 16.07.2023 alle ore 12:00, termine di scadenza per la presentazione delle istanze, non è giunta, da parte dei n. 20 operatori economici invitati, nessuna richiesta di partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui al CIG: 9933000AE6, e si è, pertanto, dichiarata la procedura di gara in argomento DESERTA;
- che, con determina a contrarre n. 1305 del 20.07.2023, è stata avviata nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, con offerta economica solo sul ribasso, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG 9973404956;
- che con determina n. 1486 del 17.08.2023:
 - sono stati approvati i verbali "*Seduta pubblica del 07.08.2023 - Valutazione Documentazione Amministrativa*" e "*Seduta pubblica del 07.08.2023 - Apertura Offerta Tecnica per verifica completezza*", debitamente sottoscritti dall'ing. Adele Celino, R.U.P. afferente all'intervento di che trattasi, assistita dalle dipendenti comunali avv. Giuseppina Cinieri e dott.ssa Maria Concetta Meo, testimoni, nonché i verbali sottoscritti dalla Commissione di gara, nominata con determina della C.U.C. n. 362 del 07.08.2023, "*Seduta riservata del 10.08.2023 – Valutazione Offerta Tecnica*" e "*Seduta pubblica del 11.08.2023 – Valutazione Offerta Economica*";
 - sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, i lavori per la "*Rigenerazione dello Stadio D'Amuri" - CUP J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*" in favore dell'operatore economico GEOSCAR srlu P.IVA 02546130739, con sede in Martina Franca, in ATI con Caroli Pietro Costruzioni srlu P.IVA 02838140735, avendo offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 1,2% per un importo di aggiudicazione pari a € 3.530.577,13 oltre IVA al 10%;
- che, con determina n. 1794 del 05.10.2023:
 - si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al raggruppamento aggiudicatario dei lavori in oggetto, e si è dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione disposta, sotto riserva di legge, con precedente determinazione n. 1486 del 17.08.2023;

- si è rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'espletamento della suddetta gara;
- che il contratto con l'impresa GEOSCAR S.r.l.u., Capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la società CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u., è stato sottoscritto in data 30.11.2023 con rep. n. 1759;
- che, con determina n. 1932 del 23.10.2023, è stato affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di "Collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico-funzionale per gli impianti", in corso d'opera all'ing. Vito Giaccari, con sede legale in Taranto (TA), P.IVA 00270390735;
- che i lavori sono stati consegnati in data 08.01.2024, giusto verbale sottoscritto in pari data e agli atti di questo Comune, e per i quali il direttore dei lavori ha attestato il concreto inizio in data 05.02.2024, con nota prot. n. 5175;
- che, con determina n. 553 del 03.04.2024, è stata liquidata all'A.T.I. formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 706.115,42 (€ 435.885,05 + € 270.230,37 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 1450 del 06.08.2024 la Ditta appaltatrice GEOSCAR srlu, quale capogruppo/mandataria del raggruppamento esecutore delle opere, è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa VMF Costruzioni srl lavori della categoria OG1 per un importo pari a € 134.420,16, oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 1.344,20 non soggetti a ribasso ed € 52.683,29 per costi della manodopera, come previsto dal contratto di subappalto datato 02.08.2024;
- che, con determina n. 1 del 08.01.2025, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 04.12.2024, di importo pari a € 599.412,18 (€ 592.620,18 + € 6.792,00 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 476.532,68 oltre IVA al 10%, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, del recupero anticipazione al 20%;
- che, con determina n. 821 del 15.04.2025, è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 03.03.2025, di importo pari a € 1.040.098,51 (€ 1.028.314,51 + € 11.784,00 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato all'A.T.I. appaltatrice il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 350.345,64 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, del recupero anticipazione al 20% già corrisposta alla ditta, e dell'ammontare del precedente certificato di pagamento;
- che con determina n. 1401 del 08.07.2025, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, è stata accolta la richiesta formulata dall'A.T.I. affidataria con nota prot. n. 22876 del 13.06.2025, come integrata con successiva nota prot. n. 24806 del 30.06.2025, ed è stata concessa alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del C.S.A., una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- che, con nota prot. n. 20806 del 29.05.2025, integrata con nota prot. n. 22126 del 06.06.2025, il Direttore dei lavori arch. Francesco D'Elia, a seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, e indispensabili e propedeutici al proseguimento delle opere contrattualmente previste, ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
- che i lavori sono stati parzialmente sospesi in data 16.06.2025, relativamente alle opere indicate nella proposta di variante presentata;
- che, con determina n. 1513 del 12.07.2025, la direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere una perizia di variante per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, in coerenza con le soluzioni progettuali di cui alle note prot. n. 20806 del 29.05.2025 e n. 22126 del 06.06.2025, sulla base delle quali il Dipartimento dello Sport ha espresso il proprio nulla osta;
- che con determina n. 1565 del 21.07.2025 si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 4.650.000,00;
- che con la medesima determina n. 1565 del 21.07.2025:
 - si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante comporta un differimento del termine di ultimazione lavori previsto dal contratto di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori in variante;

- si è dato atto che tale variante non prevede un incremento dell'importo contrattuale dei lavori in quanto l'importo delle nuove opere da eseguire (in più) è compensato dall'importo di quelle da non realizzare;
- che, con determina n. 1655 del 28.07.2025, è stato approvato il 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 21.07.2025, di importo pari a € 1.354.886,33 (€ 1.339.534,33 + € 15.352,00 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato all'A.T.I. appaltatrice il 3° certificato di pagamento dell'importo di € 250.256,31, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, del recupero anticipazione al 20% già corrisposta alla ditta, e dell'ammontare dei precedenti certificati di pagamento;
- che, con determina n. 2406 del 23.10.2025, è stato approvato il 4° Stato d'Avanzamento a tutto il 14.10.2025, di importo pari a € 1.673.443,58 (€ 1.654.483,58 + € 18.960,00 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato all'A.T.I. appaltatrice il Certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 253.253,01, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, del recupero anticipazione al 20% già corrisposta alla ditta, e dell'ammontare dei precedenti certificati di pagamento;
- che con determina n. 2613 del 13.11.2025, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, è stata accolta la richiesta formulata dall'A.T.I. affidataria con nota prot. n. 42827 del 07.11.2025, previo parere favorevole del Direttore dei Lavori Arch. Francesco D'Elia espresso con nota prot. n. 43173 del 11.11.2025, ed è stata concessa alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del C.S.A., una proroga del termine di ultimazione dei lavori in oggetto sino al 31.12.2025 (pari a gg 46 – quarantasei);
- che, con determina n. 2980 del 15.12.2025, è stato approvato il 5° Stato d'Avanzamento a tutto il 09.12.2025, di importo pari a € 2.100.341,75 (€ 2.076.545,75 + € 23.796,00 per oneri della sicurezza, ed è stato liquidato all'A.T.I. appaltatrice il Certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 339.384,05, oltre IVA al 10%, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, del recupero anticipazione al 20% già corrisposta alla ditta, e dell'ammontare dei precedenti certificati di pagamento;

Considerato

- che, con nota prot. n. 49408 del 23.12.2025, l'A.T.I. appaltatrice ha richiesto “*congrua proroga di ultimazione dei lavori in considerazione dell'attuale periodo stagionale*” relazionando sulle “*condizioni meteorologiche che impediscono di procedere con la posa in opera del manto prefabbricato*” della pista di atletica nonché “*per impermeabilizzare e pitturare la Tribuna*”;
- che il RUP, con nota prot. 49564 del 23.12.2025, ha richiesto al Direttore dei Lavori il parere di competenza, da esprimersi ai sensi dell'art. 154, co. 3, del CSA e corredato da una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché la verifica dell'applicabilità o meno delle condizioni di deroga di cui al co. 2 dello stesso art. 15;
- che, con nota n. 023 del 21.01.2026, acquisita al protocollo comunale al n. 2921 del 21.01.2026, a seguito di specifica richiesta del direttore dei lavori trasmessa per conoscenza al RUP e acquisita al prot. comunale al n. 2921 del 21.01.2026, l'ATI affidataria ha trasmesso documentazione integrativa e il P.E.L./cronoprogramma aggiornato;
- che, con nota acquisita al prot. comunale al n. 3068 del 21.01.2026, il Direttore dei lavori Arch. Francesco D'Elia, esaminate le cause e le argomentazioni addotte dall'appaltatore, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta:
 - ritenendo fondate e non imputabili all'A.T.I. appaltatrice dei lavori le motivazioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori;
 - considerando che la presentazione della richiesta di proroga da parte dell'ATI a meno di 30 gg dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori è giustificata dal fatto che le circostanze alla base della richiesta si sono verificate posteriormente a quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 del C.S.A.;
 - quantificando la proroga da concedersi in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a far data dalla scadenza contrattuale (31.12.2025), e pertanto indicando quale termine di ultimazione dei lavori il 31.03.2023;
- che le motivazioni verificate dalla DL sono così sintetizzabili:
 - le operazioni di posa del sottofondo e del manto sintetico della pista di atletica richiedono temperature più miti e situazioni climatiche più asciutte per la buona riuscita e durata dell'opera, che non vengono garantite dalle attuali condizioni meteorologiche caratterizzate da persistente umidità e temperature molto basse;
 - analogamente, anche il ciclo di trattamento impermeabilizzante da effettuare sui gradoni della

tribuna e della gradinata deve essere realizzato a temperature meno rigide ed in assenza di umidità che consentano la perfetta catalizzazione e maturazione dei formulati acrilici utilizzati;

- impossibilità a procedere al necessario spostamento del gruppo autoclave prima dell'adeguata autorizzazione;

Preso atto

- che la richiesta avanzata dall'A.T.I. affidataria è motivata da difficoltà rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;
- che le circostanze, sopra sintetizzate, imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, e giustificano i ritardi nell'esecuzione dei lavori lamentati dall'operatore economico posti alla base della richiesta di proroga avanzata;
- delle modifiche apportate dal D.L. n. 45/2025, conv. L. n. 79/2025, all'art. 2, comma 2, quarto periodo del D.L. n. 19/2024, conv. con modificazione dalla L. n. 56/2024, recante "*Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*", con riferimento ai casi nei quali non sono applicabili le misure correlate al rilevamento di disallineamenti o incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma procedurale e finanziario del singolo intervento;
- che, in forza delle predette considerazioni e di quanto disposto dall'indicata modifica di legge, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento;
- che, con la prot. 3886 del 27.01.2026, l'ATI appaltatrice ha formalmente dichiarato di rinunciare a qualsiasi richiesta nei confronti della stazione appaltante;

Accertato che per la richiesta avanzata dall'A.T.I. affidataria ricorrono le condizioni di cui dall'art. 15, e in particolare del comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito delle circostanze e per le motivazioni rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;

Ritenuto di dover concedere all'A.T.I. formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. la proroga di giorni 90 (fino al 31.03.2026) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dal medesimo e vista la sopra citata nota prot. n. 3068 del 21.01.2026 con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della medesima;

Visti

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023, e, in particolare l'art. 225, comma 9;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per la parte vigente;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

determinato;

2. **di accogliere** la richiesta formulata dall'A.T.I. affidataria formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. con nota prot. n. 49408 del 23.12.2025, come integrata con successiva nota prot. n. 2921 del 21.01.2026, **e di concedere** alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del C.S.A., una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3. **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene fissato al 31.03.2026, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
5. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti da parte dell'A.T.I. affidataria alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 30.11.2023 con rep. n. 1759, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
6. **di dare atto** che la concessione della predetta proroga, risultando riconducibile a circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili non riconducibili a fatto dell'Appaltatore né della Stazione Appaltante, e non comportando modifica del contratto, non può costituire motivo per l'Appaltatore dei suddetti lavori per avanzare pretese diverse di quelle derivanti dagli accordi contrattuali o inammissibili iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;
7. **di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato, ed è impegnato sui capitoli **11464/0 b.c.** sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, PNRR M5C3 INV 3.1 "*Sport e inclusione sociale*", e **11464/5 b.c.** per la parte di finanziamento comunale;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei lavori Arch. Francesco D'Elia e all'A.T.I. appaltatrice per il tramite della capogruppo mandataria Geoscar s.r.l.u.;
9. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J42H22000470006**;
10. **di dare atto** che il CIG per l'intervento in oggetto è il seguente: **9973404956**;
11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*";
12. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6, co 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;
13. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
15. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
16. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".