

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1041 del Reg.

Data 15/04/2026

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO E MARCIAPIEDI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA IV NOVEMBRE E DELLE VIE PARTIGIANI CADUTI, ENNIO E MARTIRI D'UNGHERIA - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DOCUMENTAZIONE PNRR/DSNH FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPLESSIVO – CIG A003C7CA9D.

Redatta da: Trani Luciano

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria*” dell'importo complessivo di € 500.000,00 - CUP J43D21003140001;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che l'articolo 3 del medesimo Atto d'obbligo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono in questo provvedimento tutti richiamati;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio, in entrata al capitolo 3679 e in uscita al cap. 11469/0;
- che con determina n. 136 del 30.01.2023 è stato costituito il gruppo di lavoro con il personale interno all'Ente e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, a seguito di procedura telematica, con Determinazione n. 166 del 02.02.2023 i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento denominato “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*” finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico Studio Associato ST.AR.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi, P. IVA 01066790732, con sede legale in Taranto;
- che in data 09.02.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via di urgenza ai sensi art. 8, co., 1 lett. a) della L. 120/2020 e art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016;
- che con determina n. 693 del 20.04.2023, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta dallo Studio Associato ST.AR.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi, è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento, e il relativo contratto/disciplinare di incarico professionale è stato sottoscritto in data 03.05.2023;
- che il progetto di fattibilità tecnico economica è stato validato con determina n. 1261 del 12.07.2023 della Dirigente dell'Unità “Progetti Speciali e Attuazione del PNRR” e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 20.07.2023;
- che, con determina n. 1457 del 09.08.2023 della Dirigente dell'Unità “Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”, è stato validato e approvato il progetto esecutivo per i “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*” dell'importo complessivo di € 500.000,00, redatto dallo Studio Associato ST.AR.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi e trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale al n. 27652 del 07.08.2023, con il seguente quadro economico di spesa:

A1	Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€ 349.761,26
A2	TOTALE LAVORI	€ 349.761,26
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5% importo lavori)	€ 7.496,74
A4	TOTALE LAVORI+SICUREZZA (A2+A3)	€ 357.258,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)	7.000,00 €
B2	Imprevisti	8.065,83 €
B3	Progettazione, Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori	30.452,20 €
B4	Contributo ANAC	250,00 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 (2% di A4)	7.145,16 €
B6	CNPAIA 4% su B3	1.218,09 €
B7	IVA AL 22% SU A1+A3+B1+B2+B3	88.610,73 €
B8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	142.742,00 €
TOTALE INTERVENTO (A4+B8)		500.000,00 €

- che, con determina a contrarre n. 1460 del 09.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal C.S.A.;
- che, con determina n. 1596 del 04.09.2023, sono stati approvati i verbali del seggio di gara e i "Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU" sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico GIAMPETRUZZI S.R.L. – P.IVA 04531840728, con sede in Santeramo in Colle (BA), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 13,79%, e quindi un importo pari a € 301.529,18, a cui vanno aggiunti € 7.496,74 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 309.025,92, oltre IVA al 22%;
- che, con determina n. 1955 del 26.10.2023, si è preso atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1596 del 04.09.2023, e si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa di seguito riportato:

DETERMINAZIONE NR. 1041 DEL 15/04/2026 DEL SETTORE Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR

A1	Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) - ribasso del 13,79%	€	301.529,18
A2	TOTALE LAVORI	€	301.529,18
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5% importo lavori)	€	7.496,74
A4	TOTALE LAVORI+SICUREZZA (A2+A3)	€	309.025,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)		7.000,00 €
B2	Imprevisti		8.065,83 €
B3	Progettazione, Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori		28.016,10 €
B4	Contributo ANAC		250,00 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 (2% importo a base d'asta di € 357.258,00)		7.145,16 €
B6	CNPAIA 4% su B3		1.120,64 €
B7	IVA AL 22% SU A4 22% su B1+B2+B3+B6	IVA al	67.985,7 € 9.724,57 €
B8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		129.308,01 €
C	ECONOMIE		61.666,07 €
	TOTALE INTERVENTO (A4+B8B9)		500.000,00 €

- che il contratto d'appalto con l'impresa GIAMPETRUZZI S.R.L. è stato sottoscritto in data 20.11.2023 con rep. n. 1755;
- che i lavori sono stati consegnati in data 21.12.2023, come da verbale redatto in pari data e hanno avuto concreto inizio in data 06.02.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 5518 del 07.02.2024;
- che, con determina n. 92 del 22.01.2024, la ditta appaltatrice GIAMPETRUZZI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico EVOLUZIONE ECOLOGICA srl con sede in S. Marzano di S.G. (TA), P.IVA. 02628640738, l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali", per un importo pari ad €. 127.770,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.100,00, oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 16.01.2024;
- che con Determina n. 1852 del 10.10.2024 è stata liquidata alla ditta GIAMPETRUZZI S.R.L. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 75.402,32 (€ 61.805,18+ € 13.597,14 per IVA al 22% in split payment);
- che in data 05.03.2024, a seguito della nota acquisita al prot. n. 9130 del 04.03.2024 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto di avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del "Monumento ai Caduti", i lavori in oggetto sono stati sospesi, giusta verbale redatto in pari data, in attesa dei provvedimenti del competente Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia;
- che il procedimento anzidetto è stato concluso con il decreto n. 228 del 01.10.2024 del MiC Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, trasmesso a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 35535 del 01.10.2024;
- che, con nota acquisita al prot. 37179 del 11.10.2024, il MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso la "autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004" richiamando le prescrizioni impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto;
- che con Determina n. 2034 del 05.11.2024 sono state approvate le variazioni progettuali redatte dal D.L. Ing. Gianfranco Tonti dello Studio Associato ST.AR.T., in recepimento delle prescrizioni del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- che, previa autorizzazione trasmessa con nota prot. 40488 del 06.11.2024, in data 18.11.2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa lavori, nel quale, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori, è stata fissata la nuova scadenza contrattuale al 04.03.2025;

- che con Determina n. 360 del 12.02.2025 è stata concessa la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, giusta richiesta (90 gg.) dell'impresa appaltatrice acquisita al prot. n. 5029 del 04.02.2025 e a seguito di acquisizione del parere del D.L. che ha ritenuto di concedere n. 60 (sessanta) giorni;
- che con Determina n. 375 del 14.02.2025, il D.L., giusta richiesta acquisita al prot. 4490 del 30.01.2025, è stato autorizzato alla redazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni riportate nella stessa richiesta;
- che con Determina n. 918 del 05.05.2025 è stata concessa la proroga di 45 gg (quarantacinque) del termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 16.06.2025;
- che con Determina n. 946 del 08.05.2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che con la medesima determina n. 946 del 08.05.2025:
 - si è dato atto che con l'approvazione della presente perizia di variante viene concesso un differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, e pertanto l'ultimazione dei lavori è differita al 26.07.2025;
 - è stato rideterminato il Q.E. dell'intervento di importo complessivo, comunque invariato, di € 500.000,00 come di seguito:

Comune di GROTTAGLIE (TA)		
PNRR M5C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE		
QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	
a.1	Importo lavori al netto della sicurezza (ribassati del 13,79%)	331.662,17
a.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	7.496,74
	TOTALE LAVORI A)	339.158,91
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)	7.000,00
b.2	Imprevisti	8.065,83
b.3	Progettazione, Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, C.R.E., Perizia di variante	31.616,10
b.4	Contributo ANAC	250,00
b.5	Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	7.844,22
b.6	CNPAIA 4% su b.3	1.264,64
b.7	IVA AL 22% sui lavori	74.614,96
b.8	IVA AL 22% su b.1+b.2+b.3+b.6	10.548,25
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	141.204,00
	TOTALE COMPLESSIVO	480.362,91
	<i>ECONOMIE DI GARA</i>	<i>19.637,09</i>
	TOTALE (A+B)+ECONOMIE DI GARA	500.000,00

- è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 36.762,25 (€ 30.132,99 + € 6.629,26 per Iva al 22%), sul cap. 11469/0 del b.c. a favore della ditta GIAMPETRUZZI srl, P.IVA 04531840728;
- che con Determina n. 1598 del 22.07.2025 è stata concessa la proroga di 70 gg. (settanta) del termine di ultimazione dei lavori che è stato fissato al 04.10.2025;
- che con Determina n. 1758 del 05.08.2025 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 1 a tutto il 23.05.2025 dell'importo netto di € 147.538,89 (€ 144.540,19 + € 2.998,70 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 117.293,42 oltre IVA al 22%, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione al 20%;
- che con Determina n. 2170 del 29.09.2025 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la cui redazione era stata autorizzata con Determina n. 1821 dell'11.08.2025;
- che con la medesima determina n. 2170 del 29.09.2025:
 - si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante non comporta uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori che rimane fissato come stabilito con la determina n. 1598 del 22.07.2025 al 04.10.2025;
 - è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 18.314,69 (€ 15.012,84 + € 3.302,65 per IVA al 22%), sul cap. 11469/0 del b.c. a favore della ditta GIAMPETRUZZI srl, P.IVA 04531840728;
 - è stato rideterminato il Q.E. dell'intervento di importo complessivo, comunque invariato, di € 500.000,00, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	Descrizione	Euro
A0	LAVORI (esclusi gli oneri per la sicurezza)	346.674,21
A1	ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	7.496,74
A2	TOTALE LAVORI+SICUREZZA (A0+A1)AL NETTO DEL RIBASSO	354.170,95
A3	TOTALE LAVORI (A2+A3.1)	354.170,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)	7.000,00
B2	Imprevisti	0
B3	Progettazione, Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, C.R.F., Perizia di variante	33.016,10
B4	Contributo ANAC	250
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 (2% di A4)	8.192,49
B6	CNPAIA 4% su B3	1.320,64
B7	IVA AL 22% SU A3	77.917,61
B8	IVA AL 22% SU B1+B3+B6	9.094,08
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.790,92
	TOTALE COMPLESSIVO	490.961,87
	ECONOMIE DI GARA	9.038,13
	TOTALE (A+B)+ECONOMIE DI GARA	500.000,00

- che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 37710 del 06.10.2025 la ditta appaltatrice ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 16.10.2025;
- che con nota acquisita al prot. 39968 del 20.10.2025 il direttore dei lavori ha trasmesso il Certificato di Ultimazione Lavori, assegnando all'impresa esecutrice il termine di trenta giorni per l'esecuzione di lavorazioni valutate non incidenti sulla complessiva funzionalità dell'opera;
- che con Determina n. 2807 del 02.12.2025 è stato approvato il 2° S.A.L. dell'importo complessivo pari a € 335.610,89 (€ 329.613,49 + € 5.997,40 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero della quota di anticipazione del 20% corrisposta alla ditta, emesso dal Direttore dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 17.10.2025, sottoscritto dall'impresa senza riserve, ed è stato liquidato il 2° Certificato di pagamento dell'importo di € 154.834,24 oltre iva al 22%, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 1.678,05 e del recupero della quota dell'anticipazione pari a € 61.805,18;

Considerato:

- che il D.L. Ing. Gianfranco Tonti, con note acquisite ai prott. n. 14473 e n. 14506 del 27.03.2026 ha trasmesso gli atti contabili finali sottoscritti dalla ditta Giampetruzzi S.R.L. senza riserva alcuna, integrati e rettificati con nota prot. n. 14771 del 30.03.2026, n. 14806 del 31.03.2026 e n. 17000 del 13.04.2026 unitamente a tutta la relativa documentazione, qui elencata:
 - Libretto delle Misure, Libretto sottocomputi, Sommario registro di Contabilità, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori;
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in bollo;
 - dichiarazioni circa l'assolvimento degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compresa la documentazione (relazioni di verifica e allegati) attestante il rispetto delle condizionalità specifiche e del principio DNSH con le checklist n. 18, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), nonché il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR;
 - elaborato as built;
 - attestazione di assenza di richieste di cessione di credito da parte dell'impresa esecutrice;
- che, con note prott. n. 10879 del 07.03.2026 e n. 12386 del 17.03.2026, la ditta Giampetruzzi S.R.L. ha trasmesso la seguente documentazione:
 - dichiarazione di assolvimento degli obblighi PNRR in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa e occupazione giovanile e femminile;
 - relazione sulla parità di genere con attestazione di trasmissione inoltrata al consiglio regionale di parità come previsto dall'art. 47 comma 3 del DL n. 77/2021;

Preso atto:

- che il Conto Finale, trasmesso dal direttore dei lavori, e sottoscritto dallo stesso Ing. Gianfranco Tonti e dall'appaltatore senza riserva alcuna, è stato altresì sottoscritto dal RUP Geom. Luciano Trani;
- che il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 27.03.2026, sottoscritto dall'appaltatore Giampetruzzi S.R.L senza riserva alcuna e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luciano Trani attesta la regolare esecuzione dei lavori;

Dato atto:

- che dagli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di Regolare Esecuzione si desume che i lavori autorizzati (affidamento originario e perizia suppletiva e di variante) ammontano complessivamente, al netto del ribasso d'asta, a € 354.170,95, di cui € 7.496,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 22%;
- che dedotti:
 - l'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 61.805,18, oltre IVA al 22%;
 - il Certificato di Pagamento n. 1 di importo pari a € 117.293,42, oltre IVA al 22%;
 - il Certificato di Pagamento n. 2 di importo pari a € 154.834,24, oltre IVA al 22%;il credito dell'impresa a saldo dei lavori autorizzati è pari a € 20.238,11 oltre IVA al 22%;
- che la somma di € 24.690,49 (pari a € 20.238,11 oltre Iva al 22%), corrispondente al credito dell'impresa a saldo, risulta impegnata sul cap. 11469/0 RRPP 2026, in favore di Giampetruzzi S.R.L., cod. imp. D1955/0002/2023;

Visti:

- la polizza fideiussoria n. 2026/13/6735073 emessa da Italiana Assicurazioni, presentata dall'impresa Giampetruzzi S.R.L., e acquisita al prot. n. 13294 del 20.03.2026, pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (ossia due anni);
- il Certificato di Pagamento SAL Finale emesso in data 30.03.2026, dal quale risulta il credito dell'appaltatore, a saldo dell'importo contrattualizzato, pari ad € 20.238,11 oltre IVA al 22%;
- la fattura a saldo emessa dall'impresa Giampetruzzi S.R.L. numero 000034 del 31.03.2026, acquisita al prot. n. 15334 del 01.04.2026, cronologico n. 1129/2026, dell'importo complessivo di € 24.690,49 (€ 20.238,11+ € 4.452,38 per IVA al 22%);

Accertato:

- che è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 16.03.2026 al 31.03.2026 l'Avviso ai creditori (c.d. *ad opponendum*) a seguito del quale non sono state presentate reclami od opposizioni;
- che l'impresa appaltatrice Giampetruzzi S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla consultazione del DURC Online prot. INAIL_49375388 del 07.02.2026 con scadenza validità al 07.06.2026;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della Giampetruzzi S.R.L. ha restituito l'esito "Soggetto non inadempiente";
- che è stata acquisita, con esito positivo, l'attestazione di congruità in edilizia, ex D.M. n. 143/2021, attraverso la Cassa Edile della Provincia di Bari, prot. BA00/5017373522/41/C del 12.12.2025 - cod. univoco di congruità CNCEC55017373522, acquisita al protocollo comunale al n. 47876 del 12.12.2025;
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 1129/2026, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi identificativi dell'intestatario, numero e data dell'atto di impegno di spesa, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che il conto corrente dedicato indicato nella fattura risulta quello comunicato ai sensi della legge 136/2010, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nel Contratto di appalto stipulato dal soggetto affidatario;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Visti:

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;

Tutto quanto premesso, considerato e accertato, per l'intervento denominato “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001- PNRR M5C2 Inv.2.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*”, lo scrivente RUP propone di:

- approvare i documenti di contabilità dello Stato Finale, la relazione sul conto finale, nonché la documentazione finale PNRR/DNSH, le checklist ex-post DNSH e i suoi allegati, la relazione sulle verifiche dei CAM, e l'elaborato grafico, *as built*;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dall'Ing. Gianfranco Tonti in data 27.03.2026;
- di liquidare la fattura presentata dall'Impresa inerente al saldo residuo.

Si rassegna il tutto alla Dirigente dell'Unità *Progetti Speciali e attuazione del PNRR* per quanto di competenza.

Grottaglie, 13.04.2026

Il RUP
Geom. Luciano Trani

LA DIRIGENTE

Vista la relazione sul conto finale a firma del RUP, allegata al presente provvedimento, e ritenuto di doverla condividere;

Vista la proposta di provvedimento che precede, redatta dal RUP, e la documentazione contabile ad essa allegata;

Preso atto delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal RUP;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con precedente decreto sindacale;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di approvare** i documenti contabili dello Stato Finale, la relazione sul conto finale, nonché la documentazione finale PNRR/DNSH, le checklist ex-post DNSH e i suoi allegati, la relazione sulle verifiche dei CAM, e l'elaborato grafico, *as built*, relativi all'intervento di “*Lavori di sistemazione*”

strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU” redatti dal direttore dei lavori, Ing. Gianfranco Tonti e trasmessi con note prott. n. 14473 e n. 14506 del 27.03.2026, sottoscritti dalla ditta Giampetruzzi S.R.L. senza riserva alcuna, integrati e rettificati con nota prot. n. 14771 del 30.03.2026, n. 14806 del 31.03.2026 e n. 17000 del 13.04.2026, attestanti che i lavori autorizzati e realizzati (affidamento e perizia suppletiva e di variante) ammontano complessivamente, al netto del ribasso d'asta, a € 354.170,95, di cui € 7.496,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 22%, e che il credito residuo dell'appaltatore è pari a € 20.238,11 oltre IVA al 22%;

3. **di prendere atto** che il conto finale, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Gianfranco Tonti e sottoscritto dall'appaltatore Giampetruzzi S.R.L. senza riserva alcuna, attesta che l'importo totale dei lavori realizzati ammonta a complessivi € 354.170,95, oltre IVA al 22%, di cui € 7.496,74 per oneri della sicurezza;
4. **di approvare** le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal direttore dei lavori Ing. Gianfranco Tonti in data 27.03.2026, e trasmesso, unitamente ai relativi allegati con note prott. n. 14473 e n. 14506 del 27.03.2026, successivamente integrate dalle note prott. n. 14771 del 30.03.2026, n. 14806 del 31.03.2026 e n. 17000 del 13.04.2026, nel quale si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Giampetruzzi S.R.L.;
5. **di dare atto** che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
6. **di prendere atto** della Relazione CAM ante e post al SAL FINALE e con la quale la direzione lavori informa il RUP sul rispetto del principio del DNSH al SAL FINALE sull'applicazione, nel corso dei lavori, dei Criteri Ambientali Minimi secondo quanto stabilito nel CSA;
7. **di dare atto:**
 - che il D.L. ha attestato che non sono state presentate richieste di cessione del Credito da parte dell'impresa esecutrice;
 - che, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai creditori (c.d. ad opponendum), non sono stati presentati reclami od opposizioni;
8. **di approvare** il Certificato di Pagamento SAL Finale emesso in data 27.03.2026, dal quale risulta che il credito dell'appaltatore, a saldo dell'importo contrattualizzato, è pari ad € 20.238,11 oltre IVA al 22%;
9. **di prendere atto** che, per il pagamento della rata di saldo, la ditta Giampetruzzi S.R.L. ha costituito la polizza fideiussoria 2026/13/6735073 emessa da Italiana Assicurazioni, acquisita al prot. n. 13294 del 20.03.2026, pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (ossia due anni);
10. **di liquidare** la fattura numero 000034 del 31.03.2026, acquisita al prot. n. 15334 del 01.04.2026, cronologico n. 1129/2026, dell'importo complessivo di € 24.690,49 (€ 20.238,11+ € 4.452,38 per IVA al 22%), emessa dall'appaltatore Giampetruzzi S.R.L., P.IVA 04531840728;
11. **di imputare** la spesa complessiva di € 24.690,49 sul cap. 11469/0 del b.c., codice impegno D1955/0002/2023;
12. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione dei mandati di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale “*Pag.to SAL Finale Lavori sistem. strade interne all'abitato e marciapiedi – Riqual. area Piazza IV Novembre e Vie Part. Caduti, Ennio e M. D'Ungheria - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2INV 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”*, in favore dell'Impresa appaltatrice Giampetruzzi S.R.L., P.IVA 04531840728, a saldo della fattura cron. 1129/2026 sopraindicata per un importo pari a € 20.238,11, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - di procedere al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € 4.452,38 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale: “*Pag.to SAL Finale Lavori sistem. strade*”

interne all'abitato e marciapiedi – Riquad. area Piazza IV Novembre e Vie Part. Caduti, Ennio e M. D'Ungheria - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2INV 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, da inoltrarsi all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

- 13. di dare atto** che:
 - il certificato di regolare esecuzione, sostituendo il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
 - salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
- 14. di autorizzare** lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2023/13/6668551 del 08.11.2023, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Matera, quale cauzione definitiva presentata dall’Impresa esecutrice Giampetruzzi S.R.L. a garanzia per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- 15. di dare atto** che è stata acquisita, con esito positivo, l’attestazione di congruità in edilizia, ex D.M. n. 143/2021, attraverso la Cassa Edile della Provincia di Bari, prot. BA00/5017373522/41/C del 12.12.2025 cod. univoco di congruità CNCEC55017373522, acquisita al protocollo comunale al n. 47876 del 12.12.2025;
- 16. di dare atto** che
 - il **CUP** per l’intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003140001**;
 - il **CIG** per i lavori in oggetto è il seguente: **A003C7CA9D**;
- 17. di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciano Trani, Istruttore tecnico assegnato all’Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”*;
- 18. di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall’art. 6-bis della legge 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- 19. di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 183, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 20. di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
- 21. di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l’annotazione nel registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all’albo pretorio;
- 22. di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR”*.