

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 1473 del Reg.**

**Data 03/06/2026**

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE**

#### **DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"**

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI VIALE MATTEOTTI NEL TRATTO TRA VIA NAZARIO SAURO E VIA MARCONI – RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP J43D21003150001, PNRR M5C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.**

Redatta da: Ing. Celino Adele

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## LA DIRIGENTE

- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei suddetti progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque interventi beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento “*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualficazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*” dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024, in entrata al capitolo 3680 e in uscita al cap.11470;
- che con determinazione n. 1150 del 14.11.2022 della Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, per i motivi meglio specificati nello stesso provvedimento, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento in oggetto, è stato affidato alla finepro s.r.l., P.Iva 05816400724;
- che il progetto definitivo per i “*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualficazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*” è stato validato con determina n. 1035 del 12.06.2023 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 13.06.2023;
- che con determina n. 1385 del 01.08.2023 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, ha validato e approvato il progetto esecutivo per i “*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualficazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*”, dell'importo complessivo di € 400.000,00, trasmesso dall'arch. Michele Sgobba della finepro srl, con le note n. 26475 del 27.07.2023 e n. 26904 del 01.08.2023;
- che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					
					<b>IMPORTI</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA</b>				€	<b>310.000,00</b>
	oneri specifici per la sicurezza			€	<b>10.000,00</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA</b>			€	<b>320.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>					
1)	Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo	iva	10%	€	-
2)	Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	iva	22%	€	-
3)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	iva	22%	€	24.136,54
4)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	iva	0%	€	6.400,00
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva	0%	€	250,00
6)	Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.	iva	22%	€	-
7)	Spese di gara per Commissione giudicatrice	iva	0%	€	-
8)	Risoluzione di eventuali inteferenze	iva	0%	€	3.500,00
9)	Mezzi mobili funzionali all'accessibilità	iva	0%	€	-
10)	Spese per pubblicità	iva	0%	€	-
11)	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo	iva	22%	€	-
12)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	iva	22%	€	965,46
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	22%	€	-
14)	Imprevisti	iva		€	7.225,56
15)	IVA sui lavori	iva	10%	€	32.000,00
16)	IVA su spese generali	iva	22%	€	5.522,44
17)	Acquisizioni aree o immobili			€	-
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			€	<b>80.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>			€	<b>400.000,00</b>

- che, con determina a contrarre n. 1395 del 02.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che, con determina n. 1577 del 31.08.2023, i "Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualficazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001" - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico Costruzioni Di Taranto srl, P.IVA 02798280737, con sede in Laterza, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 24,71%, e quindi un importo pari a € 233.399,00, a cui vanno aggiunti € 10.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 243.399,00, oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 1942 del 24.10.2023 si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1577 del 31.08.2023 e si è rideterminato il quadro economico di progetto come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO					
					<b>IMPORTI</b>
<b>TOTALE</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (24,71%)</b>			€	<b>233.299,00</b>
	oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	<b>10.000,00</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA</b>			€	<b>243.299,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>					
1)	Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo	iva	10%	€	-
2)	Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	iva	22%	€	-
3)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	iva	22%	€	24.136,54
4)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	iva	0%	€	6.400,00
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva	0%	€	250,00
6)	Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.	iva	22%	€	-
7)	Spese di gara per Commissione giudicatrice	iva	0%	€	-
8)	Risoluzione di eventuali interferenze	iva	0%	€	3.500,00
9)	Mezzi mobili funzionali all'accessibilità	iva	0%	€	-
10)	Spese per pubblicità	iva	0%	€	-
11)	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo	iva	22%	€	-
12)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	iva	22%	€	965,46
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	22%	€	-
14)	Imprevisti	iva		€	7.225,56
15)	IVA sui lavori	iva	10%	€	24.329,90
16)	IVA su spese generali	iva	22%	€	5.522,44
17)	Acquisizioni aree o immobili			€	-
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			€	<b>72.329,90</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) AL NETTO DELLE ECONOMIE</b>			€	<b>315.628,90</b>
	Economie di gara			€	<b>84.371,10</b>
18)	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			€	<b>400.000,00</b>

- che il contratto con l'impresa Costruzioni Di Taranto srl è stato sottoscritto in data 05.12.2022 con rep. n. 1760;
- che i lavori sono stati consegnati in data 29.12.2023, giusta verbale sottoscritto in pari data e agli atti di questo Comune, e sono concretamente iniziati in data 08.01.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 2400 del 16.01.2024;
- che, con determina n. 1 del 05.01.2024, l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa Edil Mihasi srl le lavorazioni della cat. OG3 per un importo complessivo pari ad € 28.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.300,00, e oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 20.12.2023;
- che, con determinazione n. 2 del 05.01.2024, l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa "Parisi Scavi e costruzioni di Parisi A." le lavorazioni della cat. OG3 per un importo complessivo pari ad €. 30.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00, e oltre e IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 07.12.2023;
- che, con determina n. 125 del 25.01.2024, è stata liquidata alla ditta Costruzioni Di Taranto srl l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 53.546,90 (€ 48.679,00 + € 4.867,90 per IVA al 10% in split payment);
- che in data 23.02.2024 i lavori sono stati parzialmente sospesi "in attesa delle operazioni di abbattimento delle alberature" ad opera della ditta appaltatrice dell'Accordo quadro per la gestione del verde nel Comune di Grottaglie, giusta verbale redatto in pari data trasmesso con nota n. 8870 del 29.02.2024;

- che in data 12.03.2024 i lavori sono stati riconsegnati alla ditta Costruzioni Di Taranto srl, giusta verbale sottoscritto in pari data, senza eccezione alcuna, e trasmesso con nota 10976 del 18.03.2024;
- che i lavori sono ripresi in data 18.03.2024, giusta verbale redatto e sottoscritto in pari data;
- che, con determina n. 563 del 04.04.2024 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 01.03.2024, dell'importo netto di € 172.646,14 (€ 165.556,14 + € 7.090,00 per oneri della sicurezza), e liquidato il certificato di pagamento n. 1 dell'importo totale di € 150.920,00 (€ 137.200,00 + € 13.720,00 per IVA al 10%);
- che in data 16.04.2024 i lavori sono stati sospesi parzialmente in attesa che l'A.Q.P. completasse i lavori di riqualificazione della rete fognaria e idrica in corso in viale Matteotti, giusta verbale sottoscritto in pari data e trasmesso con nota 16022 del 26.04.2024;
- che, con determina n. 1810 del 07.10.2024, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 400.000,00:

<b>QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b>		
<b>A)</b>	<b>Importo totale Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	
	Importo lavori al netto della sicurezza (ribassati del 24,710%)	279.862,63 €
	Oneri specifici per la sicurezza	12.000,00 €
	<b>Totale lavori</b>	<b>291.862,63 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre	26.346,48 €
2)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	6.400,00 €
3)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	250,00 €
4)	Risoluzione di eventuali interferenze	0,00 €
5)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	1.053,86 €
6)	Imprevisti	0,00 €
7)	IVA sui lavori	29.186,26 €
8)	IVA su spese generali	6.028,07 €
	<b>Totale Somme a disposizione B)</b>	<b>69.264,67 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>361.127,30 €</b>
	<i>Economie</i>	<i>38.872,70 €</i>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>400.000,00 €</b>

- che con la medesima determina n. 1810 del 07.10.2024:
  - è stato concesso un differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 19 giorni naturali e consecutivi;
  - è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 53.309,99 (€ 48.463,63 + € 4.846,36 per Iva al 10%) sul cap. 11470/0 a favore della ditta Costruzioni Di Taranto s.r.l., P.IVA 02798280737;
- che i lavori sono ripresi totalmente in data 23.10.2024, sospesi parzialmente in data 08.11.2014 e ripresi definitivamente in data 09.12.2024, per le ragioni riportate nei rispetti verbali redatti e sottoscritti in pari date;
- che, con nota prot. n. 9474 del 06.03.2025, l'impresa ha comunicato il completamento di tutte le opere entro il 05.03.2025 a meno delle opere di finitura della pista ciclabile e, con successiva nota prot. n. 10425 del 13.03.2025, il direttore dei lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori del 10.03.2025 e assegnato il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), dalla data di ultimazione, per il completamento degli interventi marginali non ancora completati e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- che, con determina n. 1012 del 15.05.2025, è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 10.03.2025, dell'importo netto di € 275.986,07 (di cui € 264.638,87 per lavori ed € 11.347,20 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, e liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell'importo totale di € 91.300,00, al netto della ritenuta di garanzia, pari a € 1.379,93, e del recupero dell'anticipazione già corrisposta, pari a € 46.031,72, e oltre iva al 10%;
- che, con nota prot. 14769 del 14.04.2025, la ditta Costruzioni di Taranto srl ha comunicato l'ultimazione

delle lavorazioni di lievi entità in data 11.04.2025, come successivamente accertato dal direttore dei lavori in data 24.04.2025 con apposito verbale di constatazione;

- che con determina n. 2054 del 15.09.2025:
  - sono stati approvati i documenti contabili dello Stato Finale, la relazione sul conto finale, nonché la documentazione finale PNRR/DNSH, le checklist ex-post DNSH e i suoi allegati relativi ai “Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riquilificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001, PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione Urbana, finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU”, redatti dal direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, attestanti che i lavori realizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 291.862,63, di cui 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 10%;
  - sono state approvate le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24.07.2025, nel quale si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Costruzioni Di Taranto;
  - è stato liquidato il Certificato di Pagamento n. 3 del 20.08,2025 dell’importo di € 14.683,63 oltre IVA al 10%, relativo al saldo residuo;

**Considerato** che, in riferimento al quadro economico di progetto, come approvato da ultimo con determina n. 1810 del 07.10.2024, sono stati liquidati e pagati i seguenti importi:

importo	oggetto del pagamento	determina di liquidazione	fattura	CIG
€ 250,00	contributo ANAC	n. 1395 del 02.08.2023		esente
€ 53.546,90 (€ 48.679,00 + € 4.867,90 per IVA al 10%)	lavori -anticipazione del 20%	n. 125 del 25.01.2024	n. 3 del 19.01.2024	A0012B50D5
€ 150.920,00 (€ 137.200,00 + € 13.720,00 per IVA al 10%),	lavori - cp n. 1	n. 563 del 04.04.2024	n. 13 del 28.03.2024	A0012B50D5
€ 100.430,00 (€ 91.300,00 + € 9.130,00 per IVA al 10%),	lavori - cp n. 2	n. 1012 del 15.05.2025	n. 11 del 09.05.2025	A0012B50D5
€ 16.151,99 (€ 14.683,63 + € 1.468,36)	lavori -cp n. 3 a saldo	n. 2054 del 15.09.2025	n. 29 del 03.09.2025	A0012B50D5
€ 13.915,58 (€ 10.967,51 + € 438,70 per Cassa al 4% + € 2.509,37 per IVA al 22),	progetto di FTE	n. 1999 del 31.10.2023	n. 86/FE/2023 del 26.09.2023	Z963888684
€ 10.773,75 (€ 8.491,29 + € 339,65 per Cassa al 4%+ 1.942,81 per IVA al 22%),	progetto esecutivo	determina n. 2142 del 18.11.2024	n. 126/FE/2024	Z963888684
€ 8.126,59 (€ 6.404,94 + € 256,20 per Cassa al 4% + 1.465,45 per IVA al 22%)	direzione lavori (saldo) e certificato di regolare esecuzione	determina n. 2123, del 22.09.2025	n. 95/FE/2024 del 17.09.2025	Z963888684
€ 3.557,25	incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	n. 877 del 30.03.2026		esente
<b>Totale spesa: € 357.672,06 (322.568,17 + € 35.103,89 per IVA)</b>				

**Rilevato** che il quadro economico finale della spesa effettivamente sostenuta, rimodulato a seguito di omologazione della spesa, risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>PRE GARA</b>	<b>POST GARA</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>IMPORTO FINALE (onologazione)</b>
<i>Descrizione</i>		<i>Importo in euro</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Importo in euro</i>
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>				
	Importo lavori al netto della sicurezza	310.000,00 €	233.299,00 €	279.862,63 €	279.862,63 €
	Oneri specifici per la sicurezza	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>243.299,00 €</b>	<b>291.862,63 €</b>	<b>291.862,63 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
1)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre	24.136,54 €	24.136,54 €	26.346,48 €	25.863,74 €
2)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	3.557,25 €
3)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
4)	Risoluzione di eventuali interferenze	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5)	CNPAIA, 4% su 1)	965,46 €	965,46 €	1.053,86 €	1.034,55 €
6)	Imprevisti	7.225,56 €	7.225,56 €	0,00 €	0,00 €
7)	IVA sui lavori	32.000,00 €	24.329,90 €	29.186,26 €	29.186,26 €
8)	IVA su spese generali 1) + 5)	5.522,44 €	5.522,44 €	6.028,07 €	5.917,63 €
	<b>Totale Somme a disposizione B)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>72.329,90 €</b>	<b>69.264,67 €</b>	<b>65.809,43 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>315.628,90 €</b>	<b>361.127,30 €</b>	<b>357.672,06 €</b>
	<i>Economie</i>		<i>84.371,10 €</i>	<i>38.872,70 €</i>	<i>42.327,94 €</i>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

**Preso atto** che le economie rilevate a conclusione dell'intervento sono pari a € **42.327,94**;

**Accertato**, che tutte le procedure di appalto sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria di Settore;

**Accertato** che, tutte le spese sostenute sono state interamente corrisposte agli aventi diritto;

**Ritenuto**, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale:

- alla omologazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001 - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, perché regolarmente assentita, correttamente liquidata in conformità agli impegni di spesa, e rientrante tra quelle previste nel progetto approvato, ammessa al finanziamento in epigrafe;
- approvare la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, pari a € **357.672,06**, tutta documentata dai mandati quietanzati e documenti aventi valore probante equivalente;

#### Visti

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023, e in particolare l'art. 226;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'aggiornamento dell'”Atto d'obbligo connesso al finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto CUP J43D21003150001”, sottoscritto dal Comune di Grottaglie in data 22.05.2025;

**Ritenuta** la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “Progetti Speciali e attuazione del PNRR”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

**Acquisito** ai sensi dell'art. n. 183 – settimo comma - del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di omologare** in complessivi € **357.672,06** la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento denominato *“Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001 - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”*;
3. **di dare atto** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 357.672,06 sono quelli elencati nella premessa al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che tale somma è stata interamente corrisposta a tutti i soggetti creditori;
5. **di prendere atto** che il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito di omologazione della spesa è così rappresentato:

<i>QUADRO ECONOMICO</i>		<i>IMPORTO FINALE (omologazione)</i>
	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in euro</i>
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	
	Importo lavori al netto della sicurezza	279.862,63 €
	Oneri specifici per la sicurezza	12.000,00 €
	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>291.862,63 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre	25.863,74 €
2)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	3.557,25 €
3)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	250,00 €
4)	Risoluzione di eventuali interferenze	0,00 €
5)	CNPAIA, 4% su 1)	1.034,55 €
6)	Imprevisti	0,00 €
7)	IVA sui lavori	29.186,26 €
8)	IVA su spese generali 1) + 5)	5.917,63 €
	<b>Totale Somme a disposizione B)</b>	<b>65.809,43 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>357.672,06 €</b>
	<i>Economie</i>	<i>42.327,94 €</i>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>400.000,00 €</b>

6. **di dare atto** che tutte le spese concorrono al rispetto dei seguenti principi: trasversali DNSH “Non recare danno all'ambiente”; di tagging, clima e digitale; di valorizzazione dei giovani; trasversali sulla riduzione dei divari territoriali;
7. **di prendere atto** che l'importo delle economie è pari a € **42.327,94**;
8. **di dare atto** che l'intervento è finanziato con i fondi già assegnati dal PNRR - M5C2 INV 2.1 *“Rigenerazione urbana – Investimenti in progetti finalizzati alla riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, iscritti in bilancio in entrata al capitolo 3680 e in uscita al cap.11470;
9. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003150001**;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”*;

- 11. di dare atto** che, in relazione ai contenuti e disposizioni del presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- 12. di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 13. di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
- 14. di demandare** al Servizio Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
- 15. di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".