

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 2054 del Reg.

Data 15/09/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI VIALE MATTEOTTI NEL TRATTO TRA VIA NAZARIO SAURO E VIA MARCONI – RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP J43D21003150001, PNRR M5C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE PNRR/DSNH FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG A0012B50D5.

Redatta da: Dott.ssa Coppola Bianca

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei suddetti progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque interventi beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento "*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*" dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024, in entrata al capitolo 3680 e in uscita al cap.11470;
- che con determinazione n. 1150 del 14.11.2022 della Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, per i motivi meglio specificati nello stesso provvedimento, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento in oggetto, è stato affidato alla finepro s.r.l., P.Iva 05816400724;
- che il progetto definitivo per i "*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*" è stato validato con determina n. 1035 del 12.06.2023 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 13.06.2023;
- che con determina n. 1385 del 01.08.2023 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, ha validato e approvato il progetto esecutivo per i "*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001*", dell'importo complessivo di € 400.000,00, trasmesso dall'arch. Michele Sgobba della finepro srl, con le note n. 26475 del 27.07.2023 e n. 26904 del 01.08.2023;
- che il suddetto progetto esecutivo ha presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					
					IMPORTI
TOTALE	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€	310.000,00
	oneri specifici per la sicurezza			€	10.000,00
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA			€	320.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
1)	Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo	iva	10%	€	-
2)	Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	iva	22%	€	-
3)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	iva	22%	€	24.136,54
4)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	iva	0%	€	6.400,00
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva	0%	€	250,00
6)	Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.	iva	22%	€	-
7)	Spese di gara per Commissione giudicatrice	iva	0%	€	-
8)	Risoluzione di eventuali intese	iva	0%	€	3.500,00
9)	Mezzi mobili funzionali all'accessibilità	iva	0%	€	-
10)	Spese per pubblicità	iva	0%	€	-
11)	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo	iva	22%	€	-
12)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	iva	22%	€	965,46
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	22%	€	-
14)	Imprevisti	iva		€	7.225,56
15)	IVA sui lavori	iva	10%	€	32.000,00
16)	IVA su spese generali	iva	22%	€	5.522,44
17)	Acquisizioni aree o immobili			€	-
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	80.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	400.000,00

- che, con determina a contrarre n. 1395 del 02.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che, con determina n. 1577 del 31.08.2023, i "Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riqualificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001" - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU" sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico Costruzioni Di Taranto srl – P.IVA 02798280737, con sede in Laterza, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 24,71%, e quindi un importo pari a € 233.399,00, a cui vanno aggiunti € 10.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 243.399,00, oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 1942 del 24.10.2023 si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1577 del 31.08.2023 e si è rideterminato il quadro economico di progetto come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO					
					IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (24,71 %)				€	233.299,00
	oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	10.000,00
A)	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€	243.299,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:					
1)	Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo	iva	10%	€	-
2)	Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	iva	22%	€	-
3)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	iva	22%	€	24.136,54
4)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	iva	0%	€	6.400,00
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva	0%	€	250,00
6)	Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.	iva	22%	€	-
7)	Spese di gara per Commissione giudicatrice	iva	0%	€	-
8)	Risoluzione di eventuali inteferenze	iva	0%	€	3.500,00
9)	Mezzi mobili funzionali all'accessibilità	iva	0%	€	-
10)	Spese per pubblicità	iva	0%	€	-
11)	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo	iva	22%	€	-
12)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	iva	22%	€	965,46
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	22%	€	-
14)	Imprevisti	iva		€	7.225,56
15)	IVA sui lavori	iva	10%	€	24.329,90
16)	IVA su spese generali	iva	22%	€	5.522,44
17)	Acquisizioni aree o immobili			€	-
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			€	72.329,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) AL NETTO DELLE ECONOMIE				€	315.628,90
Economie di gara				€	84.371,10
18)	TOTALE COMPLESSIVO			€	400.000,00

- che il contratto con l'impresa Costruzioni Di Taranto srl è stato sottoscritto in data 05.12.2022 con rep. n. 1760;
- che i lavori sono stati consegnati in data 29.12.2023, giusta verbale sottoscritto in pari data e agli atti di questo Comune, e sono concretamente iniziati in data 08.01.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 2400 del 16.01.2024;
- che, con determina n. 1 del 05.01.2024, l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa Edil Mihasi srl le lavorazioni della cat. OG3 per un importo complessivo pari ad € 28.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.300,00, e oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 20.12.2023;
- che, con determinazione n. 2 del 05.01.2024, l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa "Parisi Scavi e costruzioni di Parisi A." le lavorazioni della cat. OG3 per un importo complessivo pari ad €. 30.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00, e oltre e IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 07.12.2023;
- che, con determina n. 125 del 25.01.2024, è stata liquidata alla ditta Costruzioni Di Taranto srl l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 53.546,90 (€ 48.679,00 + € 4.867,90 per IVA al 10% in split payment);
- che in data 23.02.2024 i lavori sono stati parzialmente sospesi "*in attesa delle operazioni di abbattimento delle alberature*" ad opera della ditta appaltatrice dell'Accordo quadro per la gestione del verde nel Comune di Grottaglie, giusta verbale redatto in pari data trasmesso con nota n. 8870 del 29.02.2024;
- che in data 12.03.2024 i lavori sono stati riconsegnati alla ditta Costruzioni Di Taranto srl, giusta verbale sottoscritto in pari data, senza eccezione alcuna, e trasmesso con nota 10976 del 18.03.2024;

- che i lavori sono ripresi in data 18.03.2024, giusta verbale redatto e sottoscritto in pari data;
- che, con determina n. 563 del 04.04.2024 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 01.03.2024, dell'importo netto di € 172.646,14 (€ 165.556,14 + € 7.090,00 per oneri della sicurezza), e liquidato il certificato di pagamento n. 1 dell'importo totale di € 150.920,00 (€ 137.200,00 + € 13.720,00 per IVA al 10%);
- che in data 16.04.2024 i lavori sono stati sospesi parzialmente in attesa che l'A.Q.P. completasse i lavori di riqualificazione della rete fognaria e idrica in corso in viale Matteotti, giusta verbale sottoscritto in pari data e trasmesso con nota 16022 del 26.04.2024;
- che, con nota prot. n. 29104 del 02.08.2024, il Direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, rappresentante legale della finepro srl, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, a seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, e dettagliatamente descritte nella relazione tecnica di accompagnamento, che hanno reso necessaria una modifica progettuale senza alterare la natura generale del contratto;
- che con determina n. 1661 del 17.09.2024, la direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;
- che, con determina n. 1810 del 07.10.2024, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 400.000,00:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		
A)	Importo totale Lavori al netto del ribasso d'asta	
	Importo lavori al netto della sicurezza (ribassati del 24,710%)	279.862,63 €
	Oneri specifici per la sicurezza	12.000,00 €
	Totale lavori	291.862,63 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre	26.346,48 €
2)	Incentivo per F.T. art. 113 D.Lgs 50/2016	6.400,00 €
3)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	250,00 €
4)	Risoluzione di eventuali interferenze	0,00 €
5)	CNPAIA, 4% su 3) e 11)	1.053,86 €
6)	Imprevisti	0,00 €
7)	IVA sui lavori	29.186,26 €
8)	IVA su spese generali	6.028,07 €
	Totale Somme a disposizione B)	69.264,67 €
	IMPORTO TOTALE	361.127,30 €
	<i>Economie</i>	38.872,70 €
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	400.000,00 €

- che con la medesima determina n. 1810 del 07.10.2024:
 - è stato concesso un differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 19 giorni naturali e consecutivi;
 - è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 53.309,99 (€ 48.463,63 + € 4.846,36 per Iva al 10%) sul cap. 11470/0 a favore della ditta Costruzioni Di Taranto s.r.l., P.IVA 02798280737;
 - è stata impegnata la spesa aggiuntiva per l'onorario professionale, pari a € 2.803,97 (€ 2.209,94 + € 88,40 per cassa al 4% + € 505,63 per Iva al 22%), sul cap. 11470/0 a favore di finepro srl, P.IVA 05816400724;
- che i lavori sono ripresi totalmente in data 23.10.2024, sospesi parzialmente in data 08.11.2014 e ripresi definitivamente in data 09.12.2024, per le ragioni riportate nei rispetti verbali redatti e sottoscritti in pari data;
- che, con nota prot. n. 9474 del 06.03.2025, l'impresa ha comunicato il completamento di tutte le opere entro il 05.03.2025 a meno delle opere di finitura della pista ciclabile e, con successiva nota prot. n.

10425 del 13.03.2025, il direttore dei lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori del 10.03.2025 e assegnato il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), dalla data di ultimazione, per il completamento degli interventi marginali non ancora completati e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

- che, con determina n. 1012 del 15.05.2025, è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 10.03.2025, dell'importo netto di € 275.986,07 (di cui € 264.638,87 per lavori ed € 11.347,20 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, e liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell'importo totale di € 91.300,00, al netto della ritenuta di garanzia, pari a € 1.379,93, e del recupero dell'anticipazione già corrisposta, pari a € 46.031,72, e oltre iva al 10%;
- che, con nota prot. 14769 del 14.04.2025, la ditta Costruzioni di Taranto srl ha comunicato l'ultimazione delle lavorazioni di lievi entità in data 11.04.2025, come successivamente accertato dal direttore dei lavori in data 24.04.2025 con apposito verbale di constatazione;

Considerato

- che, con note acquisite al protocollo comunale al n. 18415 e n. 18416 del 12.05.2025, successivamente sostituite con note n. 28740 e n. 28741 del 28.07.2025, l'arch. Michele Sgobba, Direttore dei Lavori in oggetto, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - la documentazione contabile dello Stato Finale composto da Libretto delle Misure finale, Sommario registro di Contabilità, Registro di Contabilità finale, Stato Finale dei Lavori;
 - la relazione sul conto finale e i relativi allegati;
 - la dichiarazione di non avvenuta cessione di credito e il certificato sostitutivo dell'avviso ai creditori;
 - la documentazione relativa alla condotta dei lavori;
 - il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, in data 24.07.2025, e i relativi allegati;
 - elaborati *as built* e documentazione sulle verifiche in merito al rispetto degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
 - dichiarazione sulla non cessione dei crediti e certificato sostitutivo dell'avviso ai creditori;

Preso atto

- che il Conto Finale trasmesso con le note prot. n. 28740 e n. 28741 del 28.07.2025, è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Sgobba, senza riserve alcuna dall'appaltatore Costruzioni Di Taranto srl, e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Adele Celino;
- che con le note prot. 29434 del 31.07.2025 e prot. n. 31357 del 20.08.2025 sono stati trasmessi, rispettivamente, la checklist DNSH e il CRE e la relazione sullo Stato finale, in sostituzione di quelli già trasmessi con le note precedenti;
- che il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Sgobba in data 24.07.2025 e trasmesso con nota prot. n. 31357 del 20.08.2025, attesta la regolare esecuzione dei lavori;
- che dagli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di Regolare Esecuzione si desume:
 - che i lavori realizzati ammontano complessivamente, al netto del ribasso d'asta, a € 291.862,63, di cui 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 10%;
 - che il credito dell'impresa a saldo del contratto sottoscritto in data 05.12.2022 con rep. n. 1760, è pari a € 14.683,63, oltre IVA al 10%, dedotti:
 - l'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 48.679,00 oltre IVA;
 - il Certificato di Pagamento n. 1 di importo pari a € 137.200,00, oltre IVA;
 - il Certificato di Pagamento n. 2 di importo pari a € 91.300,00, oltre IVA;
- che la somma di € 16.151,99 (€ 14.683,63 + € 1.468,36 per IVA al 10%), corrispondente al credito dell'impresa a saldo, è stata impegnata sul cap. 11470/0 del bilancio, in favore di Costruzioni Di Taranto srl, con determina n. 1942 del 24.10.2023;
- che il Direttore dei Lavori ha dichiarato che non risultano cessioni di credito e ha trasmesso il certificato sostitutivo all'avviso ai creditori;

- che dal 03.07.2025 al 18.07.2025 è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Grottaglie l'avviso ai creditori (avviso *ad opponendum*), a seguito del quale non sono state presentate osservazioni;
- che con nota acquisita al prot. n. 34185 del 12.09.2025, su richiesta del RUP, l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 1144429261 emessa da HDI Assicurazioni SPA, Agenzia 1144/A866 di Ginosa, pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (ossia due anni);

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 del 20.08.2025, dal quale risulta il credito dell'appaltatore pari ad € 14.683,63 oltre IVA al 10%, per complessivi € 16.151,99;

Considerato che, per il saldo residuo, l'impresa Costruzioni di Taranto srl ha emesso la seguente fattura:

fattura numero 29 del 03.09.2025, acquisita al prot. n. 33007 del 03.09.2025, cronologico n. 2660/2025, dell'importo complessivo di € 16.151,99 (€ 14.683,63 + € 1.468,36 per IVA al 10%);

Accertato

- che l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla consultazione del DURC Online prot. INAIL_49794518 avente scadenza al 30.10.2025;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della Costruzioni Di Taranto srl ha restituito l'esito "*Soggetto non inadempiente*";
- che è stata acquisita, con esito positivo, l'attestazione di congruità in edilizia, ex D.M. n. 143/2021, attraverso la Cassa Edile della Provincia Jonica, prot. TA00/5015142967/41/C del 12.05.2025 - cod. univoco CNCEC5015142967, acquisita al protocollo comunale al n. 18410 del 12.05.2025;
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 2660/2025, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, numero e data dell'atto di impegno di spesa, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che il conto corrente dedicato indicato nella fattura risulta quello comunicato ai sensi della legge 136/2010, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nel Contratto di appalto stipulato dal soggetto affidatario,

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale:

- alla approvazione degli atti dello Stato Finale dei lavori in oggetto e alla liquidazione, altresì, del credito residuo vantato dall'appaltatore;
- alla approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione della fattura presentata dall'Impresa inerenti al saldo residuo;

Visti:

- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
- il D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con separato decreto sindacale;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di approvare** i documenti contabili dello Stato Finale, la relazione sul conto finale, nonché la documentazione finale PNRR/DNSH, le checklist ex-post DNSH e i suoi allegati relativi ai “*Lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi – Riquilificazione arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche, CUP J43D21003150001, PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione Urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU*”, redatti dal direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, trasmessi con note prot. n. 28740 e n. 28741 del 28.07.2025, e parzialmente sostituiti con le successive note prot. 29434 del 31.07.2025 e n. 31357 del 20.08.2025, attestanti che i lavori realizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 291.862,63, di cui 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 10%;
3. **di prendere atto** che il conto finale, emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Sgobba è stato sottoscritto dall'appaltatore Costruzioni Di Taranto srl senza riserve alcuna;
4. **di approvare** le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24.07.2025, nel quale si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Costruzioni Di Taranto, si determina il credito residuo dell'appaltatore in € 14.683,63, oltre IVA al 10%, e si propone il pagamento al suddetto creditore, fatta salva l'approvazione dello stesso certificato e le eventuali rettifiche a cura dell'Ufficio;
5. **di dare atto** che non sono state presentate richieste di cessione del Credito e che dal 03.07.2025 al 18.07.2025 è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Grottaglie l'avviso *ad opponendum*, a seguito del quale non sono state presentate reclami od opposizioni;
6. **di approvare** il Certificato di Pagamento n. 3 del 20.08.2025 dell'importo di € 14.683,63 oltre IVA al 10%;
7. **di prendere atto** che, per il pagamento della rata di saldo, la ditta Costruzioni Di Taranto ha costituito la polizza fideiussoria n. 1144429261 emessa da HDI Assicurazioni SPA, Agenzia 1144/A866 di Ginosa, pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (ossia due anni);
8. **di liquidare** il credito residuo totale, pari a € 16.151,99 (€ 14.683,63 + € 1.468,36 per IVA al 10% in split payment), di cui alla fattura numero 29 del 03.09.2025, acquisita al prot. n. 33007 del 03.09.2025, cronologico n. 2260/2025, emessa dall'appaltatore Costruzioni Di Taranto srl, P. IVA 02798280737 a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento n. 3/2025;
9. **di imputare** la spesa di € **16.151,99** (€ 14.683,63 + € 1.468,36 per IVA al 10% in split payment) **sul cap. 11470/0** del b.c., Imp. D1810/1/2024;
10. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale: “*Pagamento saldo per i lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi, CUP J43D21003150001 - PNRR M5C2 Inv. 2.1, finanziato*”

dall'Unione Europea, NextGenerationEU - CIG A0012B50D5", in favore dell'Impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl, P.IVA 08138011211, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € 14.683,63, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

- di procedere al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € 1.468,36 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale: "*Pagamento saldo per i lavori di rifacimento e sistemazione di viale Matteotti nel tratto tra via Nazario Sauro e via Marconi, CUP J43D21003150001 - PNRR M5C2 Inv. 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU - CIG A0012B50D5*", da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

11. di dare atto che:

- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
- il certificato di regolare esecuzione, sostituendo il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

12. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1144423820 del 21.11.2023, rilasciata da HDI Assicurazioni Agenzia di Ginosa Cod. Agenzia n. A866, quale cauzione definitiva presentata dall'Impresa esecutrice, Costruzioni Di Taranto srl, a garanzia per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

13. di dare atto che unitamente alla documentazione dello Stato Finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, con le note prot. n. 28740 e n. 28741 del 28.07.2025, il direttore dei lavori ha trasmesso:

- la relazione di verifica del rispetto dei C.A.M., come da progetto;
- la relazione di verifica del rispetto dei principi DNSH come da progetto, corredata di tutti gli allegati di riferimento, e la relativa Scheda 18 – *Realizzazione infrastrutture per la mobilità, ciclogistica*;
- elaborati grafici allo Stato finale, *as built*;
- dichiarazioni dell'appaltatore circa il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR;

14. di dare atto che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

15. di dare atto che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003150001**;

16. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **A0012B50D5**;

17. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*";

18. di dare atto che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

19. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

20. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;

21. di demandare al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;

22. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".