

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

INTERVENTO REALIZZATO CON CONTRIBUTO PNRR «FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU» PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 – MISURA 1 - INVESTIMENTO 1.3: "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" – OBIETTIVO 2 E 3.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO CON ADOZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI "BUILDING AUTOMATION" E SISTEMI TECNOLOGICAMENTE EVOLUTI PER IL CINETEATRO "CHARLOT" SITO IN VIA FRAVITA. CIG: 9570592E5A - CUP: C69J22001430001

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pellezzano (SA), P.zza Municipio n. 1 84080 – PELLEZZANO (SA)

R.U.P. Arch. Alfonso LANDI

PROGETTISTA

DL-CSE Ing. Marciano OLIVA


IMPRESA: "GENIALE s.r.l." con sede in Napoli alla via Torino, n. 6, partita IVA 03381151202,

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE n. 214 del 30/03/2023.

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 200.257,97 oltre IVA, di cui € 198.757,97 per lavori al netto del ribasso d'asta, offerto dello 0,300% sul prezzo a base di gara ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 9570592E5A

CUP: C69J22001430001



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.116 D.Lgs 36/2023-art.12 DM.49/2018)

Il giorno 18 del mese di Ottobre dell'anno duemilaventitre, il sottoscritto **Ing. Marciano OLIVA**, quale direttore dei lavori di cui all'oggetto;

Visto:

- il progetto iniziale, da Ing. Marciano Oliva, approvato con regolare delibera di Giunta Comunale n.154 del 16/12/2022 del Comune di PELLEZZANO (SA) che prevedeva un importo complessivo pari ad € 250.000,00, di cui per importo lavori pari ad € 200.856,54 ed oneri di sicurezza pari ad € 1.500,00.
- che l'aggiudicazione dei suddetti lavori alla ditta **GENIALE s.r.l.** con sede in Napoli alla via Torino, n. 6, partita IVA 03381151202, con importo complessivo di contratto pari ad € 200.257,97 oltre IVA, di cui € 198.757,97 per lavori al netto del ribasso d'asta, offerto dello 0,300% sul prezzo a base di gara ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2023 come da verbale prot. N.9673/2023 in pari data;
- che la durata prevista dal contratto era di 60 giorni, con scadenza pertanto al 19/08/2023;
- che durante l'esecuzione dei lavori:

sono state concesse due proroghe dal RUP (proroga n.1 Det.n.569 del 16/08/2023 e proroga n.2 Det.n.616 del 08/09/2023) per problematiche connesse a ritardi di consegna materiali e componenti necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto;

- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- che per effetto delle due proroghe concesse dal RUP, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 18/10/2023;

Visto l'art. 12 del D.M. 49/2018

Vista la comunicazione della Ditta Appaltatrice con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

previo avviso all'impresa appaltatrice, è convenuto in PELLEZZANO (SA) sui luoghi oggetto d'intervento, dove alla presenza del Sig. Giuseppe BIANCA, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ed in contraddittorio ha proceduto ad un attento sopralluogo, rilevando la corretta e completa esecuzione delle lavorazioni previste.


In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 18/10/2023 e, pertanto, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Luogo e data Pellezzano, li 18/10/2023



L'impresa esecutrice

VISTO
Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alfonso Landi

 **Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU