



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Ente Appaltante: Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica, 1 - Portogruaro (VE)

Lavori: RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA VILLA COMUNALE MEDIANTE LA RIGENERAZIONE E LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA.

CUP : C33G22000000006

CIG : 982197455A

Impresa: Edile Cardazzo cav. Ermenegildo S.R.L... via La Croce n. 28, 33074 Fontanafredda (PN), C.F./P.IVA 00450700935 R.E.A. N. PN-329198

Certificato n. 04 relativo al 4° S.A.L. a tutto il 06/05/2026			€ 423.607,62 iva compresa				
Certificati precedenti			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
N.	Data	Importi netti per l'impresa	Visto il contratto d'appalto Rep.n. 10497 del 27.09.2023, sottoscritto digitalmente in pari data con il quale furono appaltati all'Impresa suddetta i lavori sopraindicati per la somma di € 2.475.324,82 (compresa IVA) di cui € 1.907.818,31 per lavori, e € 81.203,05 per oneri della Sicurezza. Variazione di importo per perizia 1 e 2 per un totale di € 2.078.405,66 e € 81.203,05 per oneri della Sicurezza oltre a 213.056,10 per IVA sui lavori (4% e 10%) approvate con det. n. del 10/07/2025 e n. 3023 del 18/12/2025				
1	11/07/2025	€ 301.264,64	Risulta dalla contabilità sino ad oggi il seguente ammontare al netto del ribasso d'asta:				
2	05/11/2025	€ 363.915,80					
3	20/03/2006	€ 468.062,36					
Totale €		€ 1.133.242,80					
Anticipazione	€	397.804,11	Importo lavori al netto del ribasso d'asta :	€ 1.805.061,42			
Recupero anticipazione	€	344.997,99	Oneri per la sicurezza :	€ 67.872,15			
				€ 1.872.933,57			
			Importo totale al netto del ribasso d'asta	€ 1.872.933,57			
			da cui si detraggono le seguenti ritenute	€ 9.364,67			
Rimane:		52.806,12 €	- per certificati precedenti	€ 1.133.242,80			
Le ditte esecutrici risultano in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, così come attestato dai DURC On line richiesti ed emessi prima del pagamento.			- per recupero progressivo dell'anticipazione erogata	€ 344.997,99			
			Totale Ritenute €		€ 1.487.605,46		
			Rimane l'ammontare netto all'impresa di:		€ 385.328,11		
			I.V.A. su	€ 4.221,68	4%	€ 168,87	
			I.V.A. su	€ 381.106,43	10%	€ 38.110,64	
			Risulta il credito dell'Impresa:		€ 423.607,62		
			CERTIFICA				
			che a termine dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto,				
			si può pagare la rata di : € 423.607,62 (IVA compresa)				
			(diconsi Euro quattrocentoventitrescicentosette/62)				
Portogruaro, li			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
			Arch. Damiano Scapin				