



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

### **Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Nr. 273 del 23/04/2026**

Oggetto: CUP J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Svincolo polizza fideiussoria.

---

#### **IL RESPONSABILE**

##### **Premesso**

- **che** l'amministrazione Regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di € 30.000,00 euro annui per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2° lotto", ha autorizzato il Comune a convertire le rate annuali maturate fino all'esercizio di entrata in vigore della legge n. 21/2022, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione di uno o più interventi di impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
- **che** le rate maturate assommano a € 240.000,00 (ossia otto rate da € 30.000,00) come da comunicazione delle Direzione Centrale Cultura e Sport servizio Sport del 23/01/2023 assunto al prot. comunale n° 1574 dd. 24/01/2023;
- **che** ai fini della conversione del suddetto contributo ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della LR 21/2022, il Comune ha presentato al Servizio Sport della Direzione Centrale Cultura e Sport di Trieste, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente al codice CUP relativo all'intervento;
- **che** con successivo decreto regionale n°18390/GRFVG DD. 21/04/2023 i fondi sono stati definitivamente riconvertiti;
- **che** con l'aggiornamento n. 2 del Programma Triennale dei lavori 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2023, nell'annualità 2023 è stata prevista l'opera denominata “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive” per un importo complessivo di €. 240.000,00, finanziati interamente con fondi regionali;

##### **Visto che:**

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2024 è stato approvato lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;

-con Deliberazione giunta n. 21 del 13.02.2025 è stato adottato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2025 è stato approvato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;

**Dato atto:**

- che le funzioni di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 vengono svolte dal dipendente di quest'amministrazione, Arch. ir Michele Tomaselli dell'Area Tecnica 1<sup>a</sup> U.O;

- che con determinazione n.740 del 15/11/2023 sono state conferite le funzioni di progettista e direzione lavori delle opere di "Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "Calcetto Tennis ed altre attività sportive e della palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportiva", all'Ing. Iacumin Mauro dello studio Roselli e Associati con sede Via Manin n. 9 a Udine (UD) C.F.: CMN MRA 74E19L483O e P.I.: 02630650303;

**Considerato** che in data 12/12/2023, con protocollo n. 27460 è stato trasmesso a questa Amministrazione, il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "Calcetto Tennis ed altre attività sportive" e della "Palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive", redatto dal tecnico incaricato Ing. Iacumin Mauro dello studio Roselli e Associati con sede Via Manin n. 9 a Udine (UD) C.F.: CMN MRA 74E19L483O e P.I.: 02630650303; in data 18/12/2023 con protocollo 28074 tale progetto è stato aggiornato e rettificato;

**Accertato** che il progetto in questione è stato validato come da normativa vigente dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Nicoletti Luca, in data 18/12/2023 prot. 28120;

**Richiamato** che con la Deliberazione Giunta n. 156 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "Calcetto Tennis ed altre attività sportive" e della "Palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive", redatto dal tecnico incaricato all'Ing. Iacumin Mauro dello studio Roselli e Associati di Udine per un importo lavori pari a €uro 162.610,46 di cui €uro 4.878,31 oneri della sicurezza su un costo complessivo d'intervento pari a €uro 240.000,00;

**Considerato** che in data 18/03/2024, con protocollo n. 5966 è stato trasmesso a questa Amministrazione, il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "Calcetto Tennis ed altre attività sportive" e della "Palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive", redatto dal tecnico incaricato Ing. Iacumin Mauro dello studio Roselli e Associati con sede Via Manin n. 9 a Udine (UD) C.F.: CMN MRA 74E19L483O e P.I.: 02630650303;

**Accertato** che il progetto in questione è stato validato come da normativa vigente dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Nicoletti Luca, in data 24/04/2024 prot. 9104;

**Richiamata** la Deliberazione Giunta n. 50 del 02/05/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino

Toffoletti”, della palestra polifunzionale “Calcetto Tennis ed altre attività sportive” e della “Palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”, redatto dal tecnico incaricato all'Ing. Iacumin Mauro dello studio Roselli e Associati di Udine per un importo lavori pari a €uro 170.653,04 di cui €uro 4.781,86 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso su un costo complessivo d'intervento pari a €uro 240.000,00;

**Richiamata** la determina di aggiudicazione definitiva nr.266 del 09.04.2025, nella quale si aggiudicano i lavori di cui all'oggetto alla ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: IT02132940301 per l'importo di €uro 160.712,59 oltre agli oneri della sicurezza pari a €uro 4.781,86 e quindi per complessivi €uro 165.494,45 oltre IVA al 22% (€uro 36.408,78) e quindi per complessivi €uro 201.903,22, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE LAVORI			
	DESCRIZIONE VOCI	Importi parziali	IMPORTI TOTALI
<b>A</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		
A	1 Palestra polifunzionale "Calcetto tennis"	€ 123.529,45	
A	2 Impianto polisportivo "Toffoletti"	€ 33.275,52	
A	3 Palestra polifunzionale "Arti marziali"	€ 9.066,21	
A	4 Ribasso d'asta aggiudicazione esecuzione lavori (3,11%)	-€ 5.158,59	
A	5 Per oneri sicurezza indiretti	€ 4.781,86	
	<b>TOTALE CONTRATTUALE VOCE A</b>		<b>€ 165.494,45</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B1	IVA 22 % su voce A	€ 36.408,78	
B2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€ 27.000,06	
B4	Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 250,00	
B5	Fondo incentivante ex art. 11 LR. 14/2002 (1,6% di voce A)	€ 2.647,91	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti (fino al 10% di voce A)	€ 3.040,21	
B7	Ribasso d'asta aggiudicazione esecuzione lavori (3,11%)	€ 5.158,59	
	<b>TOTALE VOCE B</b>		<b>€ 74.505,55</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 240.000,00</b>

**Visto** il contratto in SP n. 48/2025 sottoscritto in data 16.06.2025 tra il Comune di Tarcento e la ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: IT02132940301 regolante le condizioni giuridiche ed economiche del contratto d'appalto;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/06/2025 e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 30/06/2025 con nota prot. 14375/2025.

**Richiamata** la determina nr.485 del 25.07.2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta GREATTI LUCIO con sede a Pagnacco (UD) in via delle Querce, 38 - P. Iva 01716700305, per un per un importo pari a € 3.969,44 (esclusa IVA al 22%) e che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OS30;

**Richiamata** la determina nr.486 del 25/07/2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta IDROFAST di Mansutti Alessio impresa individuale, con sede a Reana del Rojale (UD) in via Celio Nanino,117 - P. Iva 02533210304, per un importo pari a € 14.708,23 (esclusa IVA al 22%) comprensivi di oneri della sicurezza pari ad €26,62, che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OS28;

**Richiamata** la determina nr.559 del 02.09.2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta ELMADHI LUFTAR avente sede in via Belfiore 155 A, 30020 Pramaggiore (VE) – C.F. LMDLTR73H18Z100S – P.I: 04358620278, per un importo pari a € 3.782,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 32,00 esclusa IVA, che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OG1;

**Richiamata** la determina nr.560 del 02.09.2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279, per un per un importo pari a € 15.500,97 di cui oneri della sicurezza pari ad €79,03 esclusa IVA, che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OG1;

**Richiamata** la determina nr.561 del 02.09.2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta GJECI YLLI avente sede in via Amman 17, 33170 Pordenone (PN) – C.F. GJCYLL75E16Z100L – P.I: 01701740936, pari a € 1.907,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 32,00 esclusa IVA, che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OG1;

**Richiamata** la determina nr.596 del 17.09.2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta L&H FINITURE di Leonard Hoti avente sede in via San Vito 1, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – C.F. HTO LRD 97S21 Z160N – P.I: 012772, pari a € 1.907,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 32,00 esclusa IVA, che riguardano lavorazioni individuate nella categoria OG1;

**Visto** il SAL n. 1 a tutto il 12.09.2025 (PG/E 20886 del 24.09.2025) per l'importo di € 63.255,80 e il relativo Certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 01.10.2025 (PG/E 214139 di € 50.288,36 oltre IVA;

**Vista** la determina di liquidazione n. 817 del 13/10/2025 con la quale viene liquidata alla ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL la somma pari a € 50.288,36 oltre IVA al 22% per complessivi € 61.351,80 soggetta a scissione di pagamento.

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori, in seguito alla richiesta di modifica contrattuale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 17/10/2025 e pervenuto al protocollo dell'Ente con nota 22803/2025 del 20/10/2025.

**Richiamata** la determina nr.719 del 31.10.2025 con la quale veniva approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 3 e dell'art. 5 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ed aggiornate le spese tecniche a favore del tecnico incaricato Ing. Iacumin Mauro.

**Visto** il verbale di ripresa dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 10/11/2025 e pervenuto al protocollo dell'Ente con nota 24555/2025 del 10/11/2025.

**Visto** il SAL n. 2 a tutto il 19.11.2025 (PG/E 25700 del 20.11.2025) per l'importo di € 167.865,31 e il relativo Certificato di pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 21.11.2025 (PG/P 25805 del 21.11.2025) di € 83.638,73 oltre IVA;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2025 e pervenuto al protocollo dell'Ente con nota 25698/2025 del 20/11/2025 il quale certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 19/11/2025.

**Viste** le fatture quietanziate pervenute in data 16/12/2025 con nota protocollo n. GEN. GEN. – 2025-27971-A sottoscritte dai seguenti subappaltatori e subaffidatari: EDIL POL SRL - P. IVA 03162370302, ELMADHI LUFTAR - c.f. LMDLTR73H18Z100S, GJECI YLLI c.f. GJCYLL75E16Z100L, GREATTI LUCIO – c.f. GRTLUCU63P27L483B, L&H FINITURE DI LEONARD HOTI – c.f. HTOLRD97S21Z160N, IDROFAST di Mansutti Alessio – c.f. MNSLSS83B06L483A, PLAY IT SRL – P.IVA 01793650985, PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. – P. IVA 04404080279;

**Vista** la determina di liquidazione n. 1068 del 17/12/2025 con la quale viene liquidata alla ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL la somma pari a € 83.638,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 102.039,25 soggetta a scissione di pagamento.

**Vista** la documentazione contabile trasmessa dalla D.L. al prot. GEN-GEN-2026-0006279-A del 19.03.2026 composta dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione.

**Visto** l'aggiornamento della documentazione contabile trasmessa dalla D.L. al prot. GEN-GEN-2026-0006379-A del 23.03.2026 composta dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e in conformità alle prescrizioni contrattuali, definendo i residui crediti a favore della Ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL di € 839,33 esclusa IVA al 22%.

**Che** il Responsabile Unico del Procedimento arch.i. Michele Tomaselli ha confermato il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

**CHE** a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione delle opere non sussistono le condizioni per mantenere vincolata la ritenuta dello 0,5% per infortuni sulle prestazioni svolte;

**EVIDENZIATO** che con la redazione del certificato di regolare esecuzione si rende necessario aggiornare il quadro economico dell'opera previsto in fase di aggiudicazione dell'appalto in base ai lavori effettivamente realizzati, secondo il quadro economico di seguito articolato:

Q.E. APPROVAZIONE CRE		
DESCRIZIONE VOCI	Importi	IMPORTI TOTALI

		parziali	
<b>A</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		
A			
1	Palestra polifunzionale "Calchetto tennis"	€ 128.379,74	
A			
2	Impianto polisportivo "Toffoletti"	€ 34.760,51	
A			
3	Palestra polifunzionale "Arti marziali"	-	
A			
4	Per oneri sicurezza indiretti	€ 4.725,06	
	<b>TOTALE CONTRATTUALE VOCE A</b>		<b>€ 167.865,31</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B1	IVA 22 % su voce A	€ 36.930,37	
B2	Altre imposte (IRAP su quota incentivi)	€ 139,36	
B3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€ 28.348,34	
B4	Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 250,00	
B5	Fondo incentivante (80% del 2% di A compreso CPDEL ed INAIL)	€ 2.047,84	
B6	Lavori supplementari ex - in economia	€ 4.418,78	
	<b>TOTALE VOCE B</b>		<b>€ 72.134,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 240.000,00</b>

**DATO atto** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**DATO atto** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

### DETERMINA

1. Di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. Di prendere atto dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e in conformità alle prescrizioni contrattuali definendo i residui crediti a favore della Ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL di € 839,33 esclusa IVA al 22%;
3. Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del saldo alla ditta appaltatrice, corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari € 839,33 esclusa IVA al 22%;
4. Di approvare l'aggiornamento al quadro economico dell'opera a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione come di seguito riportato:

Q.E. APPROVAZIONE CRE			
	DESCRIZIONE VOCI	Importi parziali	IMPORTI TOTALI
<b>A</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		
A	1 Palestra polifunzionale "Calcetto tennis"	€ 128.379,74	
A	2 Impianto polisportivo "Toffoletti"	€ 34.760,51	
A	3 Palestra polifunzionale "Arti marziali"	-	
A	4 Per oneri sicurezza indiretti	€ 4.725,06	
	<b>TOTALE CONTRATTUALE VOCE A</b>		<b>€ 167.865,31</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B1	IVA 22 % su voce A	€ 36.930,37	
B2	Altre imposte (IRAP su quota incentivi)	€ 139,36	
B3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione dei lavori a base d'asta, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€ 28.348,34	
B4	Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 250,00	
B5	Fondo incentivante (80% del 2% di A compreso CPDEL ed INAIL)	€ 2.047,84	
B6	Lavori supplementari ex - in economia	€ 4.418,78	
	<b>TOTALE VOCE B</b>		<b>€ 72.134,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 240.000,00</b>

5. **Di dare atto** che il CUP è J72H23000300002 e il CIG è B5E9BA507C;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
7. **Di svincolare** la polizza fideiussoria n. 28020078029 rilasciata in data 09/07/2025 dalla società Tokio Marine Europe S.A. 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo - Sede legale in Italia; Tokio Marine Europe S.A.Rappresentanza Generale per l'Italia - Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione I.00152 - Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339 (Agenzia: CCH S.a.s. di Guido Novella & C, numero di registrazione al RUI: A000540877, numero di iscrizione al registro delle imprese: 02370380996; Via XX Settembre, 26/2 -16121 - GE) dell'importo di euro 33.760,87 ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 36/2023
8. **Di impegnarsi** a liquidare all'appaltatore con separato atto l'importo delle ritenute a garanzia a fronte di regolare fattura elettronica.
9. **Di dare atto** che si procederà al momento dell'affidamento dei lavori supplementari ex-in economia alla modifica degli impegni contabili e che la spesa è contenuta nell'attuale Quadro Economico dell'opera già integralmente impegnato.

Proposta nr. 314 dd. 17/04/2026

ISTRUTTORE  
- Paolo Lisetto

Il sostituto Responsabile del Settore  
Federico Canciani



## Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
273	23.04.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	27/04/2026

Oggetto: CUP J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell’impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Svincolo polizza fideiussoria.

- Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA  
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2026/638



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

<b>N.RO DETERMINA</b>	<b>DATA</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVA'</b>
<b>273</b>	<b>23.04.2026</b>	<b>Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni</b>	<b>27/04/2026</b>

**OGGETTO: CUP J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Svincolo polizza fideiussoria.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/04/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/05/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 29/04/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Elena Ermacora

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.