



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 503 del 21.07.2026

Oggetto: CUP J77H24000210006 CIG B864A1C841 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BELVEDERE - BORGO GUARDA, POSA DI NUOVO GUARDRAIL IN VIA DEGLI USIGNOLI E VIA SAMMARDENCHIA E REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSO VIA DIVISIONE JULIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO ALLA BIBLIOTECA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con decreto n° 20298/GRFVG del 29/04/2024 prenumero 20200 della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia Servizio Coordinamento politiche per la montagna è stato assegnato al Comune di Tarcento (UD) il contributo per la manutenzione straordinaria strade comunali, ai sensi della Legge Regionale n° 14/2012;
- che l'ammontare di tale contributo corrisponde ad € 100.000,00 a fronte di una spesa prevista su quadro economico di € 210.000,00 di cui € 110.000,00 di fondi comunali;
- che per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, (vedi le previsioni dell'art. 37 del codice dlgs 36/2024) non sono stati inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, ma l'opera è stata richiamata all'interno del DUP 2025-2027 tra le opere da realizzare e trova copertura nel bilancio comunale corrente al cap 4672/41;

Visto il Documento di Indirizzo alla Progettazione DIP, a firma del geom. Muzzolini Irene, in qualità di RUP dei lavori di *“Manutenzione straordinaria strada comunale via Belvedere-B.go Guarda, posa di nuovo guardrail in via degli Usignoli e via Sammardenchia e realizzazione di nuovo attraversamento pedonale presso via Divisione Julia in corrispondenza dell'ingresso alla biblioteca civica”* approvato, per la sola linea tecnica, con delibera di Giunta n. 115 del 08/10/2024;

Dato atto che con determinazione n. 677 del 24/10/2024 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) ed al progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, misurazioni, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva e redazione CRE, delle opere in oggetto indicate in premessa, allo studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo

Considerato che in data 31/12/2024 la geom. Muzzolini Irene, che ha svolto il compito di RUP, ha concluso il proprio rapporto di lavoro con il Comune di Tarcento e, pertanto, si è reso necessario nominare la nuova figura di RUP, al fine di dare prosecuzione all'opera medesima;

Visto la DIM n. 38 del 22/01/2025 con cui il Responsabile dell'area U.O.1. e U.O.3 arch. Federico Canciani ha nominato il dott. for. Marco Bertossi RUP dell'opera in oggetto;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) predisposto dall'ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo, assunto al Prot. n° 27899 del 19/12/2024 e integrazioni n. prot. 1571 del 22/01/2025;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) predisposto dall'ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo.

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *“Manutenzione straordinaria strada comunale via Belvedere-B.go Guarda, posa di nuovo guardrail in via degli Usignoli e via Sammardenchia e realizzazione di nuovo attraversamento pedonale presso via Divisione Julia in corrispondenza dell'ingressa alla biblioteca civica”* redatto dall'ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo dando atto che lo stesso conclude nella spesa complessiva pari ad €. 210.000,00, di cui €. 142.500,00 previsti per lavori, oneri della sicurezza compresi, come da quadro economico sotto riportato:

1) IMPORTO IN APPALTO

1.1) Lavori (soggetti a ribasso)	€. 140.000,00
<u>1.2) Oneri della sicurezza</u>	<u>€. 2.500,00</u>
Totale in appalto)	€. 142.500,00

2) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA al 22% (sul punto 1)	€. 31.350,00
2.2) Spese tecniche (prog.,dl, csp, cse)	€. 18.778,24
2.3) Incentivi (2% del punto 1)	€. 2.850,00
2.4) Collaudo statico strutturale	€. 3.806,40
2.5) Relazione geologica e sondaggi	€. 3.590,70
2.6) Verifica strutturale del progetto	€. 3.425,76
<u>2.7) Imprevisti e varie</u>	<u>€. 3.698,90</u>
Totale somme a disposizione	€. 67.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO **€. 210.000,00**

Considerato che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 638 del 02/10/2025, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa Sigura snc di Sigura Bruno e Ivano con sede legale in loc. borgo Piccoli, 21 33040 Attimis (ud) CF e P.iva 01407400306, verso l'importo offerto di €. 139.980,00 comprensivo dell'importo per oneri relativi alla sicurezza pari a € 2.500,00 IVA di legge esclusa, pari al ribasso offerto del 1,80 % e che in data 23/10/2025 è stato stipulato la scrittura privata Rep. n. 69/2025 con la ditta aggiudicataria, rideterminando il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

1) IMPORTO IN APPALTO

1.1) Lavori (soggetti a ribasso)	€. 137.480,00
<u>1.2) Oneri della sicurezza</u>	<u>€. 2.500,00</u>
Totale in appalto)	€. 139.980,00

2) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA al 22% (sul punto 1)	€. 30.795,60
2.2) Spese tecniche (prog.,dl, csp, cse)	€. 18.778,24
2.3) Incentivi (2% del punto 1)	€. 2.850,00
2.4) Collaudo statico strutturale	€. 3.806,40
2.5) Relazione geologica e sondaggi	€. 3.590,70
2.6) Verifica strutturale del progetto	€. 3.425,76
<u>2.7) Imprevisti e varie</u>	<u>€. 6.773,30</u>
Totale somme a disposizione	€. 70.020,00

IMPORTO COMPLESSIVO**€. 210.000,00**

Preso atto, che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto esecutivo appaltato, che comportano delle maggiori spese, compensate in parte dal ribasso d'asta offerto in sede di gara e dalle economie. Pertanto, per quanto attiene all'aspetto prettamente economico, le intervenute modifiche non aumenteranno l'importo complessivo della spesa rimanendo confinate all'interno del quadro economico dell'opera;

Vista la perizia di variante approvata con DIM n. 200 del 27/03/2026 redatta dal tecnico incaricato dall'ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo che ha approvato gli elaborati costituenti modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 3 e dell'art. 5 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ridefinendo il quadro economico come segue

A1) Importo dei lavori	€uro	144.500,00
A dedurre ribasso d'asta – 1,80 %	€uro	- 2.601,00
Restano lavori al netto	€uro	141.899,00
A4) Oneri di sicurezza (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>)	€uro	2.500,00
A) Importo totale lavori	€uro	144.399,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 22 % su A)	€uro	31.767,78
B2) Spese Tecniche progettazione - CSP - DL - CSE	€uro	20.055,09
B3) Incentivi funzioni tecniche R.U.P.	€uro	2.850,00
B4) Collaudo statico strutturale	€uro	3.806,40
B5) Relazione geologica e sondaggi	€uro	3.590,70
B6) Verifica strutturale del progetto	€uro	3.425,76
B7) Imprevisti	€uro	105,27
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€uro	65.601,00

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€uro	210.000,00
-------------------------------	-------------	-------------------

RILEVATO CHE:

- il verbale di consegna dei lavori del 29/10/2025 che fissano la data di fine lavori entro il 25/02/2026;
- il verbale di sospensione dei lavori del 12/12/2025;
- il verbale di ripresa dei lavori 13/01/2026 che fissano la nuova data di fine lavori entro il 29/03/2026;
- il S.A.L. n. 1 a tutto il 16/02/2026, trasmesso dalla Direzione Lavori al protocollo comunale in data 18/02/2026 n. 3749, per l'importo di lavori raggiunto pari ad €. 109.992,94 oneri della sicurezza esclusi e pari ad €. 1.800,00 e al lordo del ribasso contrattuale e dell'IVA di legge;
- la seconda sospensione dei lavori di data 06/03/2026 per la redazione della 1° perizia suppletiva di variante
- la ripresa dei lavori in data 27/04/2026;
- la variante approvata con DIM n. 200 del 27/03/2026;
- che i lavori si sono conclusi in tempo utile contrattuale il 13/05/2026;
- il S.A.L. n. 2 a tutto il 13/05/2026 trasmesso dalla Direzione Lavori al protocollo comunale in data 11/06/2026 n. 13330, per l'importo di lavori raggiunto pari ad €. 34.477,00 oneri della sicurezza compresi al netto del ribasso d'asta esclusa iva di legge;
- che il certificato di ultimazione lavori ha data il 18/05/2026 con n. Protocollo 11430;

CONSIDERATO che dalla Relazione sullo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, documenti sottoscritti dal Direttore dei Lavori dall'ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo e dall'impresa appaltatrice senza riserve, nonché dalla documentazione agli atti in questo ufficio, risulta quanto segue:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali;
- che la ditta appaltatrice Impresa Sigura snc di Sigura Bruno e Ivano con sede legale in loc. borgo Piccoli, 21 33040 Attimis (ud) CF e P.iva 01407400306 risulta in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come si evince dal relativo certificato rilasciato on-line certificato INAIL_55030255 (validità fino al 11/11/2026);

- che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal dott. for. Marco Bertossi in forze nell'ufficio Area Tecnica U.O. 1 del Comune di Tarcento;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio on line, l'Avviso ai Creditori (prot. n. 12175 del 27/05/2026) come prescritto dall'art. 16 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per il periodo dal 27/05/2026 al 11/06/2026 compreso, e da un tanto non sono pervenute segnalazioni, opposizioni e/o osservazioni;
- che la ditta appaltatrice non risulta abbia ceduto i propri crediti derivanti dal contratto, come da risultanze dell'albo pretorio on-line;

Considerato, per quanto sopra, che si può procedere all'approvazione dello Stato finale e della Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di che trattasi, stilato dalla Direzione Lavori ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice senza riserve, pervenuto al protocollo comunale in data 13/07/2024 prot. n. 15874 e conseguentemente procedere al pagamento del credito residuo all'impresa appaltatrice per l'importo di €. 722,00 (IVA esclusa), quale saldo competenze di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1) di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento.

2) di approvare la documentazione finale dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria strada comunale via Belvedere-B.go Guarda, posa di nuovo guardrail in via degli Usignoli e via Sammardenchia e realizzazione di nuovo attraversamento pedonale presso via Divisione Julia in corrispondenza dell'ingressa alla biblioteca civica" e trasmessa al protocollo comunale il 13/07/2024 prot. n. 15874 dalla Direzione Lavori ing. Pierangelo Romanin dello studio Tecnocad Progetti SaS con sede a Tolmezzo, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice senza riserve che presenta un importo netto di lavori eseguiti pari ad €. 144.399,00 al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA di Legge (oneri della sicurezza compresi).

3) di dare atto che dalla documentazione contabile e progettuale, si desumono le seguenti risultanze economiche:

a) Importo somme autorizzate per lavori al netto del ribasso contrattuale del 1,80 %: €. 144.399,00

b) Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale (al netto del ribasso contrattuale e oneri sicurezza compresi): €. 144.399,00

c) a dedurre i seguenti acconti già versati (IVA esclusa):

1° SAL – Certificato pagamento n. 1 del 18/02/2026: €. 109.200,00

2° SAL – Certificato pagamento n. 2 del 11/06/2026: €. 34.477,00

d) Crediti Impresa:

Differenza b) – c): €. 722,00

Resta a credito dell'impresa (IVA esclusa): €. 722,00

4) di dare atto che l'impresa appaltatrice ha concluso i lavori entro i termini contrattualmente previsti.

5) di dare atto, per quanto sopra, che all'impresa Impresa Sigura snc di Sigura Bruno e Ivano con sede legale in loc. borgo Piccoli, 21 33040 Attimis (ud) CF e P.iva 01407400306, spetta a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in parola, la somma di euro 722,00 IVA esclusa, e che con successivo atto si può procedere alla liquidazione delle spettanze dovute.

6) di autorizzare, a seguito di approvazione del presente provvedimento, lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite dall'impresa appaltatrice dei lavori di cui al contratto d'appalto del 23/10/2025 S.P. 69/2025, ed in particolare:

- Polizza stipulata con la società di assicurazioni REVO Insurance S.p.A. viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona - Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962 polizza n. 2216155 rilasciata in data 10/10/2025 per un importo di €. 6.999,00 pari al 5% dell'importo di appalto, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (cauzione definitiva);

- Polizza Polizza n. 46967798 rilasciata in data 19/12/2024 dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e direzione per l'Italia via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano codice fiscale e partita iva 01462690155, con il seguente massimale: Copertura assicurativa R.C.T.: €. 3.000.000,00

7) Di dare atto che all'opera nel suo complesso di cui al CUP: J77H24000210006, sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): CIG lavori: B864A1C841 e CIG progettista: B3FC267DCD

8) Al presente provvedimento vengono allegati lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione pervenuti al protocollo comunale in data 13/07/2026 prot. n. 15874

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg

2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa
----------	--------------------------------	---

Proposta nr. 598 dd. 20/07/2026

IL RUP
Marco Bertossi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
503	21.07.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	22/07/2026

Oggetto: CUP J77H24000210006 CIG B864A1C841 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BELVEDERE - BORGO GUARDA, POSA DI NUOVO GUARDRAIL IN VIA DEGLI USIGNOLI E VIA SAMMARDENCHIA E REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSO VIA DIVISIONE JULIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO ALLA BIBLIOTECA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2026/1149



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
503	21.07.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	22/07/2026

OGGETTO: CUP J77H24000210006 CIG B864A1C841 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BELVEDERE - BORGO GUARDA, POSA DI NUOVO GUARDRAIL IN VIA DEGLI USIGNOLI E VIA SAMMARDENCHIA E REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSO VIA DIVISIONE JULIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO ALLA BIBLIOTECA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27/07/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/08/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 27/07/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.