



## CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**UFFICIO: Lavori Pubblici**

**DETERMINA N. 149 DEL 01/03/2023**

**OGGETTO: EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE ANNO 2021**  
**IMPRESA: CORUS S.R.L. – VIA ZELASCO N. 1 - BERGAMO**  
**- LIQUIDAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO –**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 aprile 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 13 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024;

**Visto** il decreto sindacale n. 25 in data 1 giugno 2022 con il quale viene affidato all'ing. Paolo Brambilla l'incarico di dirigente dell'Unità di Progetto PNRR e investimenti per il periodo dall'1/6/2022 fino al 31/12/2026.

Premesso che, la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 ha esteso il contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anche per gli anni dal 2020 al 2024 (art. 29 lett. a), attribuendo ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti una somma pari ad €. 130.000,00.= (art. 30 lett. d).

Che nell'ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023, allegato al bilancio, sono stati pertanto inseriti nell'elenco annuale 2020 i lavori di efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio.

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13 agosto 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai sopra citati lavori per un importo complessivo di €. 145.629,08.= di cui €. 100.880,00.= per opere da impresa a base d'asta e per €. 3.120,00.= per oneri della sicurezza.

Che i sopracitati lavori sono stati affidati alla ditta Corus S.r.l. con sede a Bergamo – Via Zelasco n. 1 per un importo di aggiudicazione pari a €. 61.637,68.= (al netto dello sconto offerto pari al 38,90%) oltre €. 3.120,00.= per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 64.757,68.= (diconsi euro sessantaquattromilasettecentocinquantesette/68) IVA esclusa, come risulta dalla determinazione n. 710 del 13 ottobre 2021.

Considerato che, l'Impresa aggiudicataria ha proceduto all'esecuzione dei lavori, è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 1° Stato d'Avanzamento relativo ai lavori di cui all'oggetto eseguiti a tutto il 22° dicembre 2022 per un importo complessivo di €. 102.437,94.= (al lordo del ribasso del 38,90% ed al lordo degli oneri della sicurezza).

Che, dal Certificato di pagamento n. 2 rilasciato dal RUP in data 1 marzo 2023, il credito dell'Impresa ammonta a €. 1.557,28.=, così risultante:

<input type="checkbox"/>	Ammontare dei lavori e somministrazioni	€.	102.437,94.=		
<input type="checkbox"/>	Quota percentuale oneri di sicurezza			€.	3.120,00.=
<input type="checkbox"/>	Importo da assoggettare a ribasso	€.	99.317,94.=		
<input type="checkbox"/>	a dedurre ribasso del 38,90%	€.	<u>38.634,68.=</u>		
				€.	<u>60.683,26.=</u>
				€.	63.803,26.=
	Ritenute contrattuali:				
	- Penale art. 18 C.S.A.			€.	6.475,77.=
	- per infortuni dello 0,5%			€.	<u>319,02.=</u>
<input type="checkbox"/>	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI			€.	57.008,47.=
<input type="checkbox"/>	A dedurre acconto precedente			€.	<u>55.451,19.=</u>
	E CREDITO DELL'IMPRESA			€.	<u>1.557,28.=</u>

Che, a termine pertanto del capitolato speciale d'appalto si può corrispondere la somma pari a €. 1.557,28.= (IVA esclusa).

Rilevato che, la spesa complessiva che ammonta a €. 1.899,88.= (compresa IVA) è stata impegnata ed imputata al capitolo 10052.02.19500 "Potenziamento imp. ill.ne pubblica" del bilancio in corso, finanziato con contributo statale - art. 29 lett a) e art. 30 lett. d) Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 – Vedasi impegno n. 1754/2021 – (CIG 8901409B13 – CUP I49J21001640001).

#### D E T E R M I N A

**di approvare** gli atti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti della stessa, relativi al 2° Stato d'Avanzamento corrispondente al finale relativo ai lavori di "Efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio" redatti dalla Direzione dei Lavori e dal RUP, nell'importo complessivo di €. 102.437,94.= (al lordo del ribasso pari al 38,90% e degli oneri della sicurezza) a credito dell'Impresa appaltatrice Corus S.r.l. con sede a Bergamo – Via Zelasco n. 1- C.F/P.IVA 03743270161 (*Codice* 502251).

**di dare atto che** dovrà essere corrisposta all'Impresa suddetta la somma di €. 1.899,88.=, come risulta dal certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 1.03.2023, provvedendo al pagamento nel seguente modo:

a)	Importo da liquidare	€.	1.557,28.=
b)	I.V.A. al 22%)	€.	<u>342,60.=</u>
	TOTALE	€.	<u><u>1.899,88.=</u></u>

**di dichiarare che** la spesa imputata all'esercizio 2023 sarà esigibile entro il 31/12/2023.

**di dichiarare che** l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2022 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

ATTI ALLEGATI: (NON PUBBLICABILI presenza firme autografe)

- Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 corrispondente al finale
- Certificato di pagamento n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BRAMBILLA PAOLO