



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINA N. 195 DEL 16/03/2023

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE ANNO 2021
IMPRESA: CORUS S.R.L. – VIA ZELASCO N. 1 - BERGAMO
- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ LAVORI – SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA CAR-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 1 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

Visto il decreto sindacale n. 25 in data 1 giugno 2022 con il quale viene affidato all'ing. Paolo Brambilla l'incarico di dirigente dell'Unità di Progetto PNRR e investimenti per il periodo dall'1/6/2022 fino al 31/12/2026.

Premesso che, la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 ha esteso il contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anche per gli anni dal 2020 al 2024 (art. 29 lett. a), attribuendo ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti una somma pari ad €. 130.000,00.= (art. 30 lett. d).

Che nell'ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023, allegato al bilancio, sono stati pertanto inseriti nell'elenco annuale 2020 i lavori di efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio.

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13 agosto 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai sopra citati lavori per un importo complessivo di €. 145.629,08.= di cui €. 100.880,00.= per opere da impresa a base d'asta e per €. 3.120,00.= per oneri della sicurezza.

Che i sopraccitati lavori sono stati affidati alla ditta Corus S.r.l. con sede a Bergamo – Via Zelasco n. 1 per un importo di aggiudicazione pari a €. 61.637,68.= (al netto dello sconto offerto pari al 38,90%) oltre €. 3.120,00.= per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 64.757,68.= (diconsi euro sessantaquattromilasettecentocinquantasette/68) IVA esclusa, come risulta dalla determinazione n. 710 del 13 ottobre 2021.

Che è stato stipulato in data 25 maggio 2022 il relativo contratto d'appalto rep. n. 9434/NSR.

Che con determinazione n. 585 del 26 luglio 2022 è stata approvata la variante in corso d'opera per un importo di €. 38.789,95.= (al netto del ribasso pari al 38,90% ed esclusa IVA pari al 22%) e, pertanto, l'importo contrattuale dei lavori è aumentato da €. 64.757,68.= a €. 103.547,63.= (al netto del ribasso ed esclusa IVA), di cui €. 3.120,00.= per oneri della sicurezza.

Considerato che, l'Impresa aggiudicataria ha ultimato regolarmente i lavori in progetto, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di cui all'oggetto eseguiti a tutto il 12 dicembre 2022 per un importo complessivo di €. 102.437,94.= (al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza).

Che quindi, si può procedere alla liquidazione del credito residuo a favore della ditta Corus S.r.l. di Bergamo pari a €. 319,02.= (esclusa IVA), così determinato:

a) Ammontare complessivo dei lavori (al netto del ribasso ed al lordo e degli oneri sicurezza)	€. 57.327,49.=
b) Somme già corrisposte all'Impresa: - Certificati di pagamento emessi	€. 57.008,47.=
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€. 319,02.=

Rilevato che, la spesa complessiva che ammonta a €. 389,20.= (compresa IVA) è stata impegnata ed imputata al capitolo 10052.02.19500 "Potenziamento imp. ill.ne pubblica" del bilancio in corso, finanziato con contributo statale - art. 29 lett a) e art. 30 lett. d) Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 – Vedasi impegno n. 1754/2021 – (CIG 8901409B13 – CUP I49J21001640001).

Che, si può procedere anche allo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria digitale n. 28020042415 rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. S.p.a. in data 19 maggio 2022 per un importo di €. 18.714,97.= nonché polizza CAR n. 420759370 rilasciata dalla Assicurazioni Generali Italia S.p.a. in data 3 marzo 2022.

D E T E R M I N A

di approvare gli atti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti della stessa, relativi alla contabilità finale dei lavori di "Efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio", redatti dal Direttore dei Lavori, nell'importo di €. 57.008,47.= (al netto del ribasso del 38,90% ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

di approvare, altresì, il Certificato di regolare esecuzione, allegato quale parte integrante del presente atto, relativo ai lavori di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16 marzo 2023, che riporta le seguenti risultanze finali:

a) Ammontare complessivo dei lavori (al netto del ribasso ed al lordo e degli oneri sicurezza)	€. 57.327,49.=
b) Somme già corrisposte all'Impresa: - Certificati di pagamento emessi	€. 57.008,47.=
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€. 319,02.=

di dare atto che occorre provvedere alla liquidazione del credito residuo a favore della ditta Corus S.r.l. con sede a Bergamo – Via Zelasco n. 1- C.F/P.IVA 03743270161

(Codice 502251) per un importo pari a €. 319,02.= oltre ad IVA del 22% per un importo complessivo di €. 389,20.=.

di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria digitale n. 28020042415 rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. S.p.a. in data 19 maggio 2022 per un importo di €. 18.714,97.= nonché polizza CAR n. 420759370 rilasciata dalla Assicurazioni Generali Italia S.p.a. in data 3 marzo 2022.

di dichiarare che il Comune è dotato di bilancio regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario.

ATTI ALLEGATI: (NON PUBBLICABILI presenza firme autografe)

- Libretto delle misure n. 1 e n. 2, Registro Contabilità n. 1 e n. 2, Verbale di consegna dei lavori, Verbale di sospensione lavori n. 1, Verbale di ripresa n. 1, Verbale concessione proroga dei lavori, Certificato di ultimazione dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Liberatoria istituti previdenziali e assicurativi, Dichiarazione sulle cessioni dei crediti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAMBILLA PAOLO