



**CITTÀ DI VIMERCATE**  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



**UFFICIO: Lavori Pubblici**

**DETERMINA N. 689 DEL 06/10/2023**

**OGGETTO: EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE DIVERSE ANNO 2022  
OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU  
PNRR M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  
- CUP I42E22000540006  
IMPRESA: ELETTRONOBONATESE S.R.L. – VIA DEI BIFFI N. 1/A – BONATE SOPRA (BG)  
- LIQUIDAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO –**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 1 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

**Visto** il decreto sindacale n. 25 in data 1 giugno 2022 con il quale viene affidato all'ing. Paolo Brambilla l'incarico di dirigente dell'Unità di Progetto PNRR e investimenti per il periodo dall'1/6/2022 fino al 31/12/2026.

**Premesso che:**

- La Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 ha esteso il contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anche per gli anni dal 2020 al 2024 (art. 29 lett. a), attribuendo ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti una somma pari ad €. 130.000,00.= (art. 30 lett. d).
- nell'ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2022, allegato al bilancio, sono stati pertanto inseriti nell'elenco annuale 2022 i lavori di efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio comunale.
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12 ottobre 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai sopra citati lavori per un importo complessivo di €. 130.000,00.= di cui €. 84.875,00.= per opere da impresa a base d'asta e per €. 2.625,00.= per oneri della sicurezza.

Che con determinazione n. 881 in data 7 novembre 2022 i sopracitati lavori sono stati affidati, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertita nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 nonché dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, alla Ditta Elettrobonatese S.r.l. con sede a Bonate Sopra (BG) – Via Dei Biffi n. 1/a per un importo di aggiudicazione pari a €. 72.686,95.= (al netto dello sconto offerto pari al 14,36%) oltre €. 2.625,00.= per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 75.311,95.= (diconsi euro settantantacinquemilatrecentoundici/95) IVA esclusa.

Che è stato stipulato in data 10.02.2023 il relativo contratto d'appalto rep. n. 9569/NSR.

Che con successiva determinazione n. 380 del 23.05.2023 è stata approvata la variante in corso d'opera per un importo di €. 14.814,38.= (al netto del ribasso pari al 14,36% ed esclusa IVA pari al 22%), pertanto, l'importo contrattuale dei lavori è aumentato da €. 75.311,95.= a €. 90.126,33.= (al netto del ribasso ed esclusa IVA), di cui €. 2.625,00.= per oneri della sicurezza.

Considerato che, l'Impresa aggiudicataria ha proceduto all'esecuzione dei lavori, è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 2° Stato d'Avanzamento corrispondente al finale relativo ai lavori di cui all'oggetto eseguiti a tutto l'11°settembre 2023 per un importo complessivo di €. 104.798,44.= (al lordo del ribasso del 14,36% ed al lordo degli oneri della sicurezza).

Che, dal Certificato di pagamento n. 2 rilasciato dal RUP in data 6 ottobre 2023, il credito dell'Impresa ammonta a €. 17.371,52.=, così risultante:

❖ Ammontare dei lavori e somministrazioni	€. 104.798,44.=	
❖ Quota percentuale oneri di sicurezza		€. 2.625,00.=
❖ Importo da assoggettare a ribasso	€. 102.173,44.=	
❖ a dedurre ribasso del 14,36%	€. <u>14.672,11.=</u>	
		€. <u>87.501,33.=</u>
		€. <u>90.126,33.=</u>

Ritenute contrattuali:

❖ - per infortuni dello 0,5%	€. <u>450,63.=</u>
❖ AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	€. <u>89.675,70.=</u>
- A dedurre acconto precedente	€. <u>72.304,18.=</u>
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€. <u>17.371,52.=</u>

Che, a termine pertanto del capitolato speciale d'appalto si può corrispondere la somma pari a €. 17.371,52.= (IVA esclusa).

Rilevato che, la spesa complessiva che ammonta a €. 21.193,25.= (compresa IVA) è stata impegnata ed imputata al capitolo 10052.02.19500 "Potenziamento imp. ill.ne pubblica" del bilancio in corso, finanziato con finanziato con fondo pluriennale vincolato (contributo - art. 29 lett. a) e art. 30 lett. d) Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019) – Vedasi impegno n. 1423/2023 per €. 18.073,54.= e impegno n. 2053/2022 per €. 3.119,71– CIG 946452551B – CUP I42E22000540006.

## D E T E R M I N A

**di approvare** gli atti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti della stessa, relativi al 2° Stato d'Avanzamento corrispondente al finale relativo ai lavori di "Efficientamento e risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica vie diverse del territorio- anno 2022", opera finanziata dall'Unione Europea -

NEXTGENERATION EU - PNRR M2C4 I2.2, redatti dalla Direzione dei Lavori e dal RUP, nell'importo complessivo di €. 104.798,44.= (al lordo del ribasso pari al 14,36% e degli oneri della sicurezza) a credito dell'Impresa appaltatrice Elettrobonatese S.r.l. con sede a Bonate Sopra (BG) – Via Dei Biffi n. 1/a C.F/P.IVA 02984020160 (*Codice* 596010).

**di dare atto che** dovrà essere corrisposta all'Impresa suddetta la somma di €. 21.193,25.=, come risulta dal certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 6 ottobre 2023, provvedendo al pagamento nel seguente modo:

a) Importo da liquidare	€. 17.371,52.=
b) I.V.A. al 22%)	€. 3.821,73.=
TOTALE	€. 21.193,25.=

**di dichiarare che** la spesa imputata all'esercizio 2023 sarà esigibile entro il 31/12/2023.

**di dichiarare che** il Comune è dotato di bilancio regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario.

**ATTI ALLEGATI: (NON PUBBLICABILI presenza firme autografe)**

- Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 corrispondente al finale
- Certificato di pagamento n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PAOLO BRAMBILLA