

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO																
0	DATI PROGETTO	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	COSTO INTERVENTO	CONTRIBUTO ENTI TERZI	PAGAMENTI EFFETTUATI	
N.	Intervento	2026			2027				2028				TOTALE €	TOTALE €	TOTALE €	
1	TO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI - ADEGUAMENTO SI	Completate attività progettuali e affidamenti gare	Inizio lavori			Fine lavori							€ 1.550.000,00	€ 1.530.000,00	€ 123.324,96	
2	RAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA – AMPLIAME	Affidati: Realizzazione progetto e Incarico Geologo	In esecuzione indagini geologiche	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto	Gara		Inizio lavori					Fine lavori	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	DVA SCUOLA PRIMARIA IN SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE ANNA FR	Completato progetto esecutivo	Approvazione progetto e indizione gara d'appalto		Inizio lavori							Fine lavori	€ 6.600.000,00	€ 2.000.000,00		
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA A. FRANK	Approvato progetto esecutivo	Trasmissione progetto alla Regione per bando finanziamento impianti sportivi										€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	
5	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA DIETRO POGGIO	Confermato pubblico interesse per realizzazione in project financing	Pubblicazione bando di gara	Inizio lavori			Fine lavori						€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	
6	A SEGUITO EVENTI CALAMITÀ NATURALI – ALLUVIONE NOVEMBRE 2023 – S. U . N.		Redazione Progetto fattibilità con Quadro economico	Validazione progetto Regione		In caso di esito positivo redazione Progetto Esecutivo	Gara appalto e inizio lavori		Fine lavori				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
7	GUITO EVENTI CALAMITÀ NATURALI – ALLUVIONE NOVEMBRE 2023		Redazione Progetto fattibilità con Quadro economico	Validazione progetto Regione		In caso di esito positivo redazione Progetto Esecutivo	Gara appalto e inizio lavori		Fine lavori				€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	
8	NTI A SEGUITO EVENTI CALAMITÀ NATURALI – ALLUVIONE NOVEME		Redazione Progetto fattibilità con Quadro economico	Validazione progetto Regione		In caso di esito positivo redazione Progetto Esecutivo	Gara appalto e inizio lavori		Fine lavori				€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	
9	PONTI A SEGUITO EVENTI CALAMITÀ NATURALI – ALLUVIONE NOVEMBRE 2023 – F		Redazione Progetto fattibilità con Quadro economico	Validazione progetto Regione		In caso di esito positivo redazione Progetto Esecutivo	Gara appalto e inizio lavori		Fine lavori				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
10	PONTI A SEGUITO EVENTI CALAMITÀ NATURALI – ALLUVIONE NOVEMBRE 2023 – V		Redazione Progetto fattibilità con Quadro economico	Validazione progetto Regione		In caso di esito positivo redazione Progetto Esecutivo	Gara appalto e inizio lavori		Fine lavori				€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	
11	MA URGENZA N. 1 MURO VIA A. DA SETTIMELLO – (Alluvione marzo	Lavori in via di ultimazione	Fine lavori										€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 191.540,00	

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO																
0	DATI PROGETTO	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	COSTO INTERVENTO	CONTRIBUTO ENTI TERZI	PAGAMENTI EFFETTUATI	
N.	Intervento	2026			2027				2028				TOTALE €	TOTALE €	TOTALE €	
	12 X MOLINO VALIGARI ALL'USO PUBBLICO (INTERVENTO CONNESSO A	Approvato il Progetto esecutivo	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori					Fine lavori				€ 1.590.400,00	€ 954.240,00	€ 65.477,54	
13	INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA	Appaltata la fornitura	Completamento installazione ed entrata in funzione videocamere										€ 136.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	
14	PISTA CICLABILE CARRAIA	Conclusi primo e secondo lotto di lavori. Consegna lavori quarto e quinto lotto	Inizio lavori terzo lotto	Fine lavori quarto e quinto lotto	Fine lavori terzo lotto								€ 3.135.671,81	€ 3.135.671,81	€ 2.317.337,58	
15	SOMMA URGENZA N. 2 VIA DI BUON RIPOSO – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso		Fine lavori									€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
16	SOMMA URGENZA N. 6 VIA LUCIANO LAMA – (Alluvione marzo 2025)		Aggiudicazione e inizio lavori	Fine lavori									€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
17	SOMMA URGENZA N. 7 VIA TRILUSSA – (Alluvione marzo 2025)		Aggiudicazione e inizio lavori	Fine lavori									€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
18	MA URGENZA N. 9 VIA DI LECCIO – VIA DI MORELLO – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso		Fine lavori									€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
19	MA URGENZA N. 10 VIA DELLE ROMAGNE – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso		Fine lavori									€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
20	MA URGENZA N. 4 e N. 5 FRANA SPAGNOLI E BARONCOLI – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso		Fine lavori									€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 312.442,00	
21	MA URGENZA N. 8 FRANA VIA DI SALETTO – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso	Fine lavori										€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 52.460,00	
22	MA URGENZA N. 12 FRANA VIA DI DAVANZELLO – (Alluvione marzo 2025)	Lavori in corso	Fine lavori										€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	
23	Realizzazione ascensore Istituto Mascagni	Affidamenti incarichi di progettazione e collaudo	Inizio e fine lavori										€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	
24	Interventi di rifacimento di strade comunali	Redazione progetto esecutivo	Affidamento appalto e inizio lavori	Fine lavori									€ 625.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
25	Interventi di riqualificazione delle aree gioco presso Giardino il Tubo	Affidamento progettazione esecutiva	Approvazione progetto esecutivo e richiesta finanziamento Cassa depositi e Prestiti SpA	Affidamento appalto e inizio lavori	Fine lavori								€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	