

ALLEGATO I

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO

Art. 6, c. 2, lett. n), Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 – D.Lgs 81/2008

Comune di Caronno Pertusella (VA) – Piano Attuativo PA21 AB – Variante con fusione PA21A/PA21B.

Opere di urbanizzazione a scomputo su via Cabella

1. PREMESSA

Il presente documento fornisce le prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), da redigersi in fase esecutiva ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, c. 3 (presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, prevedibile per le lavorazioni specialistiche: conglomerati bituminosi, opere a verde).

2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEL CANTIERE

- Opera: marciapiede con aiuole alberate, parcheggi e accessi carrabili su via Cabella;
- Importo complessivo opere: 26.424,74 euro
- Durata presunta: 60 giorni naturali consecutivi;
- Uomini-giorno stimati: circa 120 (n. 2-3 addetti medi, più squadre specialistiche);
- Contesto: viabilità comunale aperta al traffico, area urbanizzata con sottoservizi (rete idrica, fognatura, illuminazione pubblica in riposizionamento).



3A ARCHITETTI ASSOCIATI

20014 Nerviano - v.le Giovanni XXIII 21
tel./fax 0331 589294
C.f - P. Iva 06898450967
www.3a-architetti.it

3. RISCHI PRINCIPALI E MISURE PREVENTIVE

3.1 Interferenza con il traffico veicolare

Rischio prevalente, aggravato dalla configurazione lineare del cantiere e dalla presenza dell'attraversamento pedonale di progetto. Delimitazione con barriere e segnaletica temporanea conforme al D.M. 10/07/2002; eventuale senso unico alternato con movieri o impianto semaforico; ordinanza viabilistica comunale; indumenti ad alta visibilità classe 3.

3.2 Scavi e sottoservizi

Scavi di cassonetto e scavi in sezione ristretta per sottoservizi e pozzetti, con presenza accertata di reti interrate e linee di pubblica illuminazione da riposizionare: mappatura preventiva presso gli enti gestori, saggi manuali in prossimità delle reti, sezionamento delle linee elettriche prima degli interventi sui punti luce.

3.3 Macchine operatrici e mezzi d'opera

Miniescavatore, autocarro, pompa autocarrata per cls, vibrofinitrice, rullo compressore, spazzatrice: verifica documentale dei mezzi, segnalazione acustica di retromarcia, separazione dei percorsi uomini/mezzi, coordinamento delle forniture di cls e conglomerato bituminoso.

3.4 Lavorazioni con conglomerati bituminosi a caldo

Rischio ustione ed esposizione a fumi di bitume: DPI specifici, turnazione, schede di sicurezza dei prodotti, divieto di lavorazioni contestuali nelle immediate vicinanze.

3.5 Rumore, polveri, movimentazione manuale dei carichi

Valutazione preventiva ex Titolo VIII D.Lgs 81/2008; bagnatura delle superfici; ausili meccanici per la posa di cordoli e alberature (zolle e pali tutori).

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Cantiere lineare con occupazione parziale della banchina/carreggiata di via Cabella, articolabile per tratte in corrispondenza dei due tratti di marciapiede; baraccamenti e deposito materiali all'interno dell'area privata del piano attuativo; accessi di cantiere distinti da quelli pedonali; mantenimento di percorso pedonale protetto alternativo.



5. STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, stimati in via preliminare in € 3.040,74 (4% dell'importo lavori: delimitazioni, segnaletica temporanea, gestione interferenze con la viabilità e con le reti). La quantificazione analitica è rimessa al PSC in fase esecutiva.

6. FASCICOLO DELL'OPERA

Il fascicolo tecnico dell'opera (All. XVI D.Lgs 81/2008) sarà predisposto dal CSP in fase esecutiva e conterrà le informazioni utili per i successivi interventi manutentivi su sede stradale aperta al traffico, incluse le manutenzioni dell'impianto di irrigazione e del verde.

Nerviano, 22/10/2026

F.to



3A ARCHITETTI ASSOCIATI

20014 Nerviano - v.le Giovanni XXIII 21
tel./fax 0331 589294
C.f - P. Iva 06898450967
www.3a-architetti.it