

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1471 del Reg.

Data 03/06/2026

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

**OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN, ITC
DON BOSCO - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" – CONCESSIONE PROROGA TERMINE
ULTIMAZIONE LAVORI - CIG B83F16F6C3.**

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03.11.2015 con la quale il Comune di Grottaglie ha aderito alla forma associativa delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) in ottemperanza all'obbligo normativo introdotto dall'art. 33, comma 3bis del previgente D.Lgs. n.163/2006, approvandone la relativa Convenzione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il suddetto nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, e, in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art. 7, comma 5, secondo i quali i dipendenti distaccati presso la Centrale Unica di Committenza, attraverso *“un formale provvedimento di assegnazione” “sono autorizzati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza nella gestione delle procedure di affidamento dei contratti e nell'esecuzione degli stessi in forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza; ogni eventuale compenso o altro onere economico per l'attività da essi svolta presso l'Ufficio Unico è a carico del Comune di provenienza”*;
- il decreto sindacale n. 2 del 22.01.2026 con il quale la sottoscritta, in qualità di dirigente, è stata autorizzata ad operare, in distacco, presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nell'esecuzione degli stessi, adottando all'uopo gli atti necessari consequenziali;

Premesso

- che, il Ministero per l'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico, prot. n. 104609 del 29.07.2024, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- che, nei termini previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, è stata trasmessa la candidatura della proposta progettuale relativa all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006”*, il cui Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), ex art. 41 D.Lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 229 del 04.09.2024 per un Q.E. di importo complessivo pari a € 516.000,00;
- che, a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 16 maggio 2025, n. 84, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), con nota U.0079697 del 20.05.2025, acquisita al protocollo comunale al n. 19704 del 21.05.2025, ha comunicato lo scorrimento della graduatoria e l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*;
- che l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, regolante i rapporti tra il M.I.M. e il Comune, sottoscritto dal Sindaco in data 10.06.2025, all'articolo 5 prevede, tra l'altro, in capo ai Comuni beneficiari in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono qui tutti richiamati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 02.08.2025 sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., iscrivendo l'intervento sui capitoli E3690 e U11490;
- che, con determina n. 1210 del 11.06.2025, per i motivi meglio specificati all'interno della stessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, è stato affidato all'arch. Francesco Vaccina, con sede legale in Grottaglie (TA), P.IVA 02142630736, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco CUP J47G24000230006 – PNRR M4C1, Investimento 1.2, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”*; il relativo disciplinare di incarico professionale è stato sottoscritto in data 16.06.2025;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.06.2025, l'intervento è stato inserito nell'elenco

- annuale 2025 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 (CUI: L00117380733202500003);
- che con determina n. 1820 del 11.08.2025, con riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, di importo complessivo pari a € 516.000,00:
 - si è preso atto dell'esito positivo della verifica condotta, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, dall'ing. Adele Celino, in qualità di RUP, in contraddittorio con il progettista, arch. Francesco Vaccina, giusta verbale redatto e sottoscritto in data 08.08.2025;
 - è stato approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Adele Celino, in data 08.08.2025;
 - che con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 13.08.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, dell'importo complessivo pari a € 516.00,00, in quanto conforme alle esigenze dell'Amministrazione;
 - che con successiva determina n. 2028 del 11.09.2025, è stato approvato il progetto esecutivo di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, previa:
 - presa d'atto dell'esito positivo del verbale di verifica, redatto e sottoscritto in data 10.09.2025, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, dall'ing. Adele Celino, in qualità di RUP, in contraddittorio con l'arch. Francesco Vaccina, in qualità di progettista;
 - approvazione del verbale di validazione del suddetto progetto redatto e sottoscritto dal RUP in data 21.06.2023, ai sensi dell'art. 42, comma 4, dello stesso decreto;
 - che con determina n. 2057 del 15.09.2025 è stata indetta con carattere d'urgenza, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, la procedura per un'indagine di mercato, con le modalità di cui all'allegato II.1 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici da invitare a partecipare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 - che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 15.09.2025 sull'albo pretorio della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, nonché sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Grottaglie, e che, entro la scadenza fissata, sono pervenute n. 101 manifestazioni di interesse;
 - che, come risulta dal suddetto Verbale, con i criteri e le modalità stabiliti nell'Avviso pubblicato sono stati individuati n. 6 operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii;
 - che con determina a contrarre n. 2201 del 02.10.2025, per tramite della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro:
 - si è preso atto delle risultanze della procedura con la quale sono state istruite le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso pubblicato ed è stato approvato il relativo verbale del 24.09.2025;
 - è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, da espletarsi sulla piattaforma “Traspire” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra i n. 6 (sei) operatori economici individuati secondo le modalità previste nell'Avviso di manifestazione di interesse;
 - è stato approvato lo schema di lettera di invito alla procedura di gara, unitamente alla modulistica a uso degli operatori economici e alla correlata documentazione tecnico amministrativa;
 - che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG B83F16F6C3;
 - che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 2838 del 04.12.2025 sono stati approvati i verbali di gara e, per l'effetto, i lavori sono stati

aggiudicati in favore dell'operatore economico SAULLE IMPIANTI S.R.L., P.IVA 06589800728, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 31,50% e quindi un importo pari a € 223.207,38, a cui vanno aggiunti € 6.895,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 230.102,38 oltre IVA al 10%;

- che con la medesima determina si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa e si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che, nelle more della stipula del contratto d'appalto, si è proceduto all'esecuzione anticipata del contratto e i lavori sono stati consegnati e hanno avuto inizio in data 29.12.2025, come da verbale redatto in pari data;
- che con determina n. 274 del 30.01.2026 l'incarico professionale per il collaudo statico è stato affidato all'ing. Angelo Venneri, dipendente pubblico del Comune di San Giorgio Jonico;
- che il contratto con SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stato sottoscritto in data 09.02.2026 con rep. n. 1787;
- che con determina n. 163 del 21.01.2026 è stata liquidata, a favore della ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 50.622,52 (€ 46.020,47+ € 4.602,05 per IVA al 10%);
- che, con determina n. 533 del 20.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa SG IMPIANTI DI SPERANZA G. & GIRASOLI P. S.N.C. l'esecuzione di "Predisposizioni e collegamenti impianti termo-meccanici e Realizzazione impianto idrico-fognante", lavorazioni corrispondenti al 57,93% dell'importo contrattuale della categoria scorponabile OG11 appaltata;
- che, con determina n. 543 del 23.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa GIOIA SERVIZI S.A.S. l'esecuzione delle "Opere di impermeabilizzazione e di isolamento termico, Opere di lattoneria, Realizzazione massetti e intonaci, Posa pavimenti, Opere di finitura edile", lavorazioni corrispondenti al 49,79% dell'importo contrattuale della categoria prevalente OG1 appaltata;

Considerato

- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 22169 del 14.05.2026, l'impresa SAULLE IMPIANTI S.R.L. ha richiesto una proroga contrattuale di ulteriori 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi sulla data di ultimazione dei lavori segnalando, tra l'altro, che *"sono stati effettuati numerosi importanti ordini di materiale edile (serramenti, isolanti, ecc) ed attrezzature impiantistiche, che, tuttavia, in virtù del particolare periodo del mercato edilizio e del rincaro delle materie prima nonché dei costi di trasporto, necessitano di tempi maggiori di approvvigionamento rispetto a quanto preventivato"*;
- che il RUP, con nota prot. n. 23697 del 22.05.2026, ha richiesto alla D.L. il parere ai sensi dell'art. 121, co. 8 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, corredato da considerazioni sulla fondatezza delle motivazioni addotte e sulla loro non ascrivibilità all'appaltatore, nonché l'analitica quantificazione dei tempi della proroga stessa;
- che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 24433 del 27.05.2026, l'impresa SAULLE IMPIANTI S.R.L. ha trasmesso la proposta di P.E.L. aggiornato, come richiesto dal RUP;
- che, con nota prot. n. 25080 del 01.06.2026, il Direttore dei lavori arch. Francesco Vaccina, ha precisato che *"A seguito delle verifiche eseguite in cantiere, dell'analisi dello stato di avanzamento delle lavorazioni e delle motivazioni addotte dall'impresa esecutrice, si rileva che parte delle attività previste risultano effettivamente condizionate da circostanze che hanno inciso sul regolare andamento delle lavorazioni, con particolare riferimento alla fornitura dei materiali:*
 - *Si è verificato un ritardo nell'approvvigionamento degli infissi esterni dovuti ai tempi di produzione superiori al previsto a causa della personalizzazione del prodotto, indisponibilità di componenti specifici presso il produttore;*
 - *Per isolamento del lastrico solare vi è stata indisponibilità del materiale isolante specificato in progetto."*;*e "ha verificato che le lavorazioni ad oggi non ultimate risultano prevalentemente riconducibili alle attività interessate dalle criticità sopra rappresentate"*;
- che, con stessa nota prot. n. 25080 del 01.06.2026, il Direttore dei lavori ha specificato che *"... si ritiene*

sussistano le condizioni per la valutazione di una proroga limitatamente alle lavorazioni effettivamente interferite dalle circostanze sopra richiamate. In relazione alla quantificazione temporale richiesta, sulla base delle lavorazioni residue, delle interferenze ancora presenti e delle tempistiche tecniche strettamente necessarie per l'ultimazione delle opere interessate, si ritiene congrua una proroga pari a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva ogni diversa valutazione del RUP”;

Preso atto

- che la richiesta di proroga dei termini contrattuali, presentata dall’Impresa SAULLE IMPIANTI S.R.L. con nota prot. 22169 del 14.05.2026, successivamente integrata con la proposta di P.E.L. aggiornato, trasmesso con nota prot. n. 24433 del 27.05.2026, contiene la dettagliata esposizione delle difficoltà riscontrate e delle ragioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga;
- che le difficoltà rappresentate dalla ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L. alla base della richiesta di proroga avanzata, come verificate dal direttore dei lavori, giustificano i ritardi nell’esecuzione dei lavori;
- che il D.L. arch. Francesco Vaccina, con riferimento alle motivazioni evidenziate dalla ditta appaltatrice ritiene sia congrua una proroga pari a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto;
- che la proroga richiesta risulta riconducibile a circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili, non riconducibili a fatto dell’Appaltatore né della Stazione Appaltante, che non comporta modifica del contratto e non può costituire motivo per l’Appaltatore per avanzare pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali o iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi, né può costituire causa di inammissibili richieste di riconoscimento di maggiori oneri da parte delle Imprese costruttrici dei cantieri interferenti con quello dei lavori in questione;

Preso atto della nota Registro Ufficiale U.0135814 del 28.05.2026 dell’Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Istruzioni operative per la richiesta di proroga ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026” con la quale si precisa *“che per gli interventi relativi alle misure M4C1I1.1 e M4C1I1.2, la cui ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione adottati nel 2024 e 2025, il termine ultimo entro il quale assicurare il completamento delle operazioni è già stato automaticamente posticipato al 31 agosto 2026, senza necessità di produrre ulteriore istanza, e gli enti locali interessati hanno già ricevuto la proposta di modifica dell’addendum all’accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma”;*

Considerato

- che la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore non compromette il raggiungimento dei milestone associati dal PNRR agli Investimenti 1.2 della Missione 4, Componente 1 e, pertanto, non necessita di autorizzazione da parte dell’Autorità di gestione della Missione;
- che in forza di quanto sopra, la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in premessa, di dover concedere alla ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L. una proroga di giorni 40 per l’ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dal medesimo con le sopra citate note prott. n. 22169 del 14.05.2026, n. 24433 del 27.05.2026, e vista la nota prot. n. 25080 del 01.06.2026, con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull’accogliibilità della richiesta, a condizione che l’impresa non richieda alcuna pretesa e/o ristoro per danni per la maggiore durata dei lavori;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l’incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata *“Progetti Speciali e attuazione del PNRR”;*

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con precedente decreto sindacale;

Acquisito ai sensi dell’art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di accogliere** la richiesta di una proroga per l’ultimazione dei lavori in oggetto, formulata dall’Impresa appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. con nota prot. n. 22169 del 14.05.2026, **e di concedere** alla stessa, come verificata e quantificata dal D.L. arch. Francesco Vaccina con nota prot. n. 25080 del 01.06.2026, una **proroga di 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3. **di dare atto** che per l’effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene fissato al 27.06.2026, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all’estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatto dell’Amministrazione;
5. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti da parte della ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L. alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d’Appalto sottoscritto in data 09.02.2026, n. rep. 1787, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell’importo contrattuale;
6. **di dare atto** che la concessione della predetta proroga, risultando riconducibile a circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili non riconducibili a fatto dell’Appaltatore né della Stazione Appaltante, e non comportando modifica del contratto, non può costituire motivo per l’Appaltatore dei suddetti lavori per accampare pretese diverse di quelle derivanti dagli accordi contrattuali o inammissibili iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;
7. **di dare atto** che l’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato, ed è impegnato sul capitolo 11490/0 sul quale sono iscritti i fondi del programma dell’Unione Europea NextGenerationEU, M4C1 INV 1.2, “*Nuovo piano mense scolastiche*”;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei lavori arch. Francesco Vaccina, all’impresa appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L., e al collaudatore statico ing. Angelo Venneri;
9. **di dare atto** che il CUP riferito all’intervento in oggetto è il seguente: **J47G24000230006**;
10. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi di pagamento è stato acquisito il **CIG B83F16F6C3**;
11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Adele Celino, dirigente dell’Unità Progetti Speciali e Attuazione del PNRR;
12. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall’art. 6-bis della legge 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal codice di comportamento dell’Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
13. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4, e 183, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
15. **di demandare** al Servizio Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
16. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR”*.