

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 2325 del Reg.**

**Data 28/08/2026**

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE**

#### **DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN, ITC DON BOSCO - CUP J47G24000230006. PNRR M4C1 INV 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 14.08.2026 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG B83F16F6C3.**

Redatta da: Ing. Celino Adele

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## LA DIRIGENTE

### Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03.11.2015 con la quale il Comune di Grottaglie ha aderito alla forma associativa delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Montedoro in ottemperanza all'obbligo normativo introdotto dall'art. 33, comma 3bis del previgente D.Lgs. n.163/2006, approvandone la relativa Convenzione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il suddetto nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, e, in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art. 7, comma 5, secondo i quali i dipendenti distaccati presso la Centrale Unica di Committenza, attraverso *“un formale provvedimento di assegnazione” “sono autorizzati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza nella gestione delle procedure di affidamento dei contratti e nell'esecuzione degli stessi in forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza; ogni eventuale compenso o altro onere economico per l'attività da essi svolta presso l'Ufficio Unico è a carico del Comune di provenienza”*;
- il decreto sindacale n. 2 del 22.01.2026 con il quale la sottoscritta, in qualità di dirigente, è stata autorizzata ad operare, in distacco, presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nell'esecuzione degli stessi, adottando all'uopo gli atti necessari consequenziali;

### Premesso

- che in data 29.07.2024 il Ministero per l'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- che, nei termini previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, è stata trasmessa la candidatura della proposta progettuale relativa all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006”*, il cui Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), ex art. 41 D.Lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 229 del 04.09.2024 per un importo complessivo di Q.E. pari a € 516.000,00;
- che, a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 16 maggio 2025, n. 84, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), con nota U.0079697 del 20.05.2025, acquisita al protocollo comunale al n. 19704 del 21.05.2025, ha comunicato lo scorrimento della graduatoria e l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*;
- che l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, regolante i rapporti tra il M.I.M. e il Comune, sottoscritto dal Sindaco in data 10.06.2025, all'articolo 5 prevede, tra l'altro, in capo ai Comuni beneficiari in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono qui tutti richiamati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 02.08.2025 sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., iscrivendo l'intervento sui capitoli E3690 e U11490;
- che, con determina n. 1210 del 11.06.2025, per i motivi meglio specificati all'interno della stessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, è stato affidato all'arch. Francesco Vaccina, P.IVA 02142630736, con sede legale in Grottaglie (TA), l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco CUP J47G24000230006 – PNRR M4C1, Investimento 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*; il relativo disciplinare di incarico professionale è stato sottoscritto in data 30.07.2025 e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente con il n. 32 del 30.07.2025;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.06.2025, l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 (CUI: L00117380733202500003);
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato validato con determina n. 1820 del 11.08.2025 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 13.08.2025;
- che il progetto esecutivo di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, dell'importo complessivo pari a € 516.000,00, è stato approvato con determina n. 2028 del 11.09.2025, previa:
  - presa d'atto dell'esito positivo del verbale di verifica, redatto e sottoscritto in data 10.09.2025, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, dall'ing. Adele Celino, in qualità di RUP, in contraddittorio con l'arch. Francesco Vaccina, in qualità di progettista/direttore dei lavori;
  - approvazione del verbale di validazione del suddetto progetto redatto e sottoscritto dal RUP in data 21.06.2023, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., dello stesso decreto;
- che con determina n. 2057 del 15.09.2025 è stata indetta con carattere d'urgenza, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, la procedura per un'indagine di mercato, con le modalità di cui all'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici da invitare a partecipare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 15.09.2025 sull'albo pretorio della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, nonché sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Grottaglie, e che, entro la scadenza fissata, sono pervenute n. 101 manifestazioni di interesse;
- che, come risulta dal suddetto Verbale, con i criteri e le modalità stabiliti nell'Avviso pubblicato sono stati individuati n. 6 operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- che con determina a contrarre n. 2201 del 02.10.2025, per tramite della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro:
  - si è preso atto delle risultanze della procedura con la quale sono state istruite le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso pubblicato ed è stato approvato il relativo verbale del 24.09.2025;
  - è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di *“Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, da espletarsi sulla piattaforma “Traspere” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra i n. 6 (sei) operatori economici individuati secondo le modalità previste nell'Avviso di manifestazione di interesse;
  - è stato approvato lo schema di lettera di invito alla procedura di gara, unitamente alla modulistica a uso degli operatori economici e alla correlata documentazione tecnico amministrativa;
- che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG B83F16F6C3;
- che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 2838 del 04.12.2025 sono stati approvati i verbali di gara e, per l'effetto, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico SAULLE IMPIANTI S.R.L., P.IVA 06589800728, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 31,50% e quindi un importo pari a € 223.207,38, a cui vanno aggiunti € 6.895,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 230.102,38 oltre IVA al 10%;
- che con la medesima determina si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa e si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che, procedendo all'esecuzione anticipata del contratto, i lavori sono stati consegnati e hanno avuto inizio in data 29.12.2025, come da verbale redatto in pari data;
- che con determina n. 274 del 30.01.2026 l'incarico professionale per il collaudo statico è stato affidato all'ing. Angelo Venneri, dipendente pubblico del Comune di San Giorgio Jonico;
- che il contratto con SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stato sottoscritto in data 09.02.2026 con rep. n. 1787;

- che con determina n. 163 del 21.01.2026 è stata liquidata, a favore della ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 50.622,52 (€ 46.020,47+ € 4.602,05 per IVA al 10%);
- che, con determina n. 533 del 20.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa SG IMPIANTI DI SPERANZA G. & GIRASOLI P. S.N.C. l'esecuzione di “*Predisposizioni e collegamenti impianti termo-meccanici e Realizzazione impianto idrico-fognante*”, lavorazioni corrispondenti al 57,93% dell'importo contrattuale della categoria scorporabile OG11 appaltata;
- che, con determina n. 543 del 23.02.2026, la Ditta appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa GIOIA SERVIZI S.A.S. l'esecuzione delle “*Opere di impermeabilizzazione e di isolamento termico, Opere di lattoneria, Realizzazione massetti e intonaci, Posa pavimenti, Opere di finitura edile*”, lavorazioni corrispondenti al 49,79% dell'importo contrattuale della categoria prevalente OG1 appaltata;
- che, con determina n. 1466 del 01.06.2026, il servizio tecnico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) post operam relativamente all'intervento in oggetto è stato affidato all'ing. Vita Chirico, con studio professionale in Crispiano (TA);
- che, con determina n. 1470 del 03.06.2026, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27.05.2026, di importo netto di € 101.087,64 (€ 97.984,89 + € 3.102,75 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento, emesso in data 01.06.2026, dell'importo di € 80.300,00, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 505,44 e del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 20.217,53, e oltre Iva al 10%;
- che, con determina n. 1471 del 03.06.2026, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, la cui richiesta è stata formulata dall'Impresa appaltatrice SAULLE IMPIANTI S.R.L. con nota prot. n. 22169 del 14.05.2026, di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- che, a seguito di richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante in c.o. presentata dal D.L. con nota prot. n. 25079 del 01.06.2026, in data 26.06.2026 i lavori sono stati sospesi, giusta verbale redatto e sottoscritto in pari data dalla ditta SAULLE IMPIANTI srl senza eccezione alcuna;
- che, con determina n. 1458 del 12.07.2026, il direttore dei lavori è stato autorizzato a redigere, per l'intervento in oggetto, una perizia di variante in corso d'opera riconducibile alla fattispecie prevista dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, in coerenza con le soluzioni progettuali di cui alla nota dello stesso D.L. prot. n. 25079 del 01.06.2026, nonché alle condizioni di cui alle note dell'Unità di missione Registro Ufficiale U.0148193 del 29.12.2023 e Registro Ufficiale U.0111449 del 27.06.2025;
- che, con determina n. 2108 del 05.08.2026, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 516.000,00;
- che con la medesima determina n. 2108 del 05.08.2026:
  - si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante comporta un differimento del termine di ultimazione lavori previsto dal contratto di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
  - è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 8.474,41 (€ 7.704,01+ € 770,40 per Iva al 10%), a favore della ditta SAULLE IMPIANTI S.R.L., P.IVA 06589800728, sul cap. 11490/0 del b.c “*PNRR (NextGenerationEU) – M4C1 Trasf.to statale Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo mensa scolastica via Oberdan ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 (E-3690)*”;
- che i lavori sono ripresi in data 11.08.2026, giusta verbale registrato al protocollo comunale n. 38642/2026;

### Considerato

- che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 39632 del 18.08.2026 come integrata e parzialmente sostituita dalle note prot. n. 39968 del 20.08.2026 e n. 40439 del 24.08.2026, l'arch. Francesco Vaccina, direttore dei lavori in oggetto, ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 2° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 14.08.2026 composto da Stato Avanzamento Lavori n. 2, Libretto delle

Misure n. 2, Registro di Contabilità S.A.L. n. 2, Sommario Registro di Contabilità S.A.L. n. 2, Libretto dei sotto computi n.2 , tutti sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, e la documentazione sulle verifiche in merito al rispetto degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;

- che l'importo del 2° SAL trasmesso è pari a € 223.141,99 (€ 217.902,35 + € 5.239,64 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero anticipazione al 20% già corrisposta alla ditta;

#### **Preso atto**

- che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;
- che l'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede il pagamento della rata di acconto quando il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di € 100.000,00;
- che la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 516.000,00, è finanziata con i fondi del PNRR M4C1 – Inv. 1.2 “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*” iscritti in bilancio al cap. 11490/0;

**Visto** il Certificato di Pagamento relativo al 2° SAL, emesso in data 19.08.2026, con cui si accerta il credito dell'Impresa appaltatrice, arrotondato, di € 97.000,00, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 1.115,71, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 44.628,40, e dell'ammontare del certificato precedente pari a € 80.300,00, oltre Iva al 10%;

**Considerato** che, per la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° SAL per i lavori in oggetto, la ditta SAULLE IMPIANTI SRL ha emesso la **fattura numero 30/PA del 27.08.2026**, acquisita al prot. n. 41192 del 28.08.2026, cronologico n. 2944/2026, dell'importo complessivo di € 106.700,00 (€ 97.000,00+ € 9.700,00 per IVA al 10% in split payment);

#### **Accertato**

- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 2944/2026 contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volte ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, numero e data dell'atto di impegno di spesa, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che è stata acquisita, con la medesima nota prot. n. 39632 del 18.08.2026 come integrata e parzialmente sostituita dalle note prot. n. 39968 del 20.08.2026 e n. 40439 del 24.08.2026, la documentazione inerente alle verifiche sugli adempimenti e obblighi PNRR in fase di esecuzione (tra i quali il rispetto del principio del DNSH e l'applicazione dei criteri CAM di cui al CSA);
- che il soggetto incaricato è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC numero protocollo INAIL\_54503745 con scadenza 09.10.2026, acquisito tramite FVOE;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuate a carico della ditta SAULLE IMPIANTI SRL, ha restituito per entrambe l'esito “*Soggetto non inadempiente*”;

**Ritenuto**, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale, alla presa d'atto e all'approvazione degli atti di contabilità riferiti al 2° Stato avanzamento dei lavori indicati in oggetto e alla liquidazione, altresì, del credito vantato dall'appaltatore;

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con precedente decreto sindacale;

**Acquisito** ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### DETERMINA

1. **di considerare** le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;
1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di approvare** il 2° Stato d'Avanzamento a tutto il 14.08.2026 relativo ai lavori per la “*Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in via Oberdan, ITC Don Bosco - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*” dell'importo netto di € 223.141,99 (€ 217.902,35 + € 5.239,64 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, del recupero anticipazione 20%, trasmesso dal direttore dei lavori con nota acquisita al protocollo comunale al n. 39632 del 18.08.2026 come integrata e parzialmente sostituita dalle note prot. n. 39968 del 20.08.2026 e n. 40439 del 24.08.2026, composto da Stato Avanzamento Lavori n. 2, Libretto delle Misure n. 2, Registro di Contabilità S.A.L. n. 2, Sommario Registro di Contabilità S.A.L. n. 2, Libretto dei sotto computi n. 2, tutti sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna;
3. **di prendere atto** dell'ulteriore documentazione trasmessa dal direttore dei lavori con la medesima nota prot. n. 39632 del 18.08.2026 come integrata e parzialmente sostituita dalle note prot. n. 39968 del 20.08.2026 e n. 40439 del 24.08.2026, ossia della documentazione probante il rispetto degli obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
4. **di dare atto** del Certificato di pagamento n. 2 relativo al suddetto Stato Avanzamento Lavori, emesso in data 19.08.2026, dell'importo di € € 97.000,00, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 1.115,71, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 44.628,40, e dell'ammontare del certificato precedente pari a € 80.300,00, e oltre Iva al 10%;
5. **di liquidare**, per quanto in premessa esposto, l'importo totale di € 106.700,00 di cui alla **fattura numero fattura numero 30/PA del 27.08.2026**, acquisita al prot. n. 41192 del 28.08.2026, cronologico n. 2944/2026, dell'importo complessivo di € 106.700,00 (€ 97.000,00+ € 9.700,00 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta SAULLE IMPIANTI SRL, P.IVA 06589800728;
6. **di imputare** la somma di € **106.700,00 (€ 97.000,00+ € 9.700,00 per IVA al 10% in split payment)** quale importo delle competenze dovute per i lavori al 2° SAL in favore della ditta SAULLE IMPIANTI SRL sul **cap. 11490/0, Imp. D2838/1/2025**;
7. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
  - per l'emissione dei mandati di pagamento, mediante accredito sui c/c dedicati ed ivi indicati, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale “*Liquidazione 2° SAL lavori Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico ITC Don Bosco in via Oberdan, - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*”, in favore della ditta SAULLE IMPIANTI SRL, P.IVA 06589800728, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € 97.000,00, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

- di procedere al versamento in favore dell’Erario degli importi di € 9.700,00 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale “*Liquidazione 2° SAL lavori Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell’edificio scolastico ITC Don Bosco in via Oberdan, - CUP J47G24000230006 - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU*”, da inoltrarsi all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

8. **di dare atto** che il CUP per l’intervento in oggetto è il seguente: **J47G24000230006**;
9. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi di pagamento è stato acquisito il **CIG B83F16F6C3**;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Adele Celino, dirigente dell’Unità “*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*”;
11. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall’art. 6-bis della legge 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
12. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento all’operatore economico interessato, Saulle Impianti srl, e al direttore dei lavori arch. Francesco Vaccina;
14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
15. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l’annotazione nel registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all’albo pretorio;
16. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione “*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*”.

bmc