

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1758 del Reg.

Data 05/08/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL' ABITATO E MARCIAPIEDI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA IV NOVEMBRE E DELLE VIE PARTIGIANI CADUTI, ENNIO E MARTIRI D'UNGHERIA - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. CIG A003C7CA9D.

Redatta da: Trani Luciano

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria”* dell'importo complessivo di € 500.000,00 - CUP J43D21003140001;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che l'articolo 3 del medesimo Atto d'obbligo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono in questo provvedimento tutti richiamati;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio, in entrata al capitolo 3679 e in uscita al cap. 11469/0;
- che con determina n. 136 del 30.01.2023 è stato costituito il gruppo di lavoro con il personale interno all'Ente e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, a seguito di procedura telematica, con Determinazione n. 166 del 02.02.2023 i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento denominato *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana”* finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico Studio Associato ST.A.R.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi, con sede legale in Taranto;
- che il progetto di fattibilità tecnico economica è stato validato con determina n. 1261 del 12.07.2023 della Dirigente dell'Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”* e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 20.07.2023;
- che, con determina n. 1457 del 09.08.2023 della Dirigente dell'Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”*, è stato validato e approvato il progetto esecutivo per i *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana”* dell'importo complessivo di € 500.000,00, redatto dallo Studio Associato ST.A.R.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi e trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale al n. 27652 del 07.08.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1460 del 09.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma *“Traspare”* della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti

DETERMINAZIONE NR. 1758 DEL 05/08/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal C.S.A.;

- che, con determina n. 1596 del 04.09.2023, sono stati approvati i verbali del seggio di gara e i *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”* sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico GIAMPIETRUZZI S.R.L. – P.IVA 04531840728, con sede in Santeramo in Colle (BA), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 13,79%, e quindi un importo pari a € 301.529,18, a cui vanno aggiunti € 7.496,74 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 309.025,92, oltre IVA al 22%;
- che, con determina n. 1955 del 26.10.2023, si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1596 del 04.09.2023, e si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa;
- che il contratto d'appalto con l'impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stato sottoscritto in data 20.11.2023 con rep. N. 1755;
- che i lavori sono stati consegnati in data 21.12.2023, come da verbale redatto in pari data e hanno avuto concreto inizio in data 06.02.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 5518 del 07.02.2024;
- che, con determina n. 92 del 22.01.2024, la ditta appaltatrice GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico EVOLUZIONE ECOLOGICA srl con sede in S. Marzano di S.G. (TA) – P.IVA. 02628640738, l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 *“Lavori stradali”*, per un importo pari ad €. 127.770,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.100,00, oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 16.01.2024;
- che con Determina n. 1852 del 10.10.2024 è stata liquidata alla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 75.402,32 (€ 61.805,18+ € 13.597,14 per IVA al 22% in split payment);
- che in data 05.03.2024, a seguito della nota acquisita al prot. n. 9130 del 04.03.2024 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto di avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del *“Monumento ai Caduti”*, i lavori in oggetto sono stati sospesi, giusta verbale redatto in pari data, in attesa dei provvedimenti del competente Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia;
- che il procedimento anzidetto è stato concluso con il decreto n. 228 del 01.10.2024 del MiC Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, trasmesso a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 35535 del 01.10.2024;
- che, con nota acquisita al prot. 37179 del 11.10.2024, il MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso la *“autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004”* richiamando le prescrizioni impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto;
- che con Determina n. 2034 del 05.11.2024 sono state approvate le variazioni progettuali redatte dal D.L. Ing. Gianfranco Tonti dello Studio Associato ST.AR.T., in recepimento delle prescrizioni del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- che, previa autorizzazione trasmessa con nota prot. 40488 del 06.11.2024, in data 18.11.2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa lavori, nel quale, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori, è stata fissata la nuova scadenza contrattuale al 04.03.2025;
- che con Determina n. 360 del 12.02.2025 è stata concessa la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, giusta richiesta (90 gg.) dell'impresa appaltatrice acquisita al prot. n. 5029 del 04.02.2025 e a seguito di acquisizione del parere del D.L. che ha ritenuto di concedere n. 60 (sessanta) giorni;
- che con Determina n. 375 del 14.02.2025, il D.L., giusta richiesta acquisita al prot. 4490 del 30.01.2025, è stato autorizzato alla redazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni riportate nella stessa richiesta;
- che con Determina n. 918 del 05.05.2025 è stata concessa la proroga di 45 gg (quarantacinque) del termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 16.06.2025;
- che con Determina n. 946 del 08.05.2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINAZIONE NR. 1758 DEL 05/08/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

- che con Determina n. 1598 del 22.07.2025 è stata concessa la proroga di 70 gg. (settanta) del termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 04.10.2025

Considerato

- che con nota prot. 20357 del 26.05.2025 il D.L., Ing. Gianfranco Tonti, ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto il 23.05.2025, composta da Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Sommario del registro di contabilità n. 1, Stato Avanzamento Lavori n. 1, certificato di pagamento n. 1, check list DNSH intermedia al SAL n. 1;
- che con nota prot. 20563 del 27.05.2025, ai fini dell'approvazione del 1° SAL e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, è stata richiesta alla D.L. la documentazione integrativa;
- che con nota prot. 29366 del 31.07.2025 la D.L. ha la documentazione integrativa richiesta;
- che l'importo del 1° SAL trasmesso è pari a € 147.538,89 (€ 144.540,19 + € 2.998,70 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero della quota di anticipazione del 30% corrisposta alla ditta;

Preso atto:

- che i documenti contabili trasmessi dalla Direzione dei Lavori, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 20357 del 26.05.2025 e n. 29366 del 31.07.2025 sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- che l'art. 16 del contratto d'appalto sottoscritto in data 20.11.2023 Rep. n. 1755, in ottemperanza all'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede il pagamento della rata di acconto quando il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di € 80.000,00;
- che il credito dell'impresa in corrispondenza del 1° SAL, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute e dell'Iva, è pari a € 117.293,42 oltre iva;
- che l'intervento in oggetto è finanziato dal programma dell'Unione Europea NextGenerationEu, PNRR,M5C2 INV.2.1 – “Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 per l'importo di € 500.000,00, iscritto sul cap. 11469/0 del bilancio comunale;

Visto il Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL con cui si accerta che il credito dell'appaltatore ammonta ad € 117.293,42 oltre iva al 22%, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 737,69 e del recupero della quota dell'anticipazione pari a € 29.507,78;

Considerato che l'impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L.– P.IVA 04531840728, con sede in Santeramo in Colle (BA), ha emesso la fattura n. 00139 del **31.07.2025** acquisita al prot. n. **29561 del 01.08.2025, cron. 2329/2025**, dell'importo complessivo di € 143.097,97 (117.293,42 + 25.804,55 per IVA al 22%);

Accertato

- che l'impresa appaltatrice GIAMPIETRUZZI S.R.L.– P.IVA 04531840728, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come si evince dalla consultazione del DURC Online prot. INPS n. 46240805 dell'11.06.2025 con scadenza validità al 09.10.2025;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della GIAMPIETRUZZI S.R.L., ha restituito l'esito “Soggetto non inadempiente”;
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 725/2025, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che è stata acquisita la documentazione inerente alle verifiche sugli adempimenti e obblighi PNRR in fase di esecuzione (tra i quali il rispetto del principio del DNSH e l'applicazione dei criteri CAM di cui al CSA);

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza

DETERMINAZIONE NR. 1758 DEL 05/08/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

di questa Unità;

Visti

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023, e in particolare l'art. 121;
- il C.S.A., e in particolare l'art. 1.7;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

si rassegna il tutto alla Dirigente del Settore “Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR”;

Grottaglie, 01.08.2025

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Luciano Trani

LA DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal RUP, come riportati nel verbale di verifica del 08.05.2025, allegato al presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “Progetti Speciali e attuazione del PNRR”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di approvare**, il 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 23.05.2025 relativo all'intervento “Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU” CUP J43D21003140001
3. **di prendere atto** della “relazione CAM ante e post al 1° SAL 23.05.2025”, con la quale la direzione lavori informa il RUP sul rispetto del principio del DNSH e sull'applicazione, nel corso dei lavori, dei Criteri Ambientali Minimi secondo quanto stabilito nel CSA;
4. **di prendere atto**, altresì, del Certificato di pagamento n. 1 relativo al suddetto Stato Avanzamento Lavori, emesso in data 27.02.2025, dell'importo di € 117.293,42 oltre IVA al 22%, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione al 20%;
5. **di liquidare** l'importo totale di € 143.097,97 (€ 117.293,42 + € 25.804,55 per IVA al 22%), corrispondente al C.P. n. 1 relativo al 1° Stato di Avanzamento Lavori in oggetto e alla relativa fattura numero 00139 del 31.07.2025 acquisita al prot. n. 29561 del 01.08.2025, cron. 2329/2025, dell'importo di € 143.097,97 (117.293,42 + 25.804,55 per IVA al 22%) emessa dall'appaltatore GIAMPIETRUZZI S.R.L. – P.IVA 04531840728, mediante accredito sul Conto Corrente dedicato;
6. **di imputare** la spesa sul capitolo n. 11469/0 del b.c. così distinta:

DETERMINAZIONE NR. 1758 DEL 05/08/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

- per € 24597,68 (€ 20.162,03+€ 4.435,65 per iva al 22% in split payment), cod. impegno D1995/1/2023;
 - per € 118.500,28 (€ 97.131,38 + € 21.368,90 per IVA al 22% in split payment), cod. impegno D1955/0002/2023;
7. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
- per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale: *“Pagamento 1° SAL “Lavori di sistemazione strade interne all’abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell’area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D’Ungheria CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2INV 2.1 finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU, CIG A003C7CA9D”*, in favore dell’Impresa appaltatrice GIAMPIETRUZZI S.R.L.– P.IVA 04531840728, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € 117.593,42, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - di procedere al versamento in favore dell’Erario dell’importo di € 25.804,55 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale: *“Pagamento 1° SAL “Lavori di sistemazione strade interne all’abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell’area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D’Ungheria CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2INV 2.1, finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU, CIG A003C7CA9D”*, da inoltrarsi all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
8. **di dare atto** che:
- il CUP per l’intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003140001**;
 - il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **A003C7CA9D**;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciano Trani, Istruttore tecnico assegnato al *“Settore Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”*;
10. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
11. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
12. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
13. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l’annotazione nel registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all’albo pretorio;
14. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell’art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR”*.