



## Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

### Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**Nr. 310 del 07.05.2026**

Oggetto: CUP: J77H24001940004 CIG B801289FA5 Realizzazione e rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e cementizio su marciapiedi e piccoli accessi di proprietà comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

#### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che il dott.for. Marco Bertossi con dim n. 636 del 02/10/2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per i servizi denominati CUP: J77H24001940004 CIG B801289FA5 Realizzazione e rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e cementizio su marciapiedi e piccoli accessi di proprietà comunale.

**VISTO** che l'opera in oggetto è stata finanziata con fondi comunali

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica U.O.1 n° determinazione n° 636 del 02/10/2025 è stato:

- approvata l'offerta formulata dalla ditta Berra Filippo CF BRRFPP67B27F898L e p.iva 03018680300 con sede a Nimis in via Largo Diaz 16 cap 33045, verso l'importo offerto di €. **54.479,05** comprensivo dell'importo per oneri relativi alla sicurezza, IVA di legge esclusa, pari al ribasso offerto del 1,00 %
- affidato il lavoro in oggetto alla ditta Berra Filippo CF BRRFPP67B27F898L e p.iva 03018680300 con sede a Nimis in via Largo Diaz 16 cap 33045, verso l'importo offerto di €. **51.777,00** oltre agli oneri relativi alla sicurezza pari a €. 2.702,05, IVA di legge esclusa, pari al ribasso offerto del 1,00 % come da quadro economico sotto riportato;
- impegnato a favore della ditta Berra Filippo CF BRRFPP67B27F898L e p.iva 03018680300 con sede a Nimis in via Largo Diaz 16 cap 33045, l'importo complessivo di €. 6.088,00 iva compresa.
- il quadro economico dell'opera a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori è stato così rideterminato:

#### A) LAVORI

1) Lavori a base d'asta	€.	51.777,00
2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>2.702,05</u>
TOTALE A)	€.	54.479,05

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) Spese tecniche:		
1.1) Incentivi	€.	880,03
1.2) Coord. Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€.	1.890,51
1.4) Imprevisti ed economie	€.	765,02
2) I.V.A. su (A)	€.	<u>11.985,39</u>
TOTALE B)	€.	15.520,95

COMPLESSIVAMENTE

€. 70.000,00

**ATTESO** che i lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 10/11/2025 come si evince dal relativo verbale agli atti dell'ufficio, e che dovevano essere ultimati entro il giorno 29/01/2026.

**CONSIDERATO** la sospensione lavori di data 24/12/2025 e la ripresa dei lavori il 19/01/2026 come si evince dal relativo verbale agli atti dell'ufficio con nuova data di fine lavori prevista per l'11/03/2026

**VISTI** il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che i lavori stessi sono stati completati in data 05/03/2026, in tempo utile contrattuale (scadenza prevista il 11/03/2026)

**VISTO** lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione stilato in data 07/05/2026 dalla direzione Lavori e sottoscritto dalla ditta Berra Filippo CF BRRFPP67B27F898L e p.iva 03018680300 con sede a Nimis in via Largo Diaz 16 cap 33045 appaltatrice senza riserve;

#### **PRESO ATTO**

- che i lavori eseguiti corrispondono all'importo netto di euro 51.777,00 oltre agli oneri di sicurezza pari a 2.702,05 euro;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro;
- che la ditta appaltatrice non risulta abbia ceduto i propri crediti derivanti dal contratto;
- che a seguito di sopralluogo in data 11/03/2026, alla presenza della ditta appaltatrice, i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali, che non presentano difetti, e che è stata riscontrata la rispondenza delle opere eseguite a quelle di progetto.
- che la ditta appaltatrice Berra Filippo CF BRRFPP67B27F898L e p.iva 03018680300 con sede a Nimis in via Largo Diaz 16 cap 33045 risulta in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) come si evince dal relativo certificato rilasciato on-line INAIL\_52748795 (validità fino al 06/06/2026).
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio on line, l'Avviso ai Creditori (prot. n. 7170 del 01/04/2026) come prescritto dall'art. 16 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per il periodo dal 01/04/2026 al 16/04/2026 compreso, e da un tanto non sono pervenute segnalazioni, opposizioni e/o osservazioni;
- che la ditta appaltatrice non risulta abbia ceduto i propri crediti derivanti dal contratto, come da risultanze dell'albo pretorio on-line;

**PRESO ATTO** che per quanto sopra si può procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di che trattasi e conseguentemente procedere al pagamento del credito all'impresa appaltatrice per l'importo di €. 272,51 + I.V.A. 22% = €. 332,46 quale saldo competenze di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**RICHIAMATO** l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo 18/08/2000 n. 167

**VISTO** il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:



Il rup  
Marco Bertossi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
310	07.05.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	14/05/2026

Oggetto: CUP: J77H24001940004 CIG B801289FA5 Realizzazione e rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e cementizio su marciapiedi e piccoli accessi di proprietà comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
Barbara Poiana**

Riferimento pratica finanziaria: 2026/750



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

<b>N.RO DETERMINA</b>	<b>DATA</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVTA'</b>
<b>310</b>	<b>07.05.2026</b>	<b>Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni</b>	<b>14/05/2026</b>

**OGGETTO: CUP: J77H24001940004 CIG B801289FA5 Realizzazione e rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e cementizio su marciapiedi e piccoli accessi di proprietà comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/05/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/05/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 14/05/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.