

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1598 del Reg.

Data 22/07/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL' ABITATO E MARCIAPIEDI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA IV NOVEMBRE E DELLE VIE PARTIGIANI CADUTI, ENNIO E MARTIRI D'UNGHERIA - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CIG A003C7CA9D.

Redatta da: Trani Luciano

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso

- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria”* dell'importo complessivo di € 500.000,00 - CUP J43D21003140001;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che l'articolo 3 del medesimo Atto d'obbligo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono in questo provvedimento tutti richiamati;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio, in entrata al capitolo 3679 e in uscita al cap. 11469/0;
- che con determina n. 136 del 30.01.2023 è stato costituito il gruppo di lavoro con il personale interno all'Ente e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, a seguito di procedura telematica, con Determinazione n. 166 del 02.02.2023 i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento denominato *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana”* finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico Studio Associato ST.A.R.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi, con sede legale in Taranto;
- che il progetto di fattibilità tecnico economica è stato validato con determina n. 1261 del 12.07.2023 della Dirigente dell'Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”* e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 20.07.2023;
- che, con determina n. 1457 del 09.08.2023 della Dirigente dell'Unità *“Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”*, è stato validato e approvato il progetto esecutivo per i *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana”* dell'importo complessivo di € 500.000,00, redatto dallo Studio Associato ST.A.R.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi e trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale al n. 27652 del 07.08.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1460 del 09.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma *“Traspare”* della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti

DETERMINAZIONE NR. 1598 DEL 22/07/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal C.S.A.;

- che, con determina n. 1596 del 04.09.2023, sono stati approvati i verbali del seggio di gara e i *“Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”* sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico GIAMPIETRUZZI S.R.L. – P.IVA 04531840728, con sede in Santeramo in Colle (BA), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 13,79%, e quindi un importo pari a € 301.529,18, a cui vanno aggiunti € 7.496,74 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 309.025,92, oltre IVA al 22%;
- che, con determina n. 1955 del 26.10.2023, si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1596 del 04.09.2023, e si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa;
- che il contratto d'appalto con l'impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stato sottoscritto in data 20.11.2023 con rep. N. 1755;
- che i lavori sono stati consegnati in data 21.12.2023, come da verbale redatto in pari data e hanno avuto concreto inizio in data 06.02.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 5518 del 07.02.2024;
- che, con determina n. 92 del 22.01.2024, la ditta appaltatrice GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico EVOLUZIONE ECOLOGICA srl con sede in S. Marzano di S.G. (TA) – P.IVA. 02628640738, l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 *“Lavori stradali”*, per un importo pari ad €. 127.770,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.100,00, oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 16.01.2024;
- che con Determina n. 1852 del 10.10.2024 è stata liquidata alla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 75.402,32 (€ 61.805,18+ € 13.597,14 per IVA al 22% in split payment);
- che in data 05.03.2024, a seguito della nota acquisita al prot. n. 9130 del 04.03.2024 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto di avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del *“Monumento ai Caduti”*, i lavori in oggetto sono stati sospesi, giusta verbale redatto in pari data, in attesa dei provvedimenti del competente Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia;
- che il procedimento anzidetto è stato concluso con il decreto n. 228 del 01.10.2024 del MiC Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, trasmesso a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 35535 del 01.10.2024;
- che, con nota acquisita al prot. 37179 del 11.10.2024, il MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso la *“autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004”* richiamando le prescrizioni impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto;
- che, con Determina n. 2034 del 05.11.2024, sono state approvate le variazioni progettuali redatte dal D.L. Ing. Gianfranco Tonti dello Studio Associato ST.AR.T., in recepimento delle prescrizioni del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- che, previa autorizzazione trasmessa con nota prot. 40488 del 06.11.2024, in data 18.11.2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa lavori, nel quale, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori, è stata fissata la nuova scadenza contrattuale al 04.03.2025;
- che, con Determina n. 360 del 12.02.2025, è stata concessa la proroga dei termini di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni, a seguito dell'acquisizione del parere del D.L., giusta richiesta (90 gg.) dell'impresa appaltatrice acquisita al prot. n. 5029 del 04.02.2025;
- che con Determina n. 375 del 14.02.2025, il D.L., giusta richiesta acquisita al prot. 4490 del 30.01.2025, è stato autorizzato alla redazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, ed è stata concessa la proroga di 45 gg (quarantacinque) del termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 16.06.2025, ;
- che con Determina n. 946 del 08.05.2025 è stata approvata la perizia di variante ricorrendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, come accertato dal sottoscritto RUP, giusta

DETERMINAZIONE NR. 1598 DEL 22/07/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

verbale di verifica del 08.05.2025, redatto ai sensi dell'art. 48 co.2 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;

- che nella stessa Determinazione n. 946 del 08.05.2025 si è dato atto del differimento del termine di ultimazione dei lavori al 26.07.2025 per la realizzazione delle opere aggiuntive;

Considerato

- che, con nota pec del 18.07.2025 acquisita al prot. n. 27756 del 21.05.2025 l'impresa appaltatrice ha richiesto la proroga di giorni 90 del termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni riportate nella stessa richiesta e qui di seguito sintetizzate:
 - dopo la ripresa dei lavori è stato necessario coordinarsi con AQP e con le sue ditte appaltatrici, in quanto nella stessa area di cantiere sono in esecuzione lavori per il rifacimento della rete idrica cittadina;
 - nel corso di alcune lavorazioni è stato necessario rivedere alcune soluzioni relative alla posa in opera dei materiali, in particolare delle caditoie e degli altri elementi stradali;
 - è stato necessario attendere il parere positivo da parte della Sovrintendenza relativamente al trattamento di pulizia e cromatizzazione dei basamenti in pietra;
 - è stata disposta l'eliminazione di armadietto elettrico posto su Via Ennio;
 - le condizioni meteorologiche hanno indotto la Regione Puglia a limitare l'orario delle lavorazioni cantieristiche e, inevitabilmente, hanno rallentato l'esecuzione delle attività e quindi dell'andamento dei lavori;
 - i tempi di fornitura di alcune apparecchiature (lampioni stradali, ecc) si sono prolungati;
- che con nota prot. 27724 del 18.07.2025 è stato chiesto al D.L. ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.9 del C.S.A. il parere di competenza in merito alla suddetta richiesta da parte dell'impresa appaltatrice;
- che con nota acquisita al prot. n. 27786 del 21.07.2025 il D.L. Ing. Gianfranco Tonti ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, riducendola da giorni 90 (novanta) a giorni 70 (sessanta), alla luce delle motivazioni addotte dall'impresa sul rallentamento dei lavori;

Preso atto

- che la richiesta avanzata dalla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. è motivata da difficoltà rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;
- che le circostanze, come sopra sintetizzate, imprevedibili e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, e giustificano i ritardi nell'esecuzione dei lavori lamentati dall'operatore economico posti alla base della richiesta di proroga avanzata;
- che, in forza delle già menzionate considerazioni, non compromettendo il raggiungimento dei milestone associati dal PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento nei termini espressi nel parere del D.L.;

Ritenuto di dover concedere alla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. la proroga di giorni 70 (settanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dalla medesima e vista la sopra citata nota n. 27786 del 21.07.2025 con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della medesima riducendo la proroga dai 90 giorni richiesti dall'impresa a soli 70 giorni;

Visti

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023,
- il Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare l'art. 2.9;

Ritenuto in ragione di quanto sopra detto, si rassegna il tutto alla Dirigente del Settore *“Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR”*;

Il RUP

LA DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di dare atto** del parere del D.L. espresso nella nota prot. 27786 del 21.07.2025, **di accogliere** parzialmente la richiesta formulata dall'Impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L. con nota prot. n. 27756 del 21.07.2025, **e di concedere** alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.9 del C.S.A., una proroga di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3. **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga, il termine di ultimazione lavori viene prorogato di n. 70 giorni, naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale stabilito e precisamente al 04.10.2025, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti dalla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 20.11.2023, n. rep. 1755, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
5. **di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato a seguito della perizia di variante approvata con Determina n. 946 del 08.05.2025, ed è impegnato sui capitoli, iscritti in bilancio in uscita al cap. 11469/0 del b.c.;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento e i suoi allegati al Direttore dei Lavori, Ing. Gianfranco Tonti e all'impresa appaltatrice GIAMPETRUZZI S.R.L.;
7. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciano Trani;
8. **di dare atto** che:
 - il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003140001**;
 - il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **A003C7CA9D**;
9. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
10. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
11. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;

DETERMINAZIONE NR. 1598 DEL 22/07/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e
Attuazione PNRR

12. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
13. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR”*.