

Stato avanzamento interventi PNRR nel SII erogati da AIT

MARZO 2026



M2C1 I1.1 - Amministrazione titolare MASE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto attuatore esterno	Titolo intervento	CUP	Importo Intervento	Contributo PNRR	Data prevista completamen to	Contributo erogato	Avanzamento spesa
			(€)	(€)		01/03/2026	31/01/2026
PUBLIACQUA	Nuovo Impianto essiccamento fanghi Case Passerini - Sesto Fiorentino	H96D20000010007	8.500.000	6.678.191	30/06/2026	67%	87%
NUOVE ACQUE	Realizzazione di hub per digestione anaerobica ed essiccamento fanghi Nuove Acque S.p.A. - Arezzo	D12E22000970006	8.167.240	8.167.240	30/06/2026	78%	85%
ASA	HUB Livorno Fanghi-FORSU-biometano-upgrading della stabilizzazione anaerobica	I45H22000040002	19.573.184	10.000.000	30/06/2026	10%	22%
Totale			36.240.424	24.845.431		48%	51%

Finanziati con Decreto MASE del 20.01.2023, n. 23



M2C4 I4.2 - Amministrazione titolare MIT

-1a finestra temporale











Soggetto attuatore esterno	Titolo intervento	CUP	Importo Intervento (€)	Contributo PNRR (€)	Data prevista completamento	% Contributo erogato al 01/03/2026	% Avanzamento spesa al 31/01/2026
GAIA	WaDIS: Water loss control&Digital Innovation Strategy - Gestione avanzata delle reti idriche delle reti della costa apuo-versiliense	G32E22000040003	40.260.709	25.505.800	30/06/2026	90%	78%
PUBLIACQUA	Riduzione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia	H92E22000070008	91.296.468	50.000.000 +7.619.414 FOI	30/06/2026	45%	99,8%
NUOVE ACQUE	Riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione, la distrettualizzazione ed il monitoraggio, nelle reti idriche gestite	D15H22000000002	14.851.892	11.711.757	30/06/2026	84%	76%
			146.409.069	94.836.971		62%	82%

M2C4 I4.2 - Amministrazione titolare MIT

-3a finestra temporale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto attuatore esterno	Titolo intervento	CUP	Importo Intervento (€)	Contributo PNRR (€)	Data prevista completamento	% Contributo erogato al 01/03/2026	% Avanzamento spesa al 31/01/2026
ACQUE	Intervento mirato alla digitalizzazione delle reti ed alla riduzione delle perdite idriche - conferenza territoriale n°2 - Toscana	F37J22000010007	41.580.930	32.595.930	30/06/2026	 30%	 78,5%
GEAL	Completamento distrettualizzazione delle reti di distribuzione di Lucca - Sostituzioni tratti di rete ed implementazione totale di sistemi di smart-metering per l'utenza	B62E22010830005	12.244.496	8.878.496	30/06/2026	 68%	 77%
ADF	Riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'ATO 6 Toscana "Ombrone"	F88B22001130002	42.396.157	19.915.296	30/06/2026	 58%	 80%
ASA	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti dell'ambito territoriale gestito	I81D22000050004	21.537.570	15.290.674	30/06/2026	 66%	 60%
COMUNE ZERI	Riduzione perdite	H47J22000040001	6.632.228	6.478.130	30/06/2026	 62%	 42%
Totale			124.391.381	83.158.526		50%	74%



M2C4 I4.4 - Amministrazione titolare MASE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto attuatore esterno	Titolo intervento	CUP	Importo Intervento (€)	Contributo PNRR (€)	Data prevista completamento	% Contributo erogato al 01/03/2026	% Avanzamento spesa al 31/01/2026
ACQUE	Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa	F52E20000040007	10.270.546	6.999.745	Concluso a meno dei ripristini	30%	99%
ASA	Revamping e Riuso Irriguo del Depuratore di Campo alla Croce di Venturina (LI)	I66D02000020008	8.090.595	6.632.313	31/03/2026	30%	38%
GAIA	Nuovo impianto di depurazione di Barga Chitarrino (Lotto 1), collettamento reflui località Barga, C.Pascoli, Mologno, Fornaci Di Barga, Filecchio, San Pietro In Campo e San Bernardino (Lotto 2), realizzazione impianti fotovoltaici	G17H10002760004	6.934.809	5.301.290	Concluso	30%	83%
GEAL	Estensione fognatura e efficientamento energetico Depuratore	B62E22027450005	2.887.806	1.000.000	Concluso	90%	90%
NUOVE ACQUE	Completamento del collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Arezzo	D12E22000330006	5.711.686	2.522.698	Concluso	90%	100%
PUBLIACQUA	Collettamento reflui Impruneta verso IDL Impruneta	H62E22000190008	9.100.000	2.593.209	Concluso	30%	100%
	Nuovo sistema smaltimento reflui Strada in Chianti	H52E22000180008	3.163.006	2.230.159	Concluso		
	Sistemazione fognaria San Casciano Val di Pesa	H48B22000270008	10.962.368	7.105.393	Concluso		
ADF	Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° e 2° Lotto	F22E14000180005	6.326.823	5.251.191	Concluso	30%	100%
Totale			63.447.639	39.636.000		35%	90%



Sintesi finanziamenti PNRR erogati nel SII



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Misura	Descrizione Misura	Contributo PNRR (€)	% erogato marzo 2025	% erogato marzo 2026
M2C1 -I1.1 linea c	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	24.857.302	16%	48%
M2C4 I4.1	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	53.158.369	Direttamente ai gestori	Direttamente ai gestori
M2C4 I4.2 - 1a finestra temporale	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	87.217.557	30%	62%
M2C4 I4.2 - 3a finestra temporale	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	83.158.490	28%	50%
M2C4 I4.4	Investimenti in fognatura e depurazione	39.635.999	30%	35%
Totale		288.027.717		



Sintesi avanzamento lavori PNRR nel SII



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Misura	Descrizione Misura	Importo complessivo interventi (€)	% Avanzamento spesa marzo 2025	% Avanzamento spesa marzo 2026
M2C1 -I1.1 linea c	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	36.240.424	24%	51%
M2C4 I4.1	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Competenza dei gestori	Competenza dei gestori	Competenza dei gestori
M2C4 I4.2 - 1a finestra temporale	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	146.409.069	54%	82%
M2C4 I4.2 - 3a finestra temporale	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	124.391.381	33%	74%
M2C4 I4.4	Investimenti in fognatura e depurazione	63.447.639	73%	90%
Totale (AIT)		370.488.513		

