

VERBALE di RIUNIONE DEL PERSONALE

Verbale n. 1/2026 data 18/02/2026

Riesame periodico previsto nel PIANO DI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

DISAMINA SITUAZIONE

Nel 2025 abbiamo rispettato le procedure del piano di gestione manutenzioni PG15.

Rispetto l'anno 2024 abbiamo intensificato l'uso delle campagne manutentive, strumento reso necessario vista la omogeneità dei macchinari e dei singoli dispositivi.

Le campagne vengono aperte per tipologia di macchinario facente parte dello stesso impianto. Questa divisione dei macchinari da manutentare nasce dalla struttura dell'elenco ITEM realizzato, in cui ogni apparecchiatura ha una codifica così organizzata:

NOME	A	B	C
nnn	01	- X -	001

Il primo codice numerico (A) indica la localizzazione del bene all'interno della sede aziendale;

il secondo codice alfabetico (B) indica il tipo di macchinario, ad esempio S-Soffiante, M-Macchine, P-Pompe;

il terzo codice numerico (C) è il numero progressivo.

Quindi l'operatore semplifica e velocizza il lavoro di manutenzione raggruppando l'intervento per luogo (A) e attrezzatura (B); al termine della campagna, ne viene registrata l'attività all'interno del software in uso in Uniproject, nel quale confluiscono sia le manutenzioni da campagne, sia le manutenzioni da richiesta del singolo operatore che da check-list.

CHECK-LIST

Nell'anno 2025 sono state utilizzate tutte le check-list programmate e previste.

Per il 2026 dovremmo fare un riesame per aggiornare il sistema dei controlli tramite check-list.

Nel riesame stesso si procederà ad un riesame della procedura PG15.

MANUTENZIONI

Come ogni anno riportiamo un riassunto di tutti gli interventi, provenienti da richieste dei gestori, effettuati nel corso dell'anno.

anno		tot.	Federico	Simone
2025	interventi richiesti	67	25	42
	interventi eseguiti	63	25	39
	%	94 %	100,0%	92,8 %

Nell' anno 2025 sono state aperte n° 11 campagne di manutenzioni come riportato nella figura seguente, catturata dal software delle manutenzioni. Si è scelto di usare la seguente codifica:

AA-nnn-X-impianto

Dove:

AA: si riferisce all'anno

nnn: si riferisce al numero progressivo

X: si riferisce alla sigla del tipo di macchinario
(vedere ITEM)

impianto: si riferisce al macro impianto in cui si trova

il macchinario

25-001-A-BIO	07/01/2025
25-002-X-BIO	27/01/2025
25-003-M-BIO	10/03/2025
25-004-A-CF1	29/07/2025
25-005-P-CF1	01/09/2025
25-006-M-CF1	10/10/2025
25-007-M-CF2	27/10/2025
25-008-A-CF2	17/11/2025
25-010-A-CF0	20/11/2025
25-011-M-CF0	03/12/2025

MEZZI PARTICOLARI

- Carrello elevatore: sono stati eseguiti n° 4 interventi esterni e n° 21 interventi interni

LAVORI VARI

- Soffianti: secondo la Check-List sono stati eseguiti n° 44 interventi.
- Gruppo elettrogeno: come da Check-List sono stati eseguiti n° 24 test di avvio con cadenza quindicinale.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO per il 2026

- Sistemazione impianto di areazione Vasca Ox1 con sostituzione dei diffusori, con pulizia completa vasca. Lavori già programmati per Maggio-26.
- Pulizia vasca EQ1 con sostituzione agitatori.
- Riesame ed aggiornamento delle check.list e della PG15 al fine di rendere questi importanti strumenti più organici e funzionali, anche in funzione della certificazione UNI EN ISO 45001 ottenuta nel 2025.