DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 20 DEL 28.09.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di settembre, presso il proprio Studio Professionale sito in Palermo, via Giovanni Di Giovanni n. 14, è presente l'Organo di Amministrazione di *FuniErice Service srl* per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proroga termine appalto manutenzione cabine.

L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Gandolfo Spagnuolo, ai sensi dello Statuto Sociale redige il presente verbale.

PREMESSO CHE

- In data 27 febbraio 2026 è stata stipulata una scrittura privata a firme autenticate relativa all'aggiudicazione dell'appalto per la "FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI N. 42 CABINE OTTO POSTI MODELLO "LA PERLA ALTA" DELLA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO CON CABINE AD OTTO POSTI IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE WC02 TRAPANI (40) – ERICE (703) SITA NEL COMUNE DI ERICE (TP)". Importo contrattuale: €345.393,52 CIG: B88FDB40E5 –
- in data 19 agosto 2026 Graffer srl, aggiudicataria dell'appalto sopra indicato, ha richiesto di accordare una *"proroga dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori in quanto le forniture delle tappezzerie, delle lamiere mandorlate ma soprattutto dei nuovi vetri si sono allungate ulteriormente*" e pertanto ha richiesto una proroga dei lavori di n.4 mesi rispetto al termine previsto nel contratto rep. N. 745 del 27.02.2026;
- con nota a firme congiunte da parte del RUP dell'appalto e dell'A.U. di FuniErice, datata 31 agosto 2026, è stato preliminarmente evidenziato che la richiesta della Graffer srl si configura come modifica contrattuale ex art.120, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici del termine di conclusione del contratto rep 745 del 27 febbraio 2026 e che la richiesta può essere presa in considerazione esclusivamente in presenza di una preventiva autorizzazione da parte di ANSFISA oppure subordinata e condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione sempre da parte di ANSFISA. Con la stessa nota sono state quindi poste alcune condizioni collegate alla dimostrazione oggettiva delle cause di impedimento esposte nella nota del 19 agosto, nell'accettazione di un nuovo cronoprogramma. In conclusione Graffer è stata avvisata sulla necessità di stipulare una appendice contrattuale entro il termine originario di scadenza (30 settembre 2026) con la stipulazione di apposita appendice contrattuale;

- in data 22 settembre 2026 si è svolta una videoconferenza tra il sig. Roberto Redaelli (procuratore generale con firma libera e disgiunta, giusta procura del 25.02.2026 Rep. N. 78237 redatta dal notaio Fabrizio Santosuosso), per Graffer srl, l'A.U. di Funierice dott. Gandolfo Spagnuolo, il RUP della fornitura dott. Leonardo Di Benedetto e l'ing. Domenico Anello, direttore dell'esecuzione della fornitura e direttore di esercizio dell'impianto funiviario con lo scopo di addivenire alla definizione delle modifiche al termine di conclusione della fornitura prevista dall'art.5 del contratto del 27 febbraio 2026 e definire un nuovo cronoprogramma;
- la Graffer srl ha confermato l'accettazione delle nuove condizioni con comunicazione pec del 24 settembre 2026 e il nuovo cronoprogramma così articolato:
  1. Carico di n.4 cabine Lunedì 05 Ottobre - ritorno a Erice il 26 Ottobre (di 6 cabine dato che 2 sono già presso la sede dell'aggiudicatario)
  2. Carico di n.6 cabine Lunedì 26 Ottobre - ritorno a Erice il 16 Novembre
  3. Carico di n.6 cabine Lunedì 16 Novembre – ritorno a Erice Lunedì 14 dicembre
  4. Carico di n. 6 cabine Lunedì 14 Dicembre – ritorno a Erice Lunedì 11 Gennaio
  5. Carico di n.6 cabine Lunedì 11 Gennaio – ritorno a Erice Lunedì 1 febbraio
  6. Carico di n.6 cabine Lunedì 1 febbraio – ritorno a Erice Lunedì 22 febbraio
  7. Carico di n.6 cabine Lunedì 22 Febbraio – ritorno a Erice Lunedì 15 marzo;

CONSIDERATO CHE

- Nelle more delle interlocuzioni con Graffer, FuniErice – per il tramite del Direttore di Esercizio ing Domenico Anello - ha richiesto e ottenuto da ANSFISA la proroga del termine delle lavorazioni che è stata concessa fino al 30.9.2027

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Amministratore Unico

DETERMINA

di sottoscrivere l'appendice al contratto del 27 febbraio 2026, rep.745 che prevede la proroga del termine alla data del 15.03.2027 e il nuovo cronoprogramma delle lavorazioni, invariate tutte le rimanenti pattuizioni

Del che il presente verbale.

L'Amministratore Unico

Dott. Gandolfo Spagnuolo