VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITÀ INIZIALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2700 c.c. e del D.M. n.125/2026

Il sottoscritto DEL PERCIO Alessandro, Comandante della Polizia Locale del Comune di Orbassano (TO) redige il seguente verbale di verifiche di funzionalità iniziale, come previsto dal D.M. n. 125/2026.

UTILIZZATORE

Ente	Comando Polizia Locale di Orbassano (TO)

DATI DEL DISPOSITIVO

Denominazione	TCS - Traffic Control System
Matricola dispositivo	N. 206251219
Decreto Omologazione	D.M. n. 125 / 2026
Certificato di taratura	Numero 0322_2026_ ACCR_MI Data 04/11/2026

LUOGO DELLE VERIFICHE

Ubicazione del dispositivo	S.P. 6 Km. 15+615 dir. Pinerolo

NOMINATIVO VERIFICATORE/I e ATTIVITA' SVOLTA

Nome e Cognome	Verifica svolta
Giuseppe CONVERSO	Caratteristiche dispositivo
Giuseppe CONVERSO	Altre verifiche sul dispositivo
Giuseppe CONVERSO	Verifiche sui transiti

HANNO VERIFICATO QUANTO SEGUE

CARATTERISTICHE DISPOSITIVO

Data	05/11/2026

CARATTERISTICHE DISPOSITIVO		ESITO POSITIVO
TIPO DI VELOCITÀ RILEVATA	Istantanea	SI
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	Automatica	SI
TIPOLOGIA DI POSTAZIONE	Fissa	SI
DIREZIONALITÀ DELLA MISURA DI VELOCITÀ	Monodirezionale	SI
MODALITÀ DI MISURA DELLA VELOCITÀ	Allontanamento	SI
MODALITÀ DI RIPRESA	Posteriore	SI

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITÀ INIZIALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2700 c.c. e del D.M. n.125/2026

NUMERO DI CORSIE RILEVATE	2	SI
RILEVAZIONE SIMULTANEA DI VEICOLI	SI	SI
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE	Illuminatore infrarosso	SI
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI	N. Classi rilevate: 8 e altro	SI
PRESENZA DI OCR	Funzionale alla rilevazione della velocità	SI
ALTRE CARATTERISTICHE	OFFUSCAMENTO AUTOMATICO su tutta la foto tranne la targa del veicolo in infrazione, con possibilità di incrementare l'intensità, nel rispetto della normativa privacy	SI
	STATISTICHE Il sistema è in grado di raccogliere dati sui veicoli in transito in forma anonima per finalità statistiche o di monitoraggio	SI

ALTRE VERIFICHE SUL DISPOSITIVO

Data	06/11/2026

TIPOLOGIA VERIFICA	ESITO POSITIVO
Corretto funzionamento di tutte le componenti	SI
Integrità del dispositivo	SI
Presenza dei sigilli	SI

VERIFICHE SUI TRANSITI

Come previsto dal D.M. 125/2026, il dispositivo è stato impostato con il limite di velocità massimo consentito ad un valore prossimo allo 0, al fine di raccogliere i dati dei rilevamenti per le verifiche richieste.

N. totale transiti rilevati (con diverse condizioni di illuminazione)	307 (min. 300)

REQUISITI DA VERIFICARE

Verifiche	Requisito (%)
1. Rilevamento Veicoli (Veicoli Rilevati / Transiti Reali)	≥ 90%
2. Attribuzione Corretta Velocità (Velocità Corrette / Veicoli Rilevati)	≥ 95%
3. Acquisizione Corretta Immagini (Foto Valide / Veicoli Rilevati)	≥ 95%
4. Classificazione Veicoli (Classi Corrette / Veicoli Rilevati)	≥ 90%
5. Lettura e Attribuzione Targa (OCR) (Targhe Corrette / Veicoli Rilevati)	95%

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITÀ INIZIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2700 c.c. e del D.M. n.125/2026

DATI DEI RILEVAMENTI

Periodo/i di verifica ed esito

Giorno (data)	Ora inizio	Ora fine
05/11/2026	14:50	14:57
05/11/2026	18:48	18:54
06/11/2026	06:53	07:04
06/11/2026	10:58	11:04

A seguito delle attività di rilevamento dei transiti e della contestuale verifica dei relativi dati, come riportati nei report allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale, in data 06/11/2026 si attesta che l'esito della verifica è POSITIVO, come dettagliato nella tabella che segue.

Verifiche	Esito positivo
1. Rilevamento Veicoli (Veicoli Rilevati / Transiti Reali): **≥ 90%**	100%
2. Attribuzione Corretta Velocità (Velocità Corrette / Veicoli Rilevati) **≥ 95%**	100%
3. Acquisizione Corretta Immagini (Foto Valide / Veicoli Rilevati) **≥ 95%**	100%
4. Classificazione Veicoli (Classi Corrette / Veicoli Rilevati) **≥ 90%**	100%
5. Lettura e Attribuzione Targa (OCR) (Targhe Corrette / Veicoli Rilevati) **95%**	98,7%

A seguito di tutte le attività e analisi di verifica sopra riportate, si dichiara che:

Le verifiche di funzionalità sono superate con esito POSITIVO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA E.Q. POLIZIA LOCALE
Comm. Ugo Dessandro Alessandro

Il Comandante

Orbassano, 06/11/2026

COMUNE DI COMUNE DI ORBASSANO

REPORT VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ INIZIALE

(allegato al Verbale di Verifiche di Funzionalità)

RILEVATORE: S.P. 6 Orbassano 2 **UBICAZIONE:** SP 6 Km 15+615 dir. Pinerolo

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	VERIFICATORE
05/11/2026	14:50:31	14:57:44	Converso Giuseppe
05/11/2026	18:48:37	18:54:02	Converso Giuseppe
06/11/2026	06:53:00	07:04:49	Converso Giuseppe
06/11/2026	10:58:44	11:04:25	Converso Giuseppe

Descrizione	Valore
N. totale transiti rilevati	307 (min. 300)

Verifiche	N. veicoli	N. veicoli corretti	%
1. Rilevamento Veicoli (Veicoli Rilevati / Transiti Reali) >= 90%	307	307	100
2. Attribuzione Corretta Velocita (Velocità Corrette / Veicoli Rilevati) >= 95%	307	307	100
3. Acquisizione Corretta Immagini (Foto Valide / Veicoli Rilevati) >= 95%	307	307	100
4. Classificazione Veicoli (Classi Corrette / Veicoli Rilevati) >= 90%	307	307	100
5. Lettura e Attribuzione Targa (OCR) (Targhe Corrette / Veicoli Rilevati) 95%	307	303	98,7