

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 10 DEL 13.04.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di aprile, presso il proprio Studio Professionale sito in Palermo, Via Giovanni Di Giovanni n. 14, è presente l'Organo di Amministrazione di *FuniErice Service srl* per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione perizia di variante in corso d'opera per la **"Fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741"**

L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Gandolfo Spagnuolo, ai sensi dello Statuto Sociale redige il presente verbale.

L'Amministratore Unico

- RICHIAMATA la propria Determinazione n. 8 del 12 marzo 2024, avente ad oggetto: **"Fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741" – Aggiudicazione appalto**", con la quale si è determinato quanto segue:

- 1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE i richiamati verbali di gara della Centrale Unica di Committenza del 19 febbraio e del 26 febbraio 2024 relativo alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) DI AGGIUDICARE l'appalto per la fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741, all'operatore economico primo classificato, GRAFFER s.r.l., con sede legale a Lonato del Garda (BS), Via Tellaroli, 5/n, partita IVA: 01225750072– ribasso offerto: 11,110% sull'importo a base d'asta di €3.445.200,00;
- 3) DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso dell'11,110% offerto dalla GRAFFER s.r.l., l'importo contrattuale dell'appalto in oggetto da affidare è pari a €3.445.238,28, comprensivo di €382.800,00 per oneri della sicurezza;
- 4) DI SPECIFICARE che prima della sottoscrizione del contratto d'appalto dovrà essere acquisita la documentazione relativa alle verifiche ancora in itinere;
- 5) DI SPECIFICARE che qualora l'esito della verifica sulla BDNA presso il Ministero dell'Interno dia esito positivo si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- 6) DI DARE ATTO che gli oneri discendenti dalla presente aggiudicazione graveranno su Funierice Service srl;
- 7) DI SPECIFICARE che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti;

- VISTO il contratto d'appalto sottoscritto dal rappresentante legale della GRAFFER s.r.l. e dal dell'Amministratore Unico di Funierice Service srl;
- VISTO il verbale di consegna della fornitura in oggetto sottoscritto in data 2 aprile 2024;
- VISTA Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 12 dell'11 aprile 2024, avente ad oggetto: *Liquidazione fattura emessa dall'impresa GRAFFER s.r.l. per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per la "Fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741;*
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 22 del 4 luglio 2024, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 36/2024 del 16 giugno 2024, dell'importo complessivo di **€ 220.857,79=**, di cui **€ 181.030,98=** di imponibile ed **€ 39.826,81=** per I.V.A. al 22% in regime di split payment, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 1° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 35 del 9 dicembre 2024, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 86/2024 del 3 dicembre 2024, dell'importo complessivo di **€ 234.725,78=**, di cui **€ 192.398,18=** di imponibile ed **€ 42.327,60=** per I.V.A. al 22% in regime di split payment, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 2° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 2 del 24 febbraio 2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 11/2025 del 13 febbraio 2025, dell'importo complessivo di **€ 452.556,60=**, di cui **€ 370.948,03=** di imponibile ed **€ 81.608,57=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 3° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 5 dell'11 marzo 2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 17/2025 del 4 marzo 2025, dell'importo complessivo di **€ 1.182.932,14=**, di cui **€ 969.616,51=** di imponibile e **€ 213.315,63=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 4° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 9 del 28/04/2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 20/2025 del 14 aprile 2025, dell'importo complessivo di **€ 834.088,00=**, di cui **€ 683.678,69=** di imponibile e **€ 150.409,31=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl per la liquidazione del 5° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico di FUNIERICE SERVICE SRL n. 13 del 25/06/2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 31/2025 del 5 giugno 2025, dell'importo complessivo di **€ 403.877,21=**, di cui **€ 331.046,89=** di imponibile e **€ 72.830,32=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl per la liquidazione del 6° SAL della fornitura in oggetto;
- ATTESO che è stato ritenuto necessario, da parte del D.E.C., redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, e ciò in particolare da esigenze derivanti da provvedimenti sopravvenuti di autorità (ANSFISA – Organo di controllo per quanto attiene gli impianti funiari), con N.O.T.del 16 aprile 2025 prot. 29958;
- VISTA la perizia di variante in corso d'opera del 10 marzo 2026, redatta dal D.E.C., ing. Domenico Anello, e composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

- VISTA la nota del 7 marzo 2026 della ANSFISA con cui concede la proroga dell'esecuzione dell'intervento fino alla data del 30 novembre 2026;
- RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal D.E.C., ing. Domenico Anello, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 3.950.222,37=, al netto di I.V.A. e inclusi gli oneri della sicurezza, dando atto inoltre che l'importo degli incentivi per funzioni tecniche, nel progetto fissato in complessivi € 68.904,00=, viene rideterminato in complessivi € 78.988,00=, con un incremento pari a € 10.084,00=.
- VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- VISTI gli ex art. 6- bis legge 241/90 ed ex art. 7 D.P.R. n. 62/2013 relativi alla insussistenza cause di incompatibilità;
- VISTO lo Statuto di FuniErice Service srl;
- VISTA la L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000;
- VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTA la Determinazione n. 7 dell'11 marzo 2024 a firma dell'Amministratore Unico di Funierice Service srl;
- VISTA la proposta di Determina del R.U.P. del 13 aprile 2026 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal D.E.C., ing. Domenico Anello;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal D.E.C. ing. Domenico Anello, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 3.950.222,37=, al netto di I.V.A. e inclusi gli oneri della sicurezza, dando atto inoltre che l'importo degli incentivi per funzioni tecniche, nel progetto fissato in complessivi € 68.904,00=, viene rideterminato in complessivi € 78.988,00=, con un incremento pari ad € 10.084,00=.

2. **DI DARE ATTO** che, a seguito della nota del 7 marzo 2026 della ANSFISA con cui concede la proroga dell'esecuzione, la scadenza dell'intervento viene fissata alla data del 30 novembre 2026;
3. **DI SPECIFICARE** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.

Del che il presente verbale

L'Amministratore Unico
Dott. Gandolfo Spagnuolo