Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

****

DETERMINAZIONE

N. 2073 del Reg. **Data 31/07/2026**

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DELLO SPORT, SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II- CUP J47G24000270006 - PNRR M4C1 INV 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CIG. B89877D517

Redatta da: Trani Luciano

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione e proposta di provvedimento del Responsabile Unico del Progetto

Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03.11.2015 con la quale il Comune di Grottaglie ha aderito alla forma associativa delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) in ottemperanza all'obbligo normativo introdotto dall'art. 33, comma 3bis del previgente D.Lgs. n.163/2006, approvandone la relativa Convenzione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il suddetto nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, e, in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art. 7, comma 5, secondo i quali i dipendenti distaccati presso la Centrale Unica di Committenza, attraverso "*un formale provvedimento di assegnazione*" "*sono autorizzati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza nella gestione delle procedure di affidamento dei contratti e nell'esecuzione degli stessi in forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza; ogni eventuale compenso o altro onere economico per l'attività da essi svolta presso l'Ufficio Unico è a carico del Comune di provenienza*";
- il decreto sindacale n. 2 del 22.01.2026 con il quale il sottoscritto, in qualità di istruttore tecnico, è stato autorizzato ad operare, in distacco, presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nell'esecuzione degli stessi, adottando all'uopo gli atti necessari consequenziali;

Premesso

- che in data 29.07.2024, prot. n. 104609, il Ministero per l'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- che, nei termini previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, è stata trasmessa la documentazione tecnica ed amministrativa per la candidatura alla proposta progettuale relativa all'intervento di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II- CUP J47G24000270006*", il cui Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), ex art. 41 D.Lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 04.09.2024 per un importo complessivo di Q.E. pari a € 625.500,00;
- che, a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2025, n. 84, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota U.0079697 del 20.05.2025, acquisita al protocollo comunale al n. 19704 del 21.05.2025, ha comunicato lo scorrimento della graduatoria e che il suddetto intervento risulta ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 *"Piano di estensione del tempo pieno e mense"*;
- che l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, regolante i rapporti tra il M.I.M. e il Comune, sottoscritto dal Sindaco in data 10.06.2025, prevede, una serie di obblighi, che si intendono qui tutti richiamati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 28.05.2025 sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., iscrivendo l'intervento sui seguenti capitoli E3695 e U11495;
- che, con determinazione dirigenziale n. 1211 del 11.06.2025, è stato disposto di affidare all'arch. Maria Grazia Rucco l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in viale dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006*" - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.06.2025, l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 (CUI: L00117380733202500004);
- che il disciplinare con l'arch. Maria Grazia Rucco è stato sottoscritto in data 21.07.2025 - rep. n. 30 del 22.07.2025;
- che con determina n. 1885 del 21.08.2025 è stato costituito il gruppo di lavoro interno e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento è stato validato con determina n. 1895 del 25.08.2025, e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 27.08.2025
- che con determina n. 2077 del 16.09.2025 è stato validato e approvato il progetto esecutivo di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale Dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006 – PNRR M4C1, INV.1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextgGenerationEU*", dell'importo complessivo di € 625.500,00, trasmesso dall'Arch. Maria Grazia RUCCO;
- che con apposita determina a contrarre n. 2248 del 09.10.2025 è stata indetta con carattere d'urgenza, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c) e dell'allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici (o numero maggiore in caso di ex aequo) da invitare a partecipare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che, con determina n. 132 del 20.01.2026 sono stati approvati i verbali del seggio di gara e, a seguito delle verifiche positive dei requisiti dichiarati in sede di offerta dall'operatore economico, i lavori di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale Dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006 – PNRR M4C1, INV.1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextgGenerationEU*" sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico 2° classificato EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 (in RTI costituendo con MASSARO SRL – P.IVA 02512950730), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 24,386% e quindi un importo pari a € 301.893,86, a cui vanno aggiunti € 9.743,43 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 311.637,29 oltre IVA al 10%;
- che con la medesima determina si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa come segue, e si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii:
- che i lavori sono stati consegnati in data 03.02.2026 e hanno avuto effettivo inizio in data 05.02.2026, come da verbale redatto in pari data;
- che il contratto con il costituito R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 e MASSARO SRL – P.IVA 02512950730 è stato sottoscritto in data 23.02.2026 e registrato al rep. n. 1788;
- che con determina n. 618 del 03.03.2026 è stata liquidata in favore del R.T.I. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 311.637,29 oltre IVA al 10%, ossia di € 62.327,46 oltre IVA al 10%, come previsto dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto così ripartita:
  - € 41.389,80 (37.627,09+3.762,71 per iva al 10%) in favore di EDIL AMBIENTE S.R.L;
  - € 27.170,41 (24.700,37+2.470,04 per iva al 10%) in favore di MASSARO S.R.L.;
- che con determina n. 1379 del 21.05.2026 il direttore dei lavori arch. Maria Grazia Rucco è stata autorizzata a redigere, per l'intervento in oggetto, una perizia di variante in corso d'opera riconducibile alla fattispecie prevista dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, in coerenza con le soluzioni progettuali di cui alla nota prot. n. 22322 del 14.05.2026, nonché alle condizioni di cui alle note dell'Unità di missione Registro Ufficiale U.0148193 del 29-12-2023 e Registro Ufficiale U.0111449 del 27-06-2025, per le quali è possibile l'utilizzo delle economie di gara;
- che con determina n. 1696 del 23.06.2026 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16.05.2026, di importo di € 124.491,15 (€ 119.395,34 + € 5.095,81 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento, emesso in data 19.06.2026, dell'importo di € 98.970,46, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 622,46 e del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 24.898,23, e oltre Iva al 10%;

Considerato

- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 36506 del 30.07.2026, l'impresa EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 in qualità di rappresentante del R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL e MASSARO SRL, affidatario dei lavori, ha richiesto una proroga contrattuale di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sulla data di ultimazione dei lavori sintetizzate con le seguenti motivazioni:
  a) difficoltà di approvvigionamento dei materiali, in virtù del particolare periodo del mercato edilizio e del rincaro delle materie prima nonché dei costi di trasporto che necessitano di tempi maggiori di approvvigionamento rispetto a quanto preventivato;
  b) ondate di calore eccezionale che rendono difficoltose le normali lavorazioni quotidiane;
- che, con nota prot. n. 36515 del 31.07.2026, il Direttore dei lavori arch. Maria Grazia Rucco, esprimendo il proprio parere sulla richiesta dell'impresa, ha precisato che *"le motivazioni rappresentate hanno effettivamente inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni ponendosi come causa di forza maggiore non imputabili a colpa dell'impresa,* determinando di concedere *"un differimento del termine di ultimazione dei lavori pari a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi"*, fissando *"il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione complessiva dei lavori al 28/08/2026",* subordinando la concessione della proroga al rispetto delle condizioni in essa contenuta*;*

Preso atto
- che la richiesta di proroga dei termini contrattuali, presentata dall'Impresa in qualità di rappresentante del R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL e MASSARO SRL con nota prot. 36506 del 30.07.2026, contiene la dettagliata esposizione delle difficoltà riscontrate e delle ragioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga;
- che le difficoltà rappresentate dalla ditta EDIL AMBIENTE SRL alla base della richiesta di proroga avanzata, come verificate dal direttore dei lavori, giustificano i ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- che il D.L. arch. Maria Grazia Rucco, con riferimento alle motivazioni evidenziate dalla ditta appaltatrice ritiene sia congrua una proroga pari a giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- che la proroga richiesta risulta riconducibile a circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili, non riconducibili a fatto dell'Appaltatore né della Stazione Appaltante, che non comporta modifica del contratto e non può costituire motivo per l'Appaltatore per avanzare pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali o iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi, né può costituire causa di inammissibili richieste di riconoscimento di maggiori oneri da parte delle Imprese costruttrici dei cantieri interferenti con quello dei lavori in questione;

Preso atto della nota Registro Ufficiale U.0135814 del 28.05.2026 dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Istruzioni operative per la richiesta di proroga ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026" con la quale si precisa *"che per gli interventi relativi alle misure M4C1I1.1 e M4C1I1.2, la cui ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione adottati nel 2024 e 2025, il termine ultimo entro il quale assicurare il completamento delle operazioni è già stato automaticamente posticipato al 31 agosto 2026, senza necessità di produrre ulteriore istanza, e gli enti locali interessati hanno già ricevuto la proposta di modifica dell'addendum all'accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma*";

Considerato
- che la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore non compromette il raggiungimento dei milestone associati dal PNRR agli Investimenti 1.2 della Missione 4, Componente 1 e, pertanto, non necessita di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione della Missione;
- che in forza di quanto sopra, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in premessa, di dover concedere alla ditta EDIL AMBIENTE SRL in qualità di rappresentante del R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL e MASSARO SRL una proroga di giorni 25 (venticinque) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dalla medesima con la sopra citata nota prot. n. 3506 del 30.07.2026, e vista la nota prot. n. 36515 del

31.07.2026, con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accoglibilità della richiesta, a condizione che l'impresa non richieda alcuna pretesa e/o ristoro per danni per la maggiore durata dei lavori;

Propone alla Dirigente del Settore *"Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR"*, la concessione della proroga richiesta.

Si rassegna il tutto per quanto di competenza.
Grottaglie, 31.07.2026

Il RUP
Geom. Luciano TRANI

LA DIRIGENTE

Richiamata la relazione che precede e condiviso il suo contenuto;
Preso atto della proposta e delle verifiche e degli accertamenti del RUP;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR)";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;
Acquisito ai sensi dell'art. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1 **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2 **di accogliere** la richiesta di una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, formulata dall'Impresa appaltatrice EDIL AMBIENTE SRL in qualità di rappresentante del R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 e MASSARO SRL – P.IVA 02512950730 con nota prot. n. 36506 del 30.07.2026, **e di concedere** allo stesso, come verificata e quantificata dal D.L. arch. Maria Grazia Rucco con nota prot. n. 36515 del 31.07.2026, una **proroga di 25 (venticinque) giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3 **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene fissato al 28.08.2026, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4 **di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
5 **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti da parte del R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL e MASSARO SRL alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 23.02.2026 e registrato al rep. n. 1788, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
6 **di dare atto** che la concessione della predetta proroga, risultando riconducibile a circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili non riconducibili a fatto dell'Appaltatore né della Stazione Appaltante, e non comportando modifica del contratto, non può costituire motivo per l'Appaltatore dei suddetti lavori per accampare pretese diverse di quelle derivanti dagli accordi contrattuali o inammissibili iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;

7 **di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato, ed è impegnato sul capitolo 11495/0 sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, M4C1 INV 1.2, "*Nuovo piano mense scolastiche*";

8 **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei lavori arch. Maria Grazia Rucco, al R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL e MASSARO SRL;

9 **di dare atto** che il **CUP** per l'intervento in oggetto è il seguente: **J47G24000270006**;

10 **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi di pagamento è stato acquisito il **CIG B89877D517**;

11 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luciano Trani, istruttore tecnico dell'Unità "Progetti Speciali e Attuazione del PNRR";

12 **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

13 **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4°, e 183, comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

14 **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;

15 **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;

16 **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".