Città di Tarcento

Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 577 del 20.08.2026

Oggetto: CUP: J72D23000040002 CIG B8C5B4C35D - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Comune di Tarcento ha ottenuto, con decreto dell'Assessore regionale alla Protezione Civile n. DCR/455/PC/2023 del 25.05.2023, pervenuto al protocollo comunale in data 01.06.2023 n. 12225, la concessione di un contributo di complessivi €. 110.000,00;

RICHIAMATO il vigente Programma Triennale 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2023, 2° aggiornamento ove nell'annualità 2023 è prevista l'opera in parola per un importo complessivo di €. 110.000,00 finanziato con fondi Regionali;

Evidenziato che, stante l'attuale dotazione organica del servizio ed il carico di lavoro gravante sull'intero ufficio, è risultato non esperibile lo svolgimento interno del servizio di progettazione in argomento e quindi stato necessario rivolgersi a professionista esterno;

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte dall'arch.ir Michele Tomaselli, istruttore direttivo (Cat. D) dipendente del Comune di Tarcento;

Visto che con Determinazione n. 741 del 15.11.2024 è stato affidato raggruppamento temporaneo di professionisti composto da:
- ing. Magri Michele – libero professionista con studio a Pontebba (UD) in Via Tonino Friz n. 13 in qualità di Capogruppo Mandatario per la quota del 70% (C.F.: MGRMHL83S15L483Z);
- Per. Ind. Di Lenna Federico, con studio in comune di Paluzza in via Roma, 48 in qualità di mandante per la quota del 28% (C.F.: DLNFRC74E03L483V);
- Arch. Battaglia Michela – libera professionista con studio nel comune di Mossa (GO) in via Stazione, n. 6, in qualità di mandante – professionista indicato nei termini dell'art. 39 II.12 del D.Lgs 36/2023 quale giovane professionista per la quota del 2% (C.F.: BTTMHL91R55H63L),

l'incarico professionale relativo alla progettazione PFTE - esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile Comunale" verso l'importo di €

15.337,20 (iva e cassa di previdenza escluse) e pertanto per un complessivo di € 16.985,64 così ripartito:
- ing. Magri Michele, € 10.736,04 esente iva (in regime forfettario) e 4% cassa e previdenza esclusa e per un complessivo di € 11.165,48;
- Per. Ind. Di Lenna Federico, € 4.294,42 iva 22% e 5% cassa e previdenza escluse e per un complessivo di € 5.501,15;
- Arch. Battaglia Michela, € 306,74 esente iva (in regime forfettario) e 4% cassa e previdenza esclusa e per un complessivo di € 319,01;

PREMESSO che in data 28 gennaio 2025 con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di "Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile Comunale", assunto al protocollo in data 19/12/2023 prot. n. 28131 e correzione/integrazione prot. 2101 dd. 30/01/24.

Visto il nulla osta rilasciato dal Direttore Centrale della Protezione Civile della Regione pervenuto con nota n. 7320 di data 09/04/2024.

Premesso che in data 24 marzo 2025 è pervenuto con nota Protocollo 0006202 il progetto esecutivo per lavori di "Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile", integrato successivamente con nota 0011951 del 27/05/2025, costituito dai seguenti documenti:

ELENCO GENERALE DOCUMENTI

- A – ELENCO ELABORATI
- B – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- C – QUADRO ECONOMICO
- D – ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI
- E – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- F – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- G – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE AMMINISTRATIVA)
- H – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE TECNICA)
- I – PIANO DI MANUTENZIONE
- L – RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
- M – SCHEMA DI CONTRATTO
- N – RELAZIONE GEOLOGICA

- Tav. T01 – INQUADRAMENTO: Inquadramento territoriale, localizzazione Comune di Tarcento, estratto CTRN, estratto PRGC, ortofoto
- Tav. T02 – PLANIMETRIA INTERVENTI: Inquadramento generale, immagini
- Tav. T03 – PLANIMETRIA CATASTALE: Planimetria riportante i vincoli di rispetto dei confini e posizionamento tettoia, ortofoto con posizionamento tettoia
- Tav. T04 – PROGETTO ESECUTIVO – INTERVENTI DI PROGETTO: planimetria catastale con prospetto interventi, sezione copertura, realizzazione pavimentazione piazzale
- Tav. T05 – PROGETTO ESECUTIVO - PIANTA, SEZIONE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE: pianta platea, sezione platea, sezioni strutture, planimetria
- Tav. T06 - PROGETTO ESECUTIVO - PIANTA, SEZIONE TIPOLOGICA TETTOIA: pianta tettoia, sezione tettoia

Sicurezza:
- S01 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- S02 – FASCICOLO DELL'OPERA

Dando atto che lo stesso conclude nella spesa complessiva pari ad €. 110.000,00, di cui €. 65.031,11 previsti per lavori ribassabili, di cui € 17.972,10 per costo della manodopera oltre € 3.621,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
A1) IMPORTO LAVORI	65.031,11 €
Importo lavori – esclusa manodopera	47.059,01 €
Importo lavori – manodopera	17.972,10 €
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	3.621,02 €
(A) TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO	**68.652,13 €**
B1) SPESE TECNICHE (B1.1+B1.2)	17.985,64 €
B1.1 Progettazione, Coordinamento, Relazione geologica e Direzione lavori (cassa prev. e iva compresa)	16.985,64 €
B1.2 Collaudo statico (cassa prev. e iva compresa)	1.000,00 €
B2) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE – 2% DI A (oneri riflessi compresi)	1.373,04 €
B3) SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (iva compresa)	5.000,00 €
B4) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	1.850,72 €
B5) CONTRIBUTO ANAC	35,00 €
B6) IVA 22% sull'importo lavori (A)	15.103,47 €
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**41.347,87 €**
TOTALE COMMESSA (A+B)	**110.000,00 €**

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 08.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile Comunale" predisposto dall'ing. Magri Michele Capogruppo Mandatario, Per. Ind. Di Lenna Federico, in qualità di mandante e l'arch. Battaglia Michela in qualità di mandante e trasmesso in data 24 marzo 2025 con protocollo n. 0006202 e successiva integrazione in data 27 maggio 2025 con nota n. 0011951.

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 610 del 24.09.2025 con la quale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente previa consultazione di un operatore economico selezionato dal RUP dall'elenco degli operatori economici della piattaforma regionale EAppaltiFvg secondo dei criteri oggettivi stabiliti;

RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione definitiva Nr. 720 del 03.11.2025 con oggetto "CUP J72D23000040002 CIG: B8C5B4C35D. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE" alla ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolai 5 – c.f./p.iva 02906660309, per l'importo di €uro 63.080,18 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza di €uro 3.621,02 per un totale lavori di €uro 66.701,20 più Iva al 22% corrispondente a €uro 14.674,26 per complessi €uro 81.375,46;

Visto il contratto per l'affidamento dei sopracitati lavori per la manutenzione straordinaria e il completamento della sede della Protezione Civile Comune di Tarcento (UD) CUP: J72D23000040002 CIG: B8C5B4C35D (ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023) N.77/ 2025 Scritture Private del 01 ottobre 2025;

Visto il verbale di consegna lavori del 30 gennaio 2026 e considerando poi l'inizio effettivo delle lavorazioni;

Visto il SAL n.1 eseguiti a tutto il 10.03.2026 (prot. GEN-GEN-2026-0007555-A del 08_04_2026) per l'importo di €uro 41.596,99;

Visto il Certificato di pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 01.04.2026 (PG/E 0007135/P del 01.04.2026) di €uro 33.069,61 oltre IVA 22% per complessivi 40.344,92 €uro, che prevede il recupero dell'anticipazione del 20%, precedentemente saldata;

Vista la fattura elettronica n. 31/2026 del 17.03.2026 emessa dalla ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolai 5 – C.F./P.IVA 02906660309 per l'importo di €uro 33.069,61 (trentatremilasessantanove/61), con IVA al 22% (€7.275,31) per complessivi €uro 40.344,92 (quarantamilatrecentoquarantaquattro/92);

Vista la determina di liquidazione n. 265 del 01.12.2025 con oggetto CUP J72D23000040002 CIG B8C5B4C35D. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE" - Liquidazione anticipazione 20% B.F.TERMOTECH SRL" relativa al pagamento dell'anticipazione;

Vista la determina del responsabile dell'area n. 97 del 16.02.2026 con oggetto CUP J72D23000040002 - CIG Z583CD3B1A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Autorizzazione subappalto alla ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL P.IVA e C.F: 02954130304 con la quale si autorizza la ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolai 5 – c.f./p.iva 02906660309 a concedere in subappalto alla ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL con sede in Via A. Malignani, 6 – Premariacco (UD) - P. Iva 02954130304 i lavori subappaltabili sino al limite del 49,00 % per un importo presunto pari a € 14.000,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00 esclusa IVA;

Preso atto, nel corso dell'esecuzione dell'opera è emersa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto si sono manifestate circostanze impreviste e imprevedibili, non verificabili in fase progettuale e venute alla luce solo a seguito di un'ispezione ravvicinata degli elementi costruttivi resasi necessaria durante la fase esecutiva. Conseguentemente si propongono i seguenti interventi:

1) Realizzazione di capottine/tettucci in alluminio sopra i serramenti delle finestre;
2) Rifacimento della sigillatura dei giunti verticali dei pannelli prefabbricati che costituiscono le pareti del capannone;
3) Realizzazione di nuovi pluviali esterni (colore bianco) alle murature in elevazione, in posizione intermedia rispetto ai pluviali esistenti;
4) Stralcio della sostituzione dei pannelli in policarbonato presenti sulla di copertura della sede della Protezione Civile.

Pertanto, per quanto attiene all'aspetto prettamente economico, le intervenute variazioni non modificano il quadro economico dell'opera ammontante ad € 110.000,00.

Considerato il verbale di sospensione dei lavori n. 1 sottoscritto in data 27/03/2026 dal Direttore dei Lavori e ditta B.F. TERMOTECH srl pervenuta all'Ente con nota prot. GEN-GEN-2026-0007147-A del 01.04.2026.

Considerato il verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in data 09/07/2026 dal Direttore dei Lavori e ditta B.F. TERMOTECH srl pervenuta all'Ente con nota prot. GEN-GEN-2026-0015629-A del 09.07.2026.

Considerato il verbale di sospensione dei lavori n. 2 sottoscritto in data 10/07/2026 dal Direttore dei Lavori e ditta B.F. TERMOTECH srl pervenuta all'Ente con nota prot. GEN-GEN-2026-0015851-A del 13.07.2026.

Vista la perizia supplettiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Michele Magri e l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione,

pervenuta in data 14/07/2026 al protocollo dell'Ente (GEN-GEN-2026-0015949-A del 14/07/2026) ed integrata in data 06/08/2026 con nota protocollo GEN-GEN-2026-0017992-A relative alle modifiche proposte ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, nella quale si è attestato che: trattasi di una variante determinata da situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori e in cui sono stati previsti 5 nuovi prezzi: NP. 01 – NP.02 - NP.03 – NP.04 - NP.05 e composta dai seguenti elaborati:

- R01 – Relazione di Perizia di variante;
- R02 – Computo metrico di Progetto;
- R03 – Computo metrico di Perizia;
- R04 – Quadro di raffronto;
- R05 – Schema atto di sottomissione.

E preavvisante il seguente quadro economico di spesa:

	IMPORTI	AFFIDAMENTO	PERIZIA
IMPORTO LAVORI	65.031,11 €	65.031,11 €	61.560,18 €
RIBASSO D'ASTA		- 1.950,93 €	- 1.846,81 €
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	3.621,02 €	3.621,02 €	6.969,82 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	**68.652,13 €**	**66.701,20 €**	**66.683,19 €**
SPESE TECNICHE	17.985,64 €	17.985,64 €	17.985,64 €
SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE			1.522,56 €
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	1.373,04 €	1.373,04 €	1.370,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	1.850,72 €	1.850,72 €	1.850,72 €
CONTRIBUTO ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
IVA 22% SU A	15.103,47 €	14.674,26 €	14.670,30 €
ECONOMIE		2.380,14 €	881,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**41.347,87 €**	**43.298,80 €**	**43.316,81 €**
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**

Vista la comunicazione pervenuta dal Direttore dei Lavori ing. Michele Magri a mezzo pec e registrata con nota protocollo GEN-GEN-2026-0017992-A del 06/08/2026 inerente le spese tecniche per redazione perizia di variante riportante un valore pari a € 1.522,56 € comprensivo di cassa professionale ed IVA;

CONSIDERATO che:
L'importo complessivo dei lavori della perizia di variante n.1, al lordo del ribasso d'asta, ammonta ad € 61.560,18, ai quali si aggiungono € 6.969,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Applicando il ribasso d'asta del 3,00% offerto in sede di gara alle sole lavorazioni soggette a ribasso, l'importo netto contrattuale aggiornato risulta pari ad € 66.683,19, di cui € 61.560,18 per lavori al netto del ribasso ed € 6.969,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La riduzione dell'importo lavori, pari ad € 18,01 corrisponde ad una variazione percentuale del 0,027% rispetto all'importo contrattuale come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 120 del Codice degli appalti;
Il quadro economico di perizia si conclude per un importo complessivo di € 110.000,00 senza alcuna variazione rispetto al quadro economico approvato in fase di aggiudicazione come da quadro di raffronto allegato alla perizia;

Visto il verbale della verifica degli elaborati progettuali, effettuata in contraddittorio tra il RUP e il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Michele Magri, il giorno 18-08-2026, giusto verbale sottoscritto in pari data, registrato al protocollo dell'Ente con nota n. GEN-GEN-2026-18882-A del 18.08.2026, agli atti;

Visto l'atto di validazione della 1^ perizia suppletiva e di variante, emesso dal RUP in data 19-08-2026, sulla scorta delle risultanze del verbale di verifica sopra richiamato, registrato al protocollo dell'Ente con nota n. GEN-GEN-2026-18948-P con data 19.08.2026, agli atti;

Rilevato che il progetto di variante cui sopra, è conforme a quanto disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia supplettiva e di variante n.1 redatta dal direttore lavori ing. Michele Magri e dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 06/08/2026 al protocollo dell'Ente (GEN-GEN-2026-0017992-A);

Ritenuto per tanto di:
- non procedere ad alcuna variazione degli impegni a favore della ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolai 5 – c.f./p.iva 02906660309 sino al ricevimento della documentazione di contabilità finale delle opere;
- impegnare, a seguito perizia di variante n.1, a favore dell'ing. Magri Michele – libero professionista con studio a Pontebba (UD) in Via Tonino Friz n. 13 (C.F.: MGRMHL83S15L483Z); in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto sul capitolo di bilancio n 3577/1 – OG 112/2023 un importo complessivo pari a € 1.522,56 cassa di previdenza ed IVA compresi;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che per il sottoscritto non sussiste alcun obbligo di astensione dall'adozione del presente provvedimento, non essendo in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241 del 1990, nonché delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tarcento;

Rilevato che la perizia supplettiva e di variante n.1 in formato digitale di cui alla presente delibera, agli atti, verrà conservato presso il Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni;

Visti:
- il D. lgs 36/2023 e smi;
- la legge regionale 31 maggio 2002, n.14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", per quanto applicabile;

- Il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n.0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla Legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
- Il D.lgs.18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- L.241 /1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- Lo Statuto Comunale;

Preso atto che non necessita l’ottenimento di pareri sui lavori della perizia supplettiva e di variante n.1e che l’area d’intervento non è compresa in ambito di zona paesaggistica;

Dato Atto che si è provveduto ad acquisire per l’opera (CUP: J72D23000040002);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. **Che** le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa al fine dell’utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive, anche se non materialmente allegata, ma agli atti perizia supplettiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Michele Magri e l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 14/07/2026 al protocollo dell’Ente (GEN-GEN-2026-0015949-A del 14/07/2026) ed integrata in data 06/08/2026 con nota protocollo GEN-GEN-2026-0017992-A relative alle modifiche proposte ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, nella quale si è attestato che: trattasi di una variante determinata da situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori e in cui sono stati previsti 5 nuovi prezzi: NP. 01 – NP.02 - NP.03 – NP.04 - NP.05 e composta dai seguenti elaborati:

    - R01 – Relazione di Perizia di variante;
    - R02 – Computo metrico di Progetto;
    - R03 – Computo metrico di Perizia;
    - R04 – Quadro di raffronto;
    - R05 – Schema atto di sottomissione.

3. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa, il quadro economico dell'opera di seguito riportato per un importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 66.683,199 per lavori in base alle intervenute modifiche e € 1.522,56 per spese tecniche per redazione perizia di variante

	IMPORTI	AFFIDAMENTO	PERIZIA
IMPORTO LAVORI	65.031,11 €	65.031,11 €	61.560,18 €
RIBASSO D'ASTA		- 1.950,93 €	- 1.846,81 €
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	3.621,02 €	3.621,02 €	6.969,82 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	**68.652,13 €**	**66.701,20 €**	**66.683,19 €**
SPESE TECNICHE	17.985,64 €	17.985,64 €	17.985,64 €
SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE			1.522,56 €
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	1.373,04 €	1.373,04 €	1.370,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	1.850,72 €	1.850,72 €	1.850,72 €
CONTRIBUTO ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
IVA 22% SU A	15.103,47 €	14.674,26 €	14.670,30 €
ECONOMIE		2.380,14 €	881,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**41.347,87 €**	**43.298,80 €**	**43.316,81 €**
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**

4. **Di dare atto** che gli elaborati di progetto di cui al precedente punto sono depositati agli atti presso l'ufficio tecnico - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni;

5. **Di approvare** i 5 nuovi prezzi: NP. 01 – NP.02 - NP.03 – NP.04 - NP.05;

6. **Di impegnare**, a seguito perizia di variante n.1, a favore dell'ing. Magri Michele – libero professionista con studio a Pontebba (UD) in Via Tonino Friz n. 13 (C.F.: MGRMHL83S15L483Z); in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto sul capitolo di bilancio n 3577/1 – OG 112/2023 un importo complessivo pari a € 1.522,56 cassa di previdenza ed IVA compresi;

7. **Di contabilizzare** le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2023/112		3577/1	11-1	Manutenzione straordinaria e completamento sede protezione civile (Entrata CAP 937/12)	2	2	1	9	999	cod.fisc. / p.i.	3577/101			1

8. **Di approvare** il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n 118/2011 e s.m.i.(armonizzazione dei sistemi contabili) come segue:

Cronoprogramma:

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	28/12/2023	31/12/2023		1684	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1342	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	01/01/2025	31/12/2025		779	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	01/01/2025	31/12/2025		1243	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2025	35,00	,00	06/11/2025	31/12/2025		1089	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	06/11/2025	31/12/2025		1090	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2026	81.375,46	,00	01/01/2026	31/12/2026		417	112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2026	880,00	,00	01/01/2026	31/12/2026			112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2026	10.723,90	-1.522,56	01/01/2026	31/12/2026	tolto per spese tecniche perizia di variante n.1		112	1
2023	3577/1	2	2	1	9	999	2026	,00	1.522,56	20/08/2026	31/12/2026	spese tecniche per perizia di variante n.1 Ing. Magri		112	1

9. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
10. **Di comunicare** l’avvenuta approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante in corso d’opera alla Direzione dei Lavori, all’Impresa appaltatrice proponente, al Coordinatore per la sicurezza in corso d’opera;
11. **Di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Tarcento**;**

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.

2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: “Determina n. xxx”
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l’anno, nel seguente formato: “Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 693 dd. 19/08/2026

ISTRUTTORE
- Paolo Lisetto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
577	20.08.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	24/08/2026

Oggetto: CUP: J72D23000040002 CIG B8C5B4C35D - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2026		3577/1	11-1	Manutenzione straordinaria e completamento sede protezione civile (Entrata CAP 937/12)	2	2	1	9	999	cod.fisc. / p.i.	3577/101			112

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2026	3577/1	2	2	1	9	999	2026	880,00	,00	01/01/2026	31/12/2026			112
2026	3577/1	2	2	1	9	999	2026	81.375,46	,00	01/01/2026	31/12/2026	lavori		112
2026	3577/1	2	2	1	9	999	2026	10.723,90	-1.522,56	01/01/2026	31/12/2026	tolto per		112

												spese tecniche perizia di variante n. 1		
2026	3577/1	2	2	1	9	999	2026	,00	1.522,56	24/08/2026	31/12/2026	spese tecniche perizia di variante n. 1 Ing MAGRI		112

Riferimento pratica finanziaria: 2026/1308

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVTA'
577	**20.08.2026**	**Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**	**24/08/2026**

OGGETTO: CUP: J72D23000040002 CIG B8C5B4C35D - LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/08/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/09/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 25/08/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.