Città di Tarcento

Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 728 del 19.10.2026

Oggetto:C.U.P: J76G24000100002.CIG: B7B36EBBB7 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CISERIIS E DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE TORRE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

IL RESPONSABILE

Premesso

- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio con propria nota, pervenuta in data 10/09/2024 prot. n. 19619, ha comunicato che l'Amministrazione Regionale ha concesso ai Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dei contributi straordinari per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale, nel limite dell'importo indicato nella tabella M allegata alla L.R. 7/2024 e che per il Comune di Tarcento il contributo spettante ammonta ad € 200.000,00 €;
- che con medesima nota sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per il 07/10/2024 e che il Comune di Tarcento ha presentato la documentazione richiesta entro i termini previsti;
- che per l'intervento di Manutenzione straordinaria del Ponte di Ciseriis e della Passerella sul Torrente Torre l'Amministrazione Comunale ha stanziato a bilancio la somma di € 216.000,00, di cui 200.00,00 € a seguito di contributo Regionale e 16.000,00 € stanziati dall'Amministrazione Comunale;

Dato atto che l'opera di che trattasi è stata reinserita nell'aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, elenco annuale 2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 13/02/2025 per un importo complessivo di 216.000,00 €

Considerato che con Determina di nomina Nr. 173 del 04.03.2025 è stato conferito l'incarico di Responsabile unico di progetto al dott. Alessandro Carnelutti con la relativa dichiarazione di insussistenza del 3 marzo 2025 (PG/I 4595 del 3 marzo 2025);

Visto

- che con Determinazione n. 233 del 31/03/2026 è stato affidato all'ing. Matteo Cuffolo il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica-esecutiva-direzione dei lavori,

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l'importo di € 16.387,41 (CNPAIA al 4% e IVA al 22% compresi);

- il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo in unica fase predisposto dal sopracitato architetto composto dei seguenti elaborati:

1 R01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2 R02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3 R03 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
4 R04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5 R05 - QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
6 R06 - QUADRO ECONOMICO
7 R07 - PIANO PARTICELLARE E CAM
8 R08 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
9 R09 - SCHEMA DI CONTRATTO
10 R10 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11 R11 - CRONOPROGRAMMA
12 R12 - PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL'OPERA
13 T01 - COROGRAFIA
14 T02 - INTERVENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE
15 T03 - INTERVENTO CISERIS E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Tenuto conto
che gli elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica - esecutivo in unica fase redatti dello stesso professionista, sono stati registrati in data. 27/05/2025 con protocollo n. 11968 e la successiva integrazione pervenuta in data 16/06/2025 con protocollo n° 13358;
che con Delibera Giuntale n. 79 del 25.06.2025 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico - esecutivo di "Manutenzione straordinaria del Ponte di Ciseriis e della Passerella sul Torrente Torre" redatto dall'ing. Matteo Cuffolo avente studio in Udine per l'importo lavori a base di affidamento per € 143.808,55, secondo un quadro economico complessivo di € 200.00,00,

Rilevato che con Determina 540 del 26/08/2026 sono stati aggiudicati i lavori a favore della ditta FRIUL SERVIZI SAS DI POTI MARCO avente sede legale in Via Pomarico 00178 Roma (RM) P.I/C.F 02641900309 l'importo di € 114.489,81 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 25.704,76 e quindi per complessivi €uro 140.194,57 oltre IVA al 22% (€ 30.842,81) e quindi per complessivi € 171.037,3, sui capitoli di seguito elencati 2960/14 OG 153/2024;
il quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO -	Al Lordo PROGETTO	Rimodulazione post appalto DOPO RIBASSO	QUADRO FINALE
A1 IMPORTO LAVORI	€ 118.103,79	€ 114.489,81	€ 114.489,81
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 25.704,76	€ 25.704,76	€ 25.704,76
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	**€ 143.808,55**	**€ 140.194,57**	**€ 140.194,57**
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 RELAZIONE GEOLOGICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3 INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4 IMPREVISTI ED ECONOMIE	€ 4.254,99	€ 4.254,99	€ 9.664,04
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6.1 PREMIO ACCELERAZIONE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B7 SPESE TECNICHE	€ 16.387,41	€ 16.387,41	€ 16.387,41
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 2.876,17	€ 2.876,17	€ 2.876,17
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10-I AVCP	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	**€ 24.553,57**	**€ 24.553,57**	**€ 28.962,62**
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+ B11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	**€ 56.191,45**	**€ 55.396,38**	**€ 59.805,43**
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	**€ 168.362,12**	**€ 164.748,14**	**€ 169.157,19**
TOTALE COMMESSA	**€ 200.000,00**	**€ 195.590,95**	**€ 200.000,00**

Visto il contratto per l’affidamento dei sopracitati lavori per la “C.U.P: J76G24000100002.CIG: B7B36EBBB7 Manutenzione straordinaria del Ponte di Ciseriis e della Passerella sul Torrente Torre”;

Visto il SAL n. 1 (pervenuto al protocollo GEN-GEN-2026-114226-A il 22/06/2026) per l’importo di € 71.004,00 (IVA compresa);

Vista la fattura elettronica n. 25/001 del 19.06.2026 emessa dalla ditta FRIUL SERVIZI SAS per l’importo di € 58.200,00 (cinquantottomiladuecento/00) oltre IVA al 22% per complessivi €71.004,00 (settantunomilaquattro/00);

Visto il provvedimento di liquidazione n. 583 del 02.07.2026 per € €71.004,00 (settantunomilaquattro/00);

Preso atto, nel corso dell'esecuzione dell'opera è emersa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto si sono manifestate circostanze impreviste e imprevedibili, non verificabili in fase progettuale e venute alla luce solo a seguito di un'ispezione ravvicinata degli elementi costruttivi resasi necessaria durante la fase esecutiva. Conseguentemente si propongono i seguenti interventi:

1. intervento sugli elementi lignei e metallici del ballatoio di accesso alle scale
2. spessoramento della struttura metallica di supporto del tavolato della passerella
3. abbattimento di ulteriore vegetazione interferente

Vista la perizia supplettiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Matteo Cuffolo nella quale si è attestato che: trattasi di una variante determinata da situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori;
E preavvisante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO -	**Al Lordo PROGETTO**	**Rimodulazione post appalto DOPO RIBASSO**	**QUADRO FINALE**	**VARIANTE AL NETTO - CON RIBASSO**
A1 IMPORTO LAVORI	€ 118.103,79	€ 114.489,81	€ 114.489,81	€ 122.411,15

A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 25.704,76	€ 25.704,76	€ 25.704,76	€ 25.704,76
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 143.808,55	€ 140.194,57	€ 140.194,57	€ 148.115,91
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 RELAZIONE GEOLOGICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3 INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4 IMPREVISTI ED ECONOMIE	€ 4.254,99	€ 4.254,99	€ 9.664,04	€ 0,01
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6.1 PREMIO ACCELERAZIONE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 16.387,41	€ 16.387,41	€ 16.387,41	€ 16.387,41
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 2.876,17	€ 2.876,17	€ 2.876,17	€ 2.876,17
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10-I AVCP	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 24.553,57	€ 24.553,57	€ 28.962,62	€ 19.298,59
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81	€ 32.585,50
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+ B11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81	€ 32.585,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 56.191,45	€ 55.396,38	€ 59.805,43	€ 51.884,09
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 168.362,12	€ 164.748,14	€ 169.157,19	€ 167.414,50
TOTALE COMMESSA	**€ 200.000,00**	**€ 195.590,95**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**

Considerato che:
L'importo complessivo dei lavori della perizia supplettiva e di variante n.1, ammonta ad € 9.664,03, IVA 22% compresa (€ 7.921,34 di lavori oltre € 1.742,69 di IVA), l'incremento corrisponde ad una variazione percentuale del 5,65 % rispetto all'importo contrattuale;

Rilevato che
il nuovo importo contrattuale complessivo, a seguito della perizia, risulta pari a € 148.115,91 (oltre

IVA), di cui € 122.411,15 per lavori ed € 25.704,76 per oneri per la sicurezza, invariati; la maggiore spesa trova copertura nella voce B4 «Imprevisti ed economie di gara» del quadro economico, che risulta integralmente utilizzata, senza necessità di ulteriori risorse e senza modifica del totale della commessa (€ 200.000,00);

Rilevato che il progetto di variante cui sopra, è conforme a quanto disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia supplettiva e di variante n.1 redatta dal direttore lavori ing. Matteo Cuffolo e dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 22/09/2026 al protocollo dell'Ente (GEN-GEN-2026-0020546-A);

Ritenuto per tanto di:
- impegnare, a seguito perizia di variante n.1, a favore della. Ditta FRIUL SERVIZI SAS DI POTI MARCO avente sede legale in Via Pomarico 00178 Roma (RM) P.I/C.F 02641900309 sul capitolo di bilancio n 2960/14 – OG 153/2024 un importo complessivo pari a € 9.664,03, IVA 22% compresa (€ 7.921,34 di lavori oltre € 1.742,69 di IVA);

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che per il sottoscritto non sussiste alcun obbligo di astensione dall'adozione del presente provvedimento, non essendo in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241 del 1990, nonché delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tarcento;

Considerato che:
- l'incremento dell'importo contrattuale non supera il 15% di quello iniziale, nel rispetto dell'art. 120, c. 3 del Codice degli appalti e che l'aumento del costo dei lavori e degli oneri riflessi ad esso correlati è contenuto nell'importo complessivo del quadro economico di spesa autorizzato con il progetto Esecutivo posto a base d'appalto di € 200.000,00 e che pertanto non vi sono maggiori costi per l'Ente;
- Il saldo delle variazioni in aumento e in diminuzione determina un incremento dell'importo dei lavori pari a € 7.921,34 al lordo del ribasso d'asta. l'importo contrattuale da € 140.194,57 a € 148.115,91 (di cui € 122.411,15 per lavori ed € 25.704,76 per oneri per la sicurezza), con un incremento di € 7.921,34, pari al 5,650% dell'importo contrattuale originario;

Visto il verbale della verifica degli elaborati progettuali, effettuata in contraddittorio tra il RUP e il Direttore dei Lavori/Progettista incaricato, ing. Matteo Cuffolo, il giorno 07.09.2026, giusto verbale sottoscritto in pari data, registrato al protocollo dell'Ente con nota n. GEN-GEN-2026-20546-A del 07.09.2026;

Visto l'atto di validazione della 1^ perizia suppletiva e di variante, emesso dal RUP in data 12-10-2026, sulla scorta delle risultanze del verbale di verifica sopra richiamato, registrato al protocollo dell'Ente con prot n. GEN - GEN - 2026 – 0022010 in data 23-09-2026;

Rilevato che la perizia supplettiva e di variante n.1 cui sopra, è conforme a quanto disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

Preso atto
che durante il corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili che hanno reso

necessaria la redazione della presente perizia supplettiva e di variante;
con nota registrata al prot. comunale GEN-GEN-2026-0020334-A del 03.09.2026, il Direttore Lavori, ing. Matteo Cuffolo, trasmetteva richiesta di autorizzazione, al fine di redigere apposita perizia suppletiva e di variante;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

Rilevato che la perizia supplettiva e di variante n.1 in formato digitale di cui alla presente delibera, agli atti, verrà conservato presso il Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni;

Visti:

- il D. lgs 36/2023 e smi;
- la legge regionale 31 maggio 2002, n.14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per quanto applicabile;
- Il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n.0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla Legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
- Il D.lgs.18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- L.241 /1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- Lo Statuto Comunale;

Preso atto che non necessita l’ottenimento di pareri sui lavori della perizia supplettiva e di variante n.1e che l’area d’intervento non è compresa in ambito di zona paesaggistica;

Dato Atto che si è provveduto ad acquisire per l’opera (CUP: J76G24000100002);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

VISTO il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con

provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. **Che** le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa al fine dell'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive, anche se non materialmente allegata, ma agli atti perizia supplettiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Matteo Cuffolo e l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 07/09/2026 al protocollo dell'Ente (GEN-GEN-2026-0020546-A del 07/09/2026) composta dai seguenti elaborati:

    - Relazione di Perizia di variante;
    - Computo metrico di Variante;
    - Elenco Prezzi;
    - Incidenza Manodopera;
    - Quadri economici di raffronto

3. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa, il quadro economico dell'opera di seguito riportato per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 122.411,15 per lavori in base alle intervenute modifiche;

QUADRO ECONOMICO -	Al Lordo PROGETTO	Rimodulazione post appalto DOPO RIBASSO	QUADRO FINALE	VARIANTE AL NETTO - CON RIBASSO
A1 IMPORTO LAVORI	€ 118.103,79	€ 114.489,81	€ 114.489,81	€ 122.411,15
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 25.704,76	€ 25.704,76	€ 25.704,76	€ 25.704,76
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 143.808,55	€ 140.194,57	€ 140.194,57	€ 148.115,91
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 RELAZIONE GEOLOGICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3 INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4 IMPREVISTI ED ECONOMIE	€ 4.254,99	€ 4.254,99	€ 9.664,04	€ 0,01

B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6.1 PREMIO ACCELERAZIONE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 16.387,41	€ 16.387,41	€ 16.387,41	€ 16.387,41
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 2.876,17	€ 2.876,17	€ 2.876,17	€ 2.876,17
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10-I AVCP	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 24.553,57	€ 24.553,57	€ 28.962,62	€ 19.298,59
B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81	€ 32.585,50
B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+ B11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 ONERI IVA 22%	€ 31.637,88	€ 30.842,81	€ 30.842,81	€ 32.585,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 56.191,45	€ 55.396,38	€ 59.805,43	€ 51.884,09
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 168.362,12	€ 164.748,14	€ 169.157,19	€ 167.414,50
TOTALE COMMESSA	**€ 200.000,00**	**€ 195.590,95**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**

4. Di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024/153		2960/14	8-1	Contributo per Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio	2	2	1	99	999	FRIUL SERVIZI S.A.S. cod.fisc. 02641900309/ p.i. IT 02641900309	2960/114			1

				1976 - Entrata 942/10										

5. **Di dare atto** che gli elaborati di progetto di cui al precedente punto sono depositati agli atti presso l'ufficio tecnico - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni;

6. **Di approvare** i nuovi prezzi: Nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

7. **Di impegnare**, a seguito perizia di variante n.1, a favore della ditta FRIUL SERVIZI SAS DI POTI MARCO avente sede legale in Via Pomarico 00178 Roma (RM) P.I/C.F 02641900309 sul capitolo di bilancio n 2960/14 un importo complessivo pari a € 9.664,03 IVA compresa;

Cronoprogramma:
Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1385	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2025	5.291,02	,00	02/04/2025	31/12/2025		558	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		910	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2025	35,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		933	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2025	27.651,77	,00	31/12/2025	31/12/2025		932	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2025	387,14	,00	31/12/2025	31/12/2025		1202	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2026	28.540,56	-4.730,38	01/01/2026	31/12/2026		9	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2026	11.096,12	,00	01/01/2026	31/12/2026		8	153	1
2024	2960/14	2	2	1	99	999	2026	143.385,53	+-4.730,38	01/01/2026	31/12/2026		10	153	1

8. Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n 118/2011 e s.m.i.(armonizzazione dei sistemi contabili, come segue:

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11

		della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: “Determina n. xxx”
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l’anno, nel seguente formato: “Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 816 dd. 01/10/2026

ISTRUTTORE
- ALESSANDRO CARNELUTTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
728	19.10.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	20/10/2026

Oggetto: C.U.P: J76G24000100002.CIG: B7B36EBBB7 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CISERIIS E DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE TORRE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Varia la spesa complessiva di euro ,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2026	2026		2960/14	8-1	Contributo per Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 - Entrata 942/10	2	2	1	99	999	4.730,38	FRIUL SERVIZI S.A.S. cod.fisc. 02641900309/ p.i. IT 02641900309	239	10
2026	2026		2960/14	8-1	Contributo per Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976	2	2	1	99	999	- 4.730,38	cod.fisc. / p.i.	240	9

					- Entrata 942/10									

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2026		2960/14	8-1	Contributo per Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 - Entrata 942/10	2	2	1	99	999	cod.fisc. / p.i.	2960/114			153

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2026	2960/14	2	2	1	99	999	2026	28.540,56	-4.730,38	01/01/2026	31/12/2026	per lavori di variante		153
2026	2960/14	2	2	1	99	999	2026	143.385,53	4.730,38	01/01/2026	31/12/2026			153
2026	2960/14	2	2	1	99	999	2026	11.096,12	,00	01/01/2026	31/12/2026			153

Riferimento pratica finanziaria: 2026/1619

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVTA'
728	**19.10.2026**	**Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**	**20/10/2026**

OGGETTO: C.U.P: J76G24000100002.CIG: B7B36EBBB7 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CISERIIS E DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE TORRE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/10/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/11/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 20/10/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.